

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点  
(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	0
24	12,969,465	4,667,023	
25	15,480,538	12,805,144	
26	18,532,986	12,581,465	
27	11,252,662	13,754,581	
28	3,010,798	10,211,467	
29	1,335,233	3,891,204	
30	1,409,965	3,595,751	
31	22,575	0	
合計		64,023,886	61,506,635

<参考>	宮古市東日本大震災 復興交付金基金残高	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	宮古市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		7,101,591	31,221

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	0
24	5,466,292	1,048,243	
25	5,731,104	1,604,005	
26	4,359,846	3,366,080	
27	4,055,356	8,527,915	
28	4,074,801	4,938,512	
29	2,627,454	3,329,795	
30	1,243,275	3,117,934	
31	137,506	0	
合計		27,945,009	25,932,484

交付実額 **90,262,370**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

宮古市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	31							
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	290,991	24	~	32	23				H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。	
																	24	33,510	21,838	-	H26.4月以降も継続して試掘等調査中。	
																	25	113,906	33,545	-	H27.4月以降も継続して試掘等調査中。	
																	26		16,715	-	H28.4月以降も継続して試掘等調査中。	
																	27		15,253	-	H29.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。	
																	28		1,626	-	H30.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。	
																	29		19,008	-	H31.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。	
																	30	4,538	17,978			
																	31	22,575				
																	累計	174,529	0	125,963	0	
																	45	A	-	4	-	2
24	9,599	5,337	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査																		
25	24,519	13,415	-	平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査																		
26		7,869	-	平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等																		
27		5,732	-	平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等																		
28		1,140	-	平成29年4月~平成30年3月 報告書作成																		
29		590	35																			
30																						
31																						
累計	34,118	0	34,083	35																		
89	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24	~						
																	24	185	13	172		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	185	0	13	172	



(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鍬ヶ崎地区	市	市	直接	完了	616,887	23 ~ 25	23	9,664			-	平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。平成25年6月28日完成、7月6日オープン。
															24	573,440		382,375	-	
															25			31,784	-	
															26		▲ 111,067			
															27		▲ 9,372		48,506	
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	583,104	▲ 120,439	414,159	48,506	
															3	◆ C	-	2	-	
24	37,716		33,321	4,395																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30		▲ 3,200		▲ 3,200																
31																				
累計	37,716	▲ 3,200	33,321	1,195																
4	◆ C	-	2	-	1	-	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	完了	329,140	24 ~ 28						23
															24	6,964		6,173	-	
															25	15,120		10,374	-	
															26	180,360		173,368	-	
															27	56,998	3,868	67,057	-	
															28			344	5,994	
															29					
															30					
															31					
															累計	259,442	3,868	257,316	5,994	
															5	C	-	7	-	1
24	2,654,548		2,650,323	-																
25	489,319		▲ 191,837	-																
26	1,086,834		1,669,233	-																
27			▲ 34	-																
28			▲ 8,554	111,570																
29																				
30																				
31																				
累計	4,230,701	0	4,119,131	111,570																

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5																		
6	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産経営復興 対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	200,000	24	~	27	23				H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手。 H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業着手。 H24、H25予算残額はH27に実施予定。 H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は事業完了。
																			24	80,000	69,292	-	
																			25	80,000	57,979	-	
																			26				
																			27		25,817	6,912	
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	160,000	0	153,088	
7	◆	C	-	7	-	1	-	2	産業復興総合 支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	19,793	24	~	24	23				H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。
																			24	15,834	9,873	5,961	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	15,834	0	9,873	
8		C	-	7	-	2	-		水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	完了	154,465	24	~	29	23				H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設については、H25年度中に契約し完了する予定。 10ヶ所完了。1ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約。 2ヶ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。 1ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28年度別途契約予定。H28年度完了予定。 全施設の設置工事完了。水道管接続工事1ヶ所が災害復旧工事との調整によりH29年度別途契約予定。H29年度完了予定。 水道管接続工事1ヶ所契約のうえ、工事完了。
																			24	63,000	51,612	-	
																			25	39,375	42,857	-	
																			26	7,714	5,759	8,886	
																			27		7,460	-	
																			28		501	-	
																			29		74	4,458	
																			30				
																			31				
																			累計	110,089	5,759	111,390	

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業	鉾ヶ崎地区 宮古市魚市場	市	市	直接	完了	2,314,662	24 ~ 28	23					24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了 予定。
															24	31,350		9,452	-	-
															25	1,913,400		11,487	-	事業の遅れによりH26.8.20完了予定。
															26			16,837	-	H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。
															27			41,674	-	H27.8.11~H29.3.25の工期で工事施工中。
															28			1,624,100	241,200	H29.3.25で工事完了。
															29					
															30		▲ 208,753		▲ 208,753	
															31					
															累計	1,944,750	▲ 208,753	1,703,550	32,447	
															10	◆ C	-	7	-	3
24	447,104		0	-																
25	328,060		430,178	-	H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整に よりH28.6月完了予定。															
26		36,000	56,128	-																
27			97,210	-	H28~H29で完了予定															
28			128,140	-	入札支援システムのみH29年度も事業継続(H29.12.25まで)															
29			67,392	32,116	入札支援システムH29.12.25完了															
30		▲ 16,000		▲ 16,000																
31																				
累計	775,164	20,000	779,048	16,116																
37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地区、津軽石・赤前地区	県	市	間接	完了	70,638	24 ~ 28						
															24	28,500		0	-	
															25			27,759	-	H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
															26			0	-	
															27	24,478		20,687	-	H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
															28			3,142	1,390	H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。
															29					
															30					
															31					
															累計	52,978	0	51,588	1,390	
															38	C	-	5	-	1
24	76,800		37,841	-	-															
25	52,350		7,162	-	H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。															
26																				
27																				
28			2,349	-	H29.2避難誘導標識工事完了。															
29			9,239	72,559	H29避難路実施設計、工事完了。															
30																				
31																				
累計	129,150	0	56,591	72,559																

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	C	-	5	-	2	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	24 ~ 28	23					H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地払下申請中。H25.12月完了予定。		
														24	89,025		6,724	-			
														25	32,700		30,880				H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
														26							
														27							
														28			2,942				
														29		▲ 53,324		27,855			H29.3避難誘導標識工事完了。
														30							
														31							
														累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855			
40	C	-	5	-	3	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24 ~ 28	23					H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24 年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。		
														24	41,475		17,456	-			
														25	55,875		436				H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。
														26							
														27							
														28			1,433	78,025			H29.3避難誘導標識工事完了。
														29							
														30							
														31							
														累計	97,350	0	19,325	78,025			
41	C	-	5	-	4	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24 ~ 27	23					H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年 7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。		
														24	211,725		13,689	-			
														25	18,300		89,884	-			H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。
														26	11,062		▲ 3,751	-			H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、 H27年3月完了。2戸分譲済み。
														27			7,299	133,966			H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。
														28							
														29							
														30							
														31							
														累計	241,087	0	107,121	133,966			
42	C	-	5	-	5	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	完了	1,041,500	24 ~ 28	23					用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(～H25.6)。 一部立木伐採中。H25年度より造成工事着手予定。		
														24	314,700		9,005	-			
														25	227,325		305,817	-			H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。
														26	239,100		8,835	-			H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。
														27			5,869				H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中。
														28			29,391	422,208			H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報 告業務完了。
														29							
														30							
														31							
														累計	781,125	0	358,917	422,208			

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	C	-	5	-	6	-	千鶏地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鶏地区	県	市	間接	継続	292,500	24 ~ 31	23					H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月
															24	97,575		28,926	-	本体工事発注。H25年10月完了予定。
															25	121,800		12,604	-	H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分 譲済み、1戸分譲手続中。
															26					
															27					
															28			3,565	-	H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。
															29			1,519		避難路工事契約済み。
															30			10,130		北地区避難路測量設計業務委託 H31.7完了予定
															31					
															累計	219,375	0	56,744	0	
44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	完了	429,820	24 ~ 30	23				H24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工 中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の	
															24	72,450		34,483	-	2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。
															25	170,265		55,391	-	6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約となっている箇所については26年度に契約したい。
															26	40,650		102,113	-	4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札 不調により未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約した い。
															27			36,081	-	7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整 により未契約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。
															28		39,000	30,586		10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施 が認められた箇所につき、H29年度中に契約したい。
															29			30,341		11ヶ所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所に つき、契約締結済。H30年度完了予定。
															30			2,335	31,035	H30年9月28日で事業は全部完了済み。
															31					
															累計	283,365	39,000	291,330	31,035	
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	1,460,000	24 ~ 30	23				<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。	
															24	310,000		310,000	-	
															25	46,500		157,325	-	撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成 済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。 第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中 の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。
															26	635,500		150,350	-	<撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。
															27	23,250		168,460		<撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha) <津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手
															28	0		119,510		<撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中
															29		63,995	138,725		<津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成
															30			31,387	3,488	H31.3月事業完了
															31					
															累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488	

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
56	◆	C	-	9	-	1	-	1		市	市	直接	完了	32,009	24	~	25	23				木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。		
																		24	25,607		25,200		407	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	25,607	0	25,200		407	
65		C	-	5	-	7	-		女遊戸地区	女遊戸地区	県	市	間接	継続	978,586	24	~	31	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。 H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工事着手(~H28.1月) 集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3 H28.6その1工事完了 その2工事完了。(H30.1.26) その3工事完了。(H30.11.19) H31.7避難路測量設計業務完了予定。	
																			24	158,475		17,958		-
																			25	161,550		9,653		-
																			26	153,660		374,670		-
																			27	152,849		255,078		-
																			28	107,405		▲ 152,165		-
																			29			157,343		-
																			30			38,217		-
																			31					-
																			累計	733,939	0	700,754		0
66		C	-	5	-	8	-		白浜地区	白浜地区	県	市	間接	完了	183,550	24	~	26	23				測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定) 造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。	
																			24	140,625		4,707		-
																			25	25,950		▲ 1,923		134,878
																			26	10,087				
																			27					
																			28		▲ 39,000			
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	176,662	▲ 39,000	2,784		134,878
67		C	-	5	-	9	-		石浜地区	石浜地区	県	市	間接	継続	94,150	24	~	31	23				測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定)団地造成工事。(25年9月発注予定) H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。 H29.3避難路実施設計業務完了 避難路施工中 H31.6 完成予定	
																			24	42,600		1,196		
																			25	23,625		59,450		
																			26	4,387		714		
																			27					
																			28			837		
																			29					
																			30			8,400		
																			31					
																			累計	70,612	0	70,597		0

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
77	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	748,447	24	~	32	23							
																		24	474,024		19,822	-			
																		25			15,467	-			
																		26	69,212		38,505	-			
																		27			117,385	-			
																		28	55,520		1,299	-			
																		29			6,459	-			
																		30			62,590	-			
																		31							
																		累計	598,756	0	261,527	0			
																		91		C	-	9	-	1	-
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	0	0	0	0																					
112		C	-	1	-	2	-	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	宮古地区 (田老工 区、津軽 石、赤前 工区)	県	県	直接	完了	17,000	24	~	26	23							
																		24	17,000		11,000	-	H25.11に計画策定に着手、H26.3に完成		
																		25			2,779	-	H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請)		
																		26			2,916	305	契約変更増 計画策定完了		
																		27							
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	17,000	0	16,695	305			
																		113	◆	C	-	2	-	1	-
24																									
25	16,920		15,128	-	平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。																				
26		111,067	98,271	-	平成26年10月 土壌調査(平成26年12月 調査完了)																				
27		5,504	4,372	15,720	平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定 平成27年8月整備工事完了。																				
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	16,920	116,571	117,771	15,720																					

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鷲小学校擁壁改修事業	千鷲地区	市	市	直接	完了	21,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	16,800		16,075	725	平成26年3月、完成。	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	16,800	0	16,075	725		
																			115		C	-	7	-	4
24																									
25	643,410		3,888		- 共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成の見込み。 - 同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などの調整の結果、3箇所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み - 共同利用施設その1~3工事が完了。その4工事は、H29に実施予定。 - その4工事を実施。 その4工事完了。(H30.5.31)																				
26		▲ 43,784	15,083																						
27		▲ 13,674	242,868																						
28			▲ 10,507																						
29			13,283																						
30			15,317	306,020																					
31																									
累計	643,410	▲ 57,458	279,932	306,020																					
120	☆	F	-	3	-	1	-		漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接	継続	65,878	25	~	32							
																			24						
																			25	47,402					
																			26			12,171			
																			27			1,397			
																			28			33,600			
																			29			5,300			
																			30		5,300				
																			31						
																			累計	47,402	5,300	52,468	0		
																			126	C	-	2	-	2	-
24																									
25																									
26	2,250	2,025	2,673		平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施予定。 平成27年度に整備工事完了。																				
27	36,975		36,975	1,602																					
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	39,225	2,025	39,648	1,602																					

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4														
127	C	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	23					野外活動交流 促進施設整備 事業 姉吉地区 市 市 直接 完了 101,353 26 ~ 27 平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。 平成26年7月実施設計(平成27年1月 設計完了) 平成27年6月整備工事発注。平成28年3月整備工事完了。
													24					
													25					
													26	3,854		2,304	-	
													27	72,160		68,282	5,428	
													28					
													29					
													30					
													31					
													累計	76,014	0	70,586	5,428	
													128	◆C	-	2	-	
24																		
25																		
26	25,586		23,976	1,610														
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
累計	25,586	0	23,976	1,610														
130	C	-	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-						23
													24					
													25					
													26	235,650		24,604	-	
													27			▲ 570	-	
													28			171,434	-	
													29	12,379		19,475	33,086	
													30					
													31					
													累計	248,029	0	214,943	33,086	
													132	C	-	7	-	5
24																		
25																		
26																		
27	1,152	13,674	11,907	-														
28			567	2,352														
29																		
30																		
31																		
累計	1,152	13,674	12,474	2,352														

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								30	31									
135	◆	C	-	2	-	3	-	1	野外活動交流 促進施設津波 避難路整備事 業	姉吉地区	市	市	直接	継続	24,000	30	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30		19,200	16,377		実施設計H30.11完成、工事H31.3発注
																			31					
																			累計	0	19,200	16,377	0	
																			136	◆	C	-	7	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30		208,753	198,772	9,981	工事完了。(H31.3.15)																			
31																								
累計	0	208,753	198,772	9,981																				

(様式2C)

宮古市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
										24	1,600,950	0	492,985	0		
										25	983,642	0	757,217	134,878		
										26	1,330,096	0	672,622	305		
										27	200,577	0	494,301	133,966		
										28	107,405	0	246,624	501,623		
										29	12,379	10,671	361,942	133,500		
										30	0	5,300	90,469	34,523		
										31	0	0	0	0		
								5,678,979	都道県交付分 計		4,235,049	15,971	3,116,160	938,795		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,664	0	0	0		
										24	4,409,587	0	3,257,443	10,763		
										25	3,542,404	0	443,380	725		
										26	1,375,810	0	2,105,264	1,610		
										27	167,285	0	720,973	78,168		
										28	55,520	0	1,735,890	361,116		
										29	0	0	87,208	36,574		
										30	0	0	293,056	88,048		
										31	0	0	0	0		
								13,068,433	市町村交付分 計		9,560,270	0	8,643,214	577,004		
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,664	0	0	0		
										24	6,010,537	0	3,750,428	10,763		
										25	4,526,046	0	1,200,597	135,603		
										26	2,705,906	0	2,777,886	1,915		
										27	367,862	0	1,215,274	212,134		
										28	162,925	0	1,982,514	862,739		
										29	12,379	10,671	449,150	170,074		
										30	0	5,300	383,525	122,571		
										31	0	0	0	0		
								18,747,412	合計		13,795,319	15,971	11,759,374	1,515,799		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23					黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。	
													24	471,827		45,528			
													25	1,278,240		2,174,532			【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。
													26	2,039,466		35,251			【黒田町(24戸)】:工事実施中。【和見町(23戸)】:H27.3月完成。【近内(改修80戸)】:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:工事実施中。【山口(21戸)】:H26.7月～実施設計中。
													27	24,871		717,515			【黒田町(24戸)】:H27.8完成。【西ヶ丘(24戸)】:H27.4完成。【山口(23戸)】:工事実施中。
													28			528,974			【山口(23戸)】:H29.1完成。
													29		▲ 312,603		1		
													30						
													31						
													累計	3,814,404	▲ 312,603	3,501,800	1		
													12	D	-	4	-	2	-
24	99,531		34,257																
25			1,158			(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。													
26		▲ 23,741	0																
27			0																
28			0	40,375															
29																			
30																			
31																			
累計	99,531	▲ 23,741	35,415	40,375															
13	◆	D	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-							
													24	8,000		5,063	2,937		
													25						
													26						
													27						
													28						
													29						
													30						
													31						
													累計	8,000	0	5,063	2,937		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計	
14	◆	D	-	4	-	1	-	2	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	完了	4,000	24	~	25	23					
																			24	3,200		0	3,200	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	3,200	0	0	3,200	
																			15		D	-	15	-
24	41,850		35,910	-																				
25	63,750		3,287	-	H26年2月、物件補償調査着手。																			
26	832,500		49,735	-	測量調査設計(敷地造成)、H26年9月着手、H27年8月完了予 定。道路環境調査、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基本 計画、H26年9月着手、H27年3月完了																			
27			584,883	-	H27年10月用地補償着手済(一部完了済)、H28年3月測量調査 設計(敷地造成)完了																			
28	110,040		386,697	-	施設基本設計H27年6月着手、H27年12月完了。施設実施設 計、H28年3月契約。																			
29	794,016	253,502	792,754	-	平成28年9月施設実施設計完了、建設工事着手																			
30	840,408	▲ 29,221	986,512	67,067	事業用地取得、物件移転補償、道路工事																			
31					物件移転補償、道路工事																			
累計	2,682,564	224,281	2,839,778	67,067	道路工事、建設工事完了																			
16		D	-	15	-	2	-	-	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	津軽石地 区	市	市	直接	完了	475,600	24	~	28						
																			24	16,200		14,540	-	
																			25	190,500		22,423	-	H26年2月、測量調査設計着手。用地補償着手済。
																			26	312,000		236,215	-	埋蔵文化財発掘調査(試掘・本調査)、H26年4月着手、H26年 11月完了。
																			27			28,869	-	測量調査設計、H26年2月着手、H27年3月完了。
																			28			48,182	-	基盤整備工事、H27年1月着手、H27年11月完了予定。
																			29		▲ 162,000		6,471	H28年3月基盤整備工事完了(公園を除く)、H29年3月公園工事 完了予定
																			30					基盤整備工事、遺跡資料整理作業
																			31					
																			累計	518,700	▲ 162,000	350,229	6,471	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市 再生区画整理 事業計画案作 成事業	田老地区	市	市	直接	完了	108,303	24	~	25	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予 定。	
																	24	87,300	82,612	-	
																	25		▲ 6,114	10,802	H26年3月、測量調査設計完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30		▲ 6,073	▲ 6,073	
																	31				
																	累計	87,300	▲ 6,073	76,498	4,729
																	18	D	-	17	-
24	75,375	71,393	-																		
25		▲ 6,101	10,083	H26年3月、測量調査設計完了。 検討の結果、事業廃止。																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30		▲ 10,083	▲ 10,083																		
31																					
累計	75,375	▲ 10,083	65,292	0																	
19	D	-	17	-	3	-	鍬ヶ崎地区都 市再生区画整 理事業計画案 作成事業	鍬ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	142,208	24	~	25					
																	24	118,350	117,132	-	
																	25		▲ 10,476	11,694	H26年3月、測量調査設計完了。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30		▲ 11,694	▲ 11,694	
																	31				
																	累計	118,350	▲ 11,694	106,656	0
																	20	D	-	17	-
24	124,275	13,956	-																		
25		▲ 7,832	1	H26年3月、基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。																	
26																					
27																					
28		▲ 118,150																			
29																					
30																					
31																					
累計	124,275	▲ 118,150	6,124	1																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	102,950	24	~	25	23				調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。	
																	24	77,212		73,738	-	
																	25			2,056	1,418	H26年3月、調査等業務完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	77,212	0	75,794	1,418	
																	22	D	-	20	-	2
24	30,000		10,013	-																		
25			15,030	4,957	H26年2月完了。																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	30,000	0	25,043	4,957																		
23	◆D	-	20	-	2	-	東日本大震災記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24						
																	24	8,000		7,106	894	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	8,000	0	7,106	894	
																	24	D	-	22	-	1
24	9,750		4,217	-																		
25			3,765	1,768	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	9,750	0	7,982	1,768																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27								28	29							30	31	累計
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	完了	16,756	24	~	25	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。		
																	24	41,175		18,470	-	定。	
																	25			▲ 6,006	28,711	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。	
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30		▲ 28,608		▲ 28,608		
																	31						
																	累計	41,175	▲ 28,608	12,464	103		
																	26	D	-	22	-	3	-
24	40,950		6,450	-	定。																		
25	52,500		2,882		H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。																		
26																							
27		▲ 72,000																					
28																							
29		▲ 11,108		1,010																			
30																							
31																							
累計	93,450	▲ 83,108	9,332	1,010																			
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	完了	276,200	24	~	30							
																	24	207,150		187,342	-	定。	
																	25			▲ 575	-	H26年3月、測量調査設計完了。	
																	26			75	-		
																	27					H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	29			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																	30			0	20,308	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了	
																	31						
																	累計	207,150	0	186,842	20,308		
																	28	◆	D	-	23	-	1
24	8,960		7,910	1,050																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	8,960	0	7,910	1,050																			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	D	-	23	-	2	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	完了	39,400	24	~	30	23					測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
																24	29,550		10,963	-	定。
																25			14,391	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																26				-	H27年6月、団地造成工事完了予定。
																27			2,907	-	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定
																28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																29			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																30			0	1,289	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																31					
																累計	29,550	0	28,261	1,289	
																30	D	-	23	-	3
24	98,925		52,430	-	定。																
25			23,826	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。																
26			0	-	H27年7月、団地造成工事完了予定。																
27			3,169	-	H27年9月、団地造成工事完了 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																
28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																
29			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																
30			0	19,500	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了																
31																					
累計	98,925	0	79,425	19,500																	
31	D	-	23	-	4	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	完了	46,800	24	~	30						
																24	35,100		20,660	-	定。
																25			13,567	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																26				-	H27年3月、団地造成工事完了。
																27				-	移転補助・建設補助 H28年3月、移転促進区域の買収完了
																28			0	-	移転補助・建設補助
																29			0	-	移転補助・建設補助
																30			0	873	移転補助・建設補助が終了し、事業完了
																31					
																累計	35,100	0	34,227	873	
																32	D	-	23	-	5
24	30,300		18,303	-	定。																
25			6,237	-	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。																
26				-	H27年3月、団地造成工事完了。																
27				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																
28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																
29			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																
30			0	5,760	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了																
31																					
累計	30,300	0	24,540	5,760																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地区	市	市	直接	完了	44,900	24	~	30	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	33,675		19,647	-
																	25			3,671	-
																	26				-
																	27				-
																	28			0	-
																	29			0	-
																	30			0	10,357
																	31				
																	累計	33,675	0	23,318	10,357
																	34	D	-	23	-
24	27,375		14,994	-																	
25			9,069	-																	
26				-																	
27				-																	
28			0	-																	
29			0	-																	
30			0	3,312																	
31																					
累計	27,375	0	24,063	3,312																	
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地区	市	市	直接	完了	37,600	24	~	30					
																	24	28,200		6,178	-
																	25			18,996	-
																	26				-
																	27				-
																	28			0	-
																	29			0	-
																	30			0	3,026
																	31				
																	累計	28,200	0	25,174	3,026
																	47	D	-	1	-
24	90,750		0	-																	
25			412	-																	
26			2,375	-																	
27			980	-																	
28			28,717	-																	
29			40	0																	
30		▲ 58,226																			
31																					
累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0																	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	23					
																	24	24,750	▲ 24,750	0	-	
																	25			0	-	
																	26			0	-	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	24,750	▲ 24,750	0	0	
																	49	D	-	4	-	3
24	2,918,125		7,531	-																		
25	3,320,625		492,725	-	本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注																	
26	739,375	▲ 167,903	2,276,265	-	西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸																	
27	528,379		4,810,905	0	上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸																	
28					鴨崎、実田、西町																	
29																						
30		▲ 550																				
31																						
累計	7,755,879	▲ 168,453	7,587,426	0																		
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	75,000	24	~	30						
																	24	65,625		0	-	
																	25			42,000	-	20戸 H26.3契約
																	26			0	-	応募なし
																	27			0	-	応募なし
																	28			0	-	応募なし
																	29			0	-	応募なし
																	30			0	23,625	応募なし
																	31					
																	累計	65,625	0	42,000	23,625	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	903,997	24 ~ 32	23						
														24	12,751		0	-		
														25	80,609		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
														26			0	-		
														27			78,765	-	入居144戸分	
														28	113,626	74,697	124,812	-	入居162戸分	
														29	98,000	124,687	147,607	-	入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施	
														30			144,595			
														31	137,506					
累計	442,492	199,384	495,779	0																
52	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	122,701	24 ~ 32	23						
														24	1,957		0	-		
														25	12,375		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
														26			0	-		
														27			10,650	-	入居106戸分	
														28	7,620	25,697	15,813	-	入居130戸分	
														29		17,506	17,255	-	入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施	
														30		12,852	15,983			
														31						
累計	21,952	56,055	59,701	0																
53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	24 ~ 24	23					24年7月予備設計等発注、25年3月完了
															24	42,400	▲ 703	41,697	0	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
累計	42,400	▲ 703	41,697	0																
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24 ~ 28	23					
															24	23,200	▲ 264	0	-	
															25	23,616		0	-	
															26			11,424	-	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約
															27			19,433	-	本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
															28			0	7	
															29		▲ 15,688			
															30					
															31					
累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計
55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅システム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	-
																			25			0	-
																			26			0	-
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	800	264	1,064	0
																			57	◆	D	-	4
24	4,000		2,167	-																			
25			1,232	601																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	4,000	0	3,399	601																			
58		D	-	13	-	1	-		危険住宅移転事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	323,953	24	~	32					
																			24	459,810		14,340	-
																			25	151,305		98,700	-
																			26			20,381	-
																			27			17,414	-
																			28			9,946	-
																			29			3,432	-
																			30		▲ 368,150	▲ 414	-
																			31				
																			累計	611,115	▲ 368,150	163,799	0
																			59	◆	D	-	20
24	8,160		8,160	0																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	8,160	0	8,160	0																			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
60	◆	D	-	20	-	2	-	3	地域防災力向上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	12,800	24	~	25	23				H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。	
																			24	10,240		6,459		3,781
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	10,240	0	6,459		3,781
																			61	◆	D	-		20
24	48,800		46,494	-																				
25				2,306																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	48,800	0	46,494	2,306																				
62	◆	D	-	20	-	2	-	5	給水車整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	~	25					23	
																			24	20,160		0	-	
																			25			15,706	4,454	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	20,160	0	15,706	4,454	
																			63	◆	D	-	20	-
24	28,000		27,888	112																				
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	28,000	0	27,888	112																				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27								28	29							30	31				
64	D	-	23	-	9	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	完了	36,500	24	~	30	23				測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予 定。						
																24	27,375		10,993	-	H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。					
																25			10,981	-	H25年10月、団地造成工事完了。					
																26										
																27								移転補助・建設補助		
																28								0	移転補助・建設補助	
																29								0	移転補助・建設補助	
																30								0	5,401	移転補助・建設補助が終了し、事業完了。
																31										
																累計	27,375	0	21,974	5,401						
68	D	-	1	-	3	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30	23				24年12月詳細設計発注、25年6月完了						
																24	41,250		21,038	-						
																25	41,250		9,165	-	26年3月用地測量発注、実施中					
																26	173,250		19,403	-	26年12月用地補償に着手、実施中					
																27	158,400		238,364		27年9月工事発注、実施中					
																28	31,350		131,029		29年3月工事实施中					
																29	82,500		98,213		30年3月工事实施中					
																30			10,788		31年3月工事完成					
																31										
																累計	528,000	0	528,000	0						
69	D	-	1	-	4	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,720,000	24	~	31	23				24年11月詳細設計発注、実施中						
																24	41,250		41,250	-						
																25	18,975		▲ 34,135	-	地元調整実施中					
																26	173,250		29,431	-	27年1月詳細設計発注、実施中					
																27			44,614		26年度に引続き、詳細設計実施中					
																28	961,950		406,722		28年10月工事着手、実施中					
																29	223,575		360,455		30年3月工事实施中					
																30			538,333		31年3月工事实施中					
																31										
																累計	1,419,000	0	1,386,670	0						
70	D	-	1	-	5	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鷲	県	県	直接	完了	1,341,919	24	~	29	23				25年3月用地測量発注、実施中						
																24	57,750		57,750	-						
																25	45,375		30,684	-	25年12月用地補償開始、実施中					
																26	437,250		39,928	-	25年度に引き続き、用地補償実施中					
																27	503,250		427,069		27年8月工事発注、実施中					
																28	86,625		436,468		29年3月工事实施中					
																29			115,184	0	30年3月工事完成					
																30		▲ 23,167								
																31										
																累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0						

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,240,000	24	~	31	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	107,250		81,675	-	
																	25	132,000		72,925	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																	26	453,750		54,733	-	26年12月用地補償に着手、実施中
																	27	495,000		583,451		27年9月工事発注、実施中
																	28	396,000		767,950		29年3月工事实施中
																	29	1,089,000		305,227		30年3月工事实施中
																	30			471,310		31年3月工事实施中
																	31					
																	累計	2,673,000	0	2,337,271	0	
																	72	D	-	1	-	7
24	165,000		165,000	-																		
25	132,000		90,833	-	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中																	
26	453,750		24,418	-	26年6月用地補償に着手、実施中																	
27	859,650		494,467		27年10月工事発注、実施中																	
28	1,611,225		1,665,132		29年3月工事实施中																	
29	462,000		508,016		30年3月工事实施中																	
30	350,625		1,039,519		31年3月工事实施中																	
31																						
累計	4,034,250	0	3,987,385	0																		
73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	5,280,000	24	~	31						
																	24	132,000		132,000	-	
																	25	107,250		59,882	-	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																	26	495,000		190,125	-	26年6月に用地補償を開始、実施中
																	27	1,310,100		502,089		27年12月工事発注、実施中
																	28	759,000		1,108,062		29年3月工事实施中
																	29	660,000		1,379,472		30年3月工事实施中
																	30	892,650		801,468		31年3月工事实施中
																	31					
																	累計	4,356,000	0	4,173,098	0	
																	74	D	-	4	-	5
24	129,500		656	-	H25.7 用地価格交渉中																	
25	490,875		58,725	-	H26.3設計終了																	
26	104,125	92,962	765	-	H26.7工事発注 35戸																	
27			757,307	9	完成																	
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	724,500	92,962	817,453	9																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	23	-	3		金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	完了	161,400	24	~	30	23					
																	24	141,225				
																	25			136,621		
																	26					
																	27					
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0	4,604	
																	31					
																	累計	141,225	0	136,621	4,604	
																	76	D	-	23	-	4
24	401,799		19,348																			
25	78,487		307,453																			
26	6,387		131,113																			
27			10,388																			
28			229																			
29			44																			
30		▲ 57,566	1,418																			
31																						
累計	486,673	▲ 57,566	469,993	0																		
78	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	8,141,549	24	~	32						
																	24	3,167,936		82,092		
																	25	164,861		744,214		
																	26	610,741		1,687,829		
																	27	2,458,149		1,565,006		
																	28	111,548		1,008,105		
																	29			348,628		
																	30			531,243		
																	31					
																	累計	6,513,235	0	5,967,117	0	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事 業	高浜地区	市	市	直接	継続	1,617,000	24	~	32	23				H24.11月~測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託 実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月~用地補償着手予 定。	
																	24	45,600		28,428	-	
																	25	104,000		15,575	-	
																	26	384,000		260,470	-	
																	27			371,267	-	
																	28	520,000		227,146	-	
																	29			217,951	-	
																	30		195,200	▲ 264,002	-	
																	31				-	
累計	1,053,600	195,200	856,835	0																		
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	完了	2,395,638	24	~	28	23				崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鍬ヶ崎(区画整理地内40戸):計画中。	
																	24	119,937		47,138	-	
																	25	447,700		686,693	-	
																	26	1,243,273	509,232	664,287	-	
																	27			695,024	-	
																	28			3,038	-	
																	29		▲ 223,962		-	
																	30				-	
																	31				-	
累計	1,810,910	285,270	2,096,180	0																		
81	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地 区	市	市	直接	完了	566,034	24	~	28	23				高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。	
																	24	144,561		45,881	-	
																	25	577,094		414,570	-	
																	26		▲ 226,376	18,147	-	
																	27				-	
																	28			2,621	14,060	
																	29				-	
																	30				-	
																	31				-	
累計	721,655	▲ 226,376	481,219	14,060																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
82	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	9,193,900	24	~	32	23					用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。
																	24	229,162		73	-	完了予定。
																	25	3,078,250		2,666,202	-	団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。
																	26	3,929,187		2,765,389	-	H27年9月、団地造成工事完了予定。
																	27	808,062		2,634,945	-	H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28			▲ 28,193	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29			29,315	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			9,035	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	31					
																	累計	8,044,661	0	8,076,766	0	
83	D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	完了	29,600	24	~	30	23					用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。
																	24	25,900		582	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了予定。
																	25			18,423	-	H27年6月、団地造成工事完了予定。
																	26				-	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く)
																	27				-	H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			0	6,895	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	31					
																	累計	25,900	0	19,005	6,895	
84	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	完了	341,900	24	~	30	23					用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完了予定。
																	24	299,162		339	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完了予定。
																	25			255,665	-	H27年3月、団地造成工事完了。
																	26				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	27				-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29			0	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			0	43,158	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	31					
																	累計	299,162	0	256,004	43,158	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
85	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	完了	163,700	24	~	30	23					
																	24	143,237				
																	25			134,585		移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年完了予定。
																	26					H27年3月、団地造成工事完了。
																	27					移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			0	8,652	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	31					
																	累計	143,237	0	134,585	8,652	
																	86	D	-	23	-	7
24	262,762																					
25			259,257		移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了予定。																	
26					H27年3月、団地造成工事完了。																	
27					移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
28			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
29			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																	
30			0	3,505	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了																	
31																						
累計	262,762	0	259,257	3,505																		
87	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	完了	478,300	24	~	30						
																	24	418,512				
																	25			385,591		移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了予定。
																	26					H26年4月、団地造成工事完了。
																	27					移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	28			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	29			0		移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	30			0	32,921	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	31					
																	累計	418,512	0	385,591	32,921	
																	88	D	-	23	-	9
24	273,437		44,042		月着手、H25年10月完了予定。																	
25	53,287		123,191		移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。																	
26			4,256		H25年10月、団地造成工事完了																	
27			4,202		移転補助・建設補助																	
28			5,557		移転補助・建設補助																	
29			6		移転補助・建設補助																	
30		▲ 153,779	6		移転補助・建設補助																	
31																						
累計	326,724	▲ 153,779	181,260	0																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	23				H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。
																			24	1,200		247	-
																			25	1,200		1,396	-
																			26	0		757	-
																			27	0		0	-
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	2,400	0	2,400	0
92		D	-	1	-	10	-		磯鷄金浜線 (金浜工区)道 路整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	700,000	25	~	31	23				
																			24				
																			25	160,000		0	-
																			26	240,000		60,607	-
																			27	160,000		130,600	-
																			28			70,560	-
																			29			64,608	-
																			30			▲ 3,113	-
																			31				
																			累計	560,000	0	323,262	0
93		D	-	1	-	11	-		(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	347,670	24	~	28	23				
																			24	56,000		0	-
																			25	104,000		97,387	-
																			26	100,000		20,556	-
																			27	109,600		141,594	-
																			28			18,598	-
																			29		▲ 91,464		1
																			30				
																			31				
																			累計	369,600	▲ 91,464	278,135	1
94		D	-	1	-	12	-		(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	完了	815,000	25	~	30	23				
																			24				
																			25	96,000		17,891	-
																			26	248,000		23,260	-
																			27	76,000		339,060	-
																			28	184,000		221,533	-
																			29		48,000	154,096	-
																			30			▲ 113,110	9,270
																			31				
																			累計	604,000	48,000	642,730	9,270

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道路整備事業	津軽石地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	27	23					
																	24	7,200		0	-	
																	25	44,800		1,638	-	測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定。
																	26			30,624	-	H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。
																	27			10,073	9,665	H27.10完成。
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	52,000	0	42,335	9,665	
																	96	D	-	1	-	14
24	9,600		0	-																		
25	27,200		24,474	-	用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了予定。																	
26			2,999	9,327	H27.3完成																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	36,800	0	27,473	9,327																		
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3号線道路整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	167,470	25	~	28						
																	24					
																	25	60,000		0	-	H26.5詳細設計実施。H27.1完了予定。
																	26	64,000		45,278	-	H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。
																	27		36,000	83,730	-	H27.7一部工事着手。
																	28			4,967	26,025	H28.3舗装工事着手。舗装工事完了。
																	29					
																	30		▲ 26,024		▲ 26,024	
																	31					
																	累計	124,000	9,976	133,975	1	

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
98	D	-	4	-	8	-		市	市	直接	完了	3,320,429	24	~	27	23					【田老乙部(防集団地内82戸)】: 用地取得、造成工事発注。H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。【田老館が森(区画整理地内40戸)】: 用地取得、H25.9月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。 【田老乙部(防集団地内82戸)】: I期H27.3月本体工事発注。H26.11月~II期実施設計中。【田老館が森(区画整理地内40戸)】: H26.8月本体工事発注。 【田老乙部(防集団地内76戸)】: I期H27.10完成。II期H28.3完成。【田老館が森(区画整理地内40戸)】: H27.11完成	
																24	14,000	0	-			
																25	256,783	123,954	-			
																26	901,898	954,015	-			
																27	1,908,629	1,827,403	-			
																28						
																29		▲ 175,937	1			
																30						
																31						
																累計	3,081,310	▲ 175,937	2,905,372	1		
99	D	-	4	-	9	-		市	市	直接	完了	133,279	24	~	27	23					【重茂(漁集団地内4戸)】: 用地取得。造成工事発注。H25.5月、実施設計発注。現在造成中。 【重茂(漁集団地内4戸)】: H26.11月本体工事発注。 【重茂(漁集団地内4戸)】: H27.6完成。	
																24	23,625	0	-			
																25	69,252	19,454	-			
																26		23,741	84,002	-		
																27			368	12,794		
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	92,877	23,741	103,824	12,794		
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	市	市	直接	完了	46,540	24	~	25	23					西ヶ丘地区: 平成25年2月~解体実施設計中。 西ヶ丘地区: H25.9月、解体工事発注。完了。
																	24	2,400	2,226	-		
																	25	34,832	29,907	5,099		
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
累計	37,232	0	32,133	5,099																		

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27								28	29							30	31	累計				
101	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	32,745	25	~	28	23								
																			24								
																			25	5,156		0	-	駐車場整備は本体工事と共に実施(支出は建物本体工事完了後)			
																			26	16,920		8,836	-	高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。			
																			27	4,120		14,642	-	黒田町、西ヶ丘、鍬ヶ崎、日の出町、館が森、乙部、金浜、重茂が完成。			
																			28			1,120	1,598	山口が完成。			
																			29								
																			30								
																			31								
																			累計	26,196	0	24,598	1,598				
102		D	-	15	-	2		津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23									
																		24	70,575		0	0					
																		25					事業廃止。				
																		26									
																		27									
																		28		▲ 70,575							
																		29									
																		30									
																		31									
																		累計	70,575	▲ 70,575	0	0					
103		D	-	17	-	5	-	鍬ヶ崎地区緊 急防災空地整 備事業	鍬ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	398,900	24	~	25	23					用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。				
																		24	299,175		115,077	-					
																		25			184,087	11	H25年8月、用地取得完了。				
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30									
																		31									
																		累計	299,175	0	299,164	11					
104		D	-	17	-	6	-	田老地区都市 再生区画整理 事業	田老地区	市	市	直接	継続	1,762,000	25	~	31	23									
																		24									
																		25	295,499		121,954	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。				
																		26	786,720		342,943	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。				
																		27	239,280		845,599	-	H28年3月、造成工事完了(公園、一部道路を除く) H28年12月公園工事完了予定				
																		28			▲ 81,095	-	H28年3月、換地処分 H28年4月~精算手続き				
																		29			430	-	公園工事、清算事務				
																		30			17,819	-	公園工事、清算事務				
																		31				-	公園工事、清算事務				
																		累計	1,321,499	0	1,247,650	0					

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27								28	29							30	31	累計				
105	D	-	17	-	7	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23											
																24											
																25	48,825		0	0	事業実施について精査中。						
																26					事業廃止。						
																27											
																28		▲ 48,825									
																29											
																30											
																31											
																累計	48,825	▲ 48,825	0	0							
106	D	-	17	-	8	鍬ヶ崎・光岸 地地区都市再 生区画整理事 業	鍬ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	継続	9,252,936	25	~	31	23											
																24											
																25	323,316		205,377	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。						
																26	3,240,531		2,511,303	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年						
																27	1,366,651		1,526,919	-	12月公園工事完了予定 H29年9月、換地処分予定。						
																28	791,201		1,901,091	-	建物移転及び工事の推進						
																29	483,750	621,000	1,298,648	-	建物移転及び工事の推進						
																30		113,250	1,048,200	-	建物移転及び工事の推進						
																31											
																累計	6,205,449	734,250	8,491,538	0							
107	◆	D	-	17	-	8	-	1	鍬ヶ崎地区内 水面对策事業	鍬ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	完了	833,036	25	~	30	23								
																			24								
																			25	130,720		130,720	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
																			26	26,240		▲ 91,343	-	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。			
																			27	176,734		159,680	-	H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く)			
																			28	297,534		311,371	-	H29年3月、造成工事完了			
																			29	35,200		64,000		H30年3月、造成工事完了予定			
																			30			74,043	17,957	H31年3月、造成工事完了			
																			31								
																			累計	666,428	0	648,471	17,957				
108	D	-	21	-	1	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	継続	4,342,465	25	~	32	23											
																24											
																25	3,750		2,599	-	平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。						
																26	117,750		81,000	-	平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。						
																27	3,017,598		▲ 43,920	-	実施設計作成業務委託により詳細設計作成。						
																28			2,813,042	-	平成28年5月雨水ポンプ場建設工事委託。						
																29			2,077		雨水ポンプ場建設工事に係る支障物件移設補償費の契約(支 出)						
																30		117,750	281,250		平成31年3月雨水ポンプ場建設工事委託						
																31											
																累計	3,139,098	117,750	3,136,048	0							

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
109	D	-	23	-	10	高浜・金浜地区 防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	2,563,603	24 ~ 32	23										
														24										
														25	2,194,150		1,835,598	-	造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。					
														26	432,775		▲ 24,892	-	(高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。					
														27			500,310	-	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定					
														28			27,538	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 H30年3月、全体完成予定(道路工事分)					
														29			56,308	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収					
														30		▲ 383,772	20	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収					
														31										
														累計	2,626,925	▲ 383,772	2,394,882	0						
														110	D	-	23	-	11	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接
24																								
25	1,010,012		531,806	-	造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。																			
26	244,212		263,263	-	H27年3月、団地造成工事完了。																			
27			152,956	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																			
28			41,199	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																			
29			26,258	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																			
30			93	-	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収																			
31																								
累計	1,254,224	0	1,015,575	0																				
111	◆	D	-	23	-	11	-	1	埋蔵文化財整 理収蔵施設整 備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接											
														24										
														25	10,000		9,764	-	25年度実施設計を完了、26年度着工予定					
														26	229,646		11,440	-	現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定。					
														27			187,669	30,773	H27.12.14完成、H27.12.24引渡し					
														28										
														29										
														30		▲ 30,768		▲ 30,768						
														31										
														累計	239,646	▲ 30,768	208,873	5						

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
116	D	-	4	-	7		災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地区	市	市	直接	完了	341,090	24 ~ 27	23							
															24	4,463		0	-			
															25	209,650		43,911	-	【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。現在造成中。【上村(24戸)】:用地取得も含め県整備に変更。		
															26	585,735	▲ 282,856	232,047	-	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。		
															27			22,494	1	【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。		
															28		▲ 218,539					
															29							
															30							
															31							
															累計	799,848	▲ 501,395	298,452	1			
117	◆	D	-	4	-	1	-	6	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接	完了	2,736	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	2,188		1,118	1,070	近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	2,188	0	1,118	1,070	
118	D	-	9	-	1		田老地区小規 模住宅地区改 良事業(跡地 公共)	田老地区	市	市	直接	完了	13,081	25 ~ 26	23							
															24							
															25	66,750		0	-	事業実施について精査中。		
															26			0	9,811	事業廃止。		
															27							
															28		▲ 56,939					
															29							
															30							
															31							
															累計	66,750	▲ 56,939	0	9,811			
119	D	-	21	-	2	-	鍬ヶ崎・光岸 地地区公共下 水道整備事業	鍬ヶ崎・ 光岸地区	市	市	直接	完了	82,705	25 ~ 26	23							
															24							
															25	177,000		176,378	-	平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。		
															26			▲ 114,349		一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。		
															27							
															28		▲ 114,971					
															29							
															30							
															31							
															累計	177,000	▲ 114,971	62,029	0			

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期 間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計			
121	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	245,992	25	~	32	23								
																		24								
																		25	316,793		8,761	-				
																		26			35,965	-				
																		27			59,788	-				
																		28			6,043	-				
																		29		▲ 120,000	35,794	-				
																		30			5,469	-				
																		31								
																		累計	316,793	▲ 120,000	151,820	0				
																		122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共 下水道整備事 業	田老地区
24																										
25	159,000		159,000	-																						
26			▲ 87,592	13,722																						
27																										
28		▲ 73,870																								
29																										
30																										
31																										
累計	159,000	▲ 73,870	71,408	13,722																						
123	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	宮古市内	市	市	直接	継続	3,418,952	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	105,336		29,441	-					
																	27	297,129		279,513	-					
																	28	568,074	644,930	571,004	-					
																	29			597,996	-					
																	30	565,019	537,551	622,401	-					
																	31									
																	累計	1,535,558	1,182,481	2,100,355	0					
																	124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市
24																										
25																										
26	10,939		2,274	-																						
27	27,314		27,410	-																						
28	54,029	56,939	52,502	-																						
29		54,572	50,667	-																						
30		29,221	48,460	-																						
31																										
累計	92,282	140,732	181,313	0																						

平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。  
一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
125	◆	D	-	17	-	6	-	1		市	市	直接	完了	208,929	25	~	27	23							
																		24							
																		25	38,640		1,898	-	平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委託予定。		
																		26	128,503		139,277	-	平成27年1月実施設計完了、平成27年3月本体工事発注		
																		27			20,940	5,028	平成27年12月本体工事完了。平成28年3月外構工事完了。		
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	167,143	0	162,115	5,028			
129		D	-	1	-	16	-		市	市	直接	継続	782,000	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	224,000		8,873	-	H27.3詳細設計・地質調査完了。			
																	27	28,000	36,000	3,231	-	H27.8修正設計実施。			
																	28			9,584		H28.11修正設計に着手、実施中。			
																	29			27,575		修正設計実施中。			
																	30		250,400	39,271		H30.11一部工事実施、軟弱地盤技術解析委託。			
																	31								
																	累計	252,000	286,400	88,534	0				
131		D	-	20	-	3	-		市	市	直接	完了	258,835	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	24,442		4,884	-	H26年11月、予備設計発注。H27年3月完了。			
																	27			15,242		H27年9月、JRと設計協定締結。H28年3月完了。			
																	28	169,683		165,670		H28年1月、詳細設計発注。H28年3月完了。			
																	29			564	7,765	H28年2月、用地測量発注。H28年3月完了。			
																	30					H28年7月、JRと工事施工協定締結。H29年12月完了予定。			
																	31					H29年2月、市施工工事一部着手。H29年11月完了予定。			
																	累計	194,125	0	186,360	7,765				
133	◆	D	-	15	-	2	-	1	市	市	直接	完了	326,100	27	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	342,960		89,315	-	H28年3月工事着手、H29年3月完成予定			
																	28	113,120		119,676	-	施設整備工事、事業用地取得、H29年3月完成			
																	29			44,181	202,908	H29年12月完成			
																	30		▲ 195,200		▲ 195,200				
																	31								
																	累計	456,080	▲ 195,200	253,172	7,708				

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
134	D	-	20	-	4	-			直接	完了	15,250	27	~	28	23					用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。 H29年3月完了。
															24					
															25					
															26					
															27	10,166		0		
															28		9,833	333		
															29					
															30					
															31					
															累計	10,166	0	9,833	333	
															137	D	-	5	-	
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30		57,566	0																	
31																				
累計	0	57,566	0	0																

(様式2D)

宮古市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	0	0	
									24	3,855,558	▲ 25,453	549,908	0		
									25	4,722,943	0	833,373	0		
									26	3,029,750	▲ 74,941	2,685,589	0		
									27	3,854,779	0	8,027,882	9		
									28	3,967,396	100,394	4,690,748	7		
									29	2,615,075	6,505	2,967,263	0		
									30	1,243,275	▲ 69,091	3,027,465	23,625		
									31	137,506	0	0	0		
								28,199,648	都道府県交付分 計		23,675,657	▲ 62,586	22,782,228	23,641	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	8,519,043	0	1,380,539	11,974		
									25	11,767,497	0	12,271,360	82,975		
									26	17,085,201	0	10,411,894	32,860		
									27	11,055,263	0	12,970,417	58,261		
									28	2,919,229	0	8,450,495	82,391		
									29	1,312,966	0	3,779,538	218,157		
									30	1,405,427	0	3,279,132	▲ 44,595		
									31	0	0	0	0		
								67,201,073	市町村交付分 計		54,064,626	0	52,543,375	442,023	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	0	0	
									24	12,374,601	▲ 25,453	1,930,447	11,974		
									25	16,490,440	0	13,104,733	82,975		
									26	20,114,951	▲ 74,941	13,097,483	32,860		
									27	14,910,042	0	20,998,299	58,270		
									28	6,886,625	100,394	13,141,243	82,398		
									29	3,928,041	6,505	6,746,801	218,157		
									30	2,648,702	▲ 69,091	6,306,597	▲ 20,970		
									31	137,506	0	0	0		
								95,400,721	合計		77,740,283	▲ 62,586	75,325,603	465,664	

(様式2E)

宮古市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
36	E-1-1-	浄化槽整備事業(市町村設置型)	田老地区、宮古地区、重茂地区	市	市	直接	継続	346,622	24 ~ 31	23						5地区で7人槽を10基設置。
										24	7,325		7,203	-		
										25	56,731		56,859	-	85基設置。	
										26	71,975		47,592	-	70基設置。	
										27	30,114		47,938	-	69基設置。	
										28	36,049		23,456	-	35基設置。	
										29	22,267		5,450	-	8基設置。	
										30			5,585	-	8基設置。	
										31						
										累計	224,461	0	194,083	0		
										(注)						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	0	0		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										28	0	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										29	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										30	0	0	0	0		
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										31	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0		
都道府県交付分										各年度別合計						
										23	0	0	0	0		
										24	7,325	0	7,203	0		
										25	56,731	0	56,859	0		
										26	71,975	0	47,592	0		
										27	30,114	0	47,938	0		
										28	36,049	0	23,456	0		
										29	22,267	0	5,450	0		
										30	0	0	5,585	0		
										31	0	0	0	0		
0										都道府県交付分 計	0	0	0	0		
市町村交付分										各年度別合計						
										23	0	0	0	0		
										24	7,325	0	7,203	0		
										25	56,731	0	56,859	0		
										26	71,975	0	47,592	0		
										27	30,114	0	47,938	0		
										28	36,049	0	23,456	0		
										29	22,267	0	5,450	0		
										30	0	0	5,585	0		
										31	0	0	0	0		
346,622										市町村交付分 計	224,461	0	194,083	0		
都道府県・市町村交付分										各年度別合計						
										23	0	0	0	0		
										24	7,325	0	7,203	0		
										25	56,731	0	56,859	0		
										26	71,975	0	47,592	0		
										27	30,114	0	47,938	0		
										28	36,049	0	23,456	0		
										29	22,267	0	5,450	0		
										30	0	0	5,585	0		
										31	0	0	0	0		
346,622										合計	224,461	0	194,083	0		