

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

宮古市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,664	0
	H24	12,969,465	4,518,836
	H25	15,480,538	11,534,790
	H26	18,532,986	10,956,456
	H27	11,252,662	13,229,501
	H28	3,010,798	7,168,989
	H29	1,335,233	5,012,292
	H30	1,409,965	4,085,234
	H31	22,575	2,242,915
H32	0	0	
合計	64,023,886	58,749,013	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	3,346,330	64,023,886	31,294	58,749,013	1,959,837

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	249,375	0
	H24	5,466,292	1,048,243
	H25	5,731,104	1,604,005
	H26	4,359,846	3,366,080
	H27	4,055,356	8,527,922
	H28	4,074,801	4,942,770
	H29	2,627,454	3,325,528
	H30	1,243,275	3,117,934
	H31	261,417	868,202
H32	387,740	0	
合計	28,456,660	26,800,684	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	62,064,049	64,023,886	0	0	1,959,837
都道府県交付分	26,874,232	28,068,920	▲ 137,330	0	1,057,358
合計	88,938,281	92,092,806	▲ 137,330	0	3,017,195

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

宮古市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	232,706	24 ~ 32	H23				0	H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。 H26.4月以降も継続して試掘等調査中。 H27.4月以降も継続して試掘等調査中。 H28.4月以降も継続して試掘等調査中。 H29.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 H30.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 H31.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。 R2.4月以降も継続して資料整理作業、発掘調査報告書作成業務を実施。	
															H24	33,510		21,838	11,672		
															H25	113,906		33,544	80,362		
															H26			16,715	▲ 16,715		
															H27			15,281	▲ 15,281		
															H28			1,625	▲ 1,625		
															H29			19,008	▲ 19,008		
															H30	4,538		17,978	▲ 13,440		
															H31	22,575		18,905	3,670		
															H32				0		
累計	174,529	0	144,894	29,635																	
45	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(宮古市)	県	県	直接	完了	45,492	24 ~ 29	H23				0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査 平成25年4月から26年3月 試掘等調査 平成26年4月、27年1月から2月 試掘等調査 平成27年5~6月、8~9月、12月 試掘調査等 平成28年4月、平成29年1月 試掘調査等 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成	
															H24	9,599		5,337	4,262		
															H25	24,519		13,415	11,104		
															H26			7,869	▲ 7,869		
															H27			5,732	▲ 5,732		
															H28			1,140	▲ 1,140		
															H29			590	▲ 590		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
累計	34,118	0	34,083	35																	
89	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24 ~ 24	H23				0	平成24年11月 測量機器操作説明会
																H24	185		13	172	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	185	0	13	172																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	33,510	0	21,838	11,672	
										H25	113,906	0	33,544	80,362	
										H26	0	0	16,715	▲ 16,715	
										H27	0	0	15,281	▲ 15,281	
										H28	0	0	1,625	▲ 1,625	
										H29	0	0	19,008	▲ 19,008	
										H30	4,538	0	17,978	▲ 13,440	
										H31	22,575	0	18,905	3,670	
										H32	0	0	0	0	
								232,706	市町村交付分 計		174,529	0	144,894	29,635	
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,784	0	5,350	4,434	
										H25	24,519	0	13,415	11,104	
										H26	0	0	7,869	▲ 7,869	
										H27	0	0	5,732	▲ 5,732	
										H28	0	0	1,140	▲ 1,140	
										H29	0	0	590	▲ 590	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								45,724	都道府県交付分 計		34,303	0	34,096	207	
										H23	0	0	0	0	
										H24	43,294	0	27,188	16,106	
										H25	138,425	0	46,959	91,466	
										H26	0	0	24,584	▲ 24,584	
										H27	0	0	21,013	▲ 21,013	
										H28	0	0	2,765	▲ 2,765	
										H29	0	0	19,598	▲ 19,598	
										H30	4,538	0	17,978	▲ 13,440	
										H31	22,575	0	18,905	3,670	
										H32	0	0	0	0	
								278,430	合計		208,832	0	178,990	29,842	

宮古市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	完了	616,887	23	~	25	H23	9,664		9,664	平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。																			
																	H24	573,440	382,375	191,065																				
																	H25		31,785	▲ 31,785																				
																	H26		▲ 111,067	▲ 111,067																				
																	H27		▲ 9,372	▲ 9,372																				
																	H28			0																				
																	H29			0																				
																	H30			0																				
																	H31			0																				
																	H32			0																				
																	累計	583,104	▲ 120,439	414,160		48,505																		
																	3	◆	C	-		2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	43,145	24	~	24	H23			0	観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。	
																																			H24	37,716	33,322	4,394		
H25			0																																					
H26			0																																					
H27			0																																					
H28			0																																					
H29			0																																					
H30		▲ 3,200	▲ 3,200																																					
H31			0																																					
H32			0																																					
累計	37,716	▲ 3,200	33,322	1,194																																				
4	◆	C	-	2	-	1	2	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	完了	329,140	24	~					28														H23			0		平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。 平成26年9月 本体工事発注(一部)、平成28年1月 完成予定(一部)。 平成28年3月整備工事一部完了。一部は平成28年5月完了予定。 平成28年5月本体工事完成(付帯工事は平成29年3月完成)。
																																			H24	6,964	6,173	791		
																	H25	15,120	10,374	4,746																				
																	H26	180,360	173,368	6,992																				
																	H27	56,998	3,868	67,057		▲ 6,191																		
																	H28			345		▲ 345																		
																	H29			0																				
																	H30			0																				
																	H31			0																				
																	H32			0																				
																	累計	259,442	3,868	257,317		5,993																		
																	5	C	-	7		-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業 (水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	6,153,750	24	~	28	H23			0	H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。 鉾ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし H27年2月に実施事業者10者を認定しH27年度に全事業繰越し。 H27年3月末で6事業者が完了し、H28年度に4事業者が繰越し。 H28年度で4事業者が完了し事業完了	
																																			H24	2,654,548	2,650,323	4,225		
H25	489,319	▲ 191,837	681,156																																					
H26	1,086,834	1,669,233	▲ 582,399																																					
H27		▲ 34	34																																					
H28		▲ 8,554	8,554																																					
H29			0																																					
H30			0																																					
H31			0																																					
H32			0																																					
累計	4,230,701	0	4,119,131	111,570																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
6	◆	C	-	7	-	1	1	水産経営復興 対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	200,000	24	～	27	H23			0	H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25年12月に実施事業者として計8者を認定し12月から事業着手。 H26年12月に実施事業者として計8者を認定しH27年1月から事業着手。 H24、H25予算残額はH27に実施予定。 H27年6月に実施事業者として6社を認定し、1社が辞退、5社は事業完了。	
																		H24	80,000		69,292		10,708
																		H25	80,000		57,979		22,021
																		H26					0
																		H27			25,817		▲ 25,817
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	160,000	0	153,088	6,912																			
7	◆	C	-	7	-	1	2	産業復興総合 支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	19,793	24	～	24	H23			0	H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。	
																		H24	15,834		9,874		5,960
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	15,834	0	9,874	5,960																			
8		C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	完了	154,465	24	～	29	H23			0	H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設については、H25年度中に契約し完了する予定。 10ヶ所完了。1ヶ所施工中(繰越)。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整により未契約。 2ヶ所完了。1ヶ所設置場所を災害復旧工事との調整中により未契約だが、H27年度中に契約し完了する予定。 1ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整を要する箇所をH28年度別途契約予定。H28年度完了予定。 全施設の設置工事完了。水道管接続工事1箇所が災害復旧工事との調整によりH29年度別途契約予定。H29年度完了予定。 水道管接続工事1箇所契約のうえ、工事完了。	
																		H24	63,000		51,612		11,388
																		H25	39,375		42,857		▲ 3,482
																		H26	7,714	5,759	8,886		4,587
																		H27			7,460		▲ 7,460
																		H28			501		▲ 501
																		H29			75		▲ 75
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
累計	110,089	5,759	111,391	4,457																			
9		C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業	鉾ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	2,314,662	24	～	28	H23			0	24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了予定。 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。 H27.5月工事発注、H29.2月に完成予定。 H27.8.11～H29.3.25の工期で工事施工中。 H29.3.25で工事完了。	
																		H24	31,350		9,452		21,898
																		H25	1,913,400		11,487		1,901,913
																		H26			16,837		▲ 16,837
																		H27			41,674		▲ 41,674
																		H28			1,624,101		▲ 1,624,101
																		H29					0
																		H30		▲ 208,753			▲ 208,753
																		H31					0
																		H32					0
累計	1,944,750	▲ 208,753	1,703,551	32,446																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
10	◆	C	-	7	-	3	-	1	宮古市魚市場 整備事業(用 地)	鐵ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	993,955	24	~	29	H23			0	H25.8月用地購入完了。付帯施設工事は基幹事業との調整によりH28.6月完了予定。 H28~H29で完了予定 入札支援システムのみH29年度も事業継続(H29.12.25まで) 入札支援システムH29.12.25完了	
																			H24	447,104		0		447,104
																			H25	328,060		430,178		▲ 102,118
																			H26		36,000	56,128		▲ 20,128
																			H27			97,210		▲ 97,210
																			H28			128,140		▲ 128,140
																			H29			67,392		▲ 67,392
																			H30		▲ 16,000			▲ 16,000
																			H31					0
																			H32					0
累計	775,164	20,000	779,048	16,116																				
37		C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地 区、津軽 石・赤前 地区	県	市	間接	完了	70,638	24	~	28	H23			0	H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。 H28年3月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。 H29年2月津軽石・赤前地区貸付分農業機械導入済み。		
																		H24	28,500		0		28,500	
																		H25			27,759		▲ 27,759	
																		H26			0		0	
																		H27	24,478		20,687		3,791	
																		H28			3,142		▲ 3,142	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
累計	52,978	0	51,588	1,390																				
38		C	-	5	-	1	-	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	24	~	29	H23			0	H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年12月本体 工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。 H29.2避難誘導標識工事完了。 H29避難路実施設計、工事完了。		
																		H24	76,800		37,841		38,959	
																		H25	52,350		7,162		45,188	
																		H26					0	
																		H27					0	
																		H28			2,349		▲ 2,349	
																		H29			9,239		▲ 9,239	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
累計	129,150	0	56,591	72,559																				
39		C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	91,201	24	~	28	H23			0	H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交渉及び国有 地払下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分 譲手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。		
																		H24	89,025		6,724		82,301	
																		H25	32,700		30,880		1,820	
																		H26					0	
																		H27					0	
																		H28			2,942		▲ 2,942	
																		H29		▲ 53,324			▲ 53,324	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
累計	121,725	▲ 53,324	40,546	27,855																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24	~	28	H23			0	H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24年12月本体 工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲手続中。 H29.3避難誘導標識工事完了。	
																	H24	41,475		17,456		24,019
																	H25	55,875		436		55,439
																	H26					0
																	H27					0
																	H28			1,433		▲ 1,433
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	97,350		0		19,325
41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	完了	321,450	24	~	27	H23			0	H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造 成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。 H26.7月造成工事完了(3戸)。H26.12月排水路測量業務実施、H27年3月 完了。2戸分譲済み。 H28.1高台宅地からの排水路整備工事完了。	
																	H24	211,725		13,689		198,036
																	H25	18,300		89,884		▲ 71,584
																	H26	11,062		▲ 3,751		14,813
																	H27			7,299		▲ 7,299
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	241,087		0		107,121
42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	完了	1,041,500	24	~	28	H23			0	用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25.6)。 一部立木伐採中。H25年度より造成工事着手予定。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。 H27.3月造成工事完了。H27.5月より分譲開始。 H28.3避難路実施設計業務完了。H28.3網干場用地取得中 H29.3避難路、避難誘導標識、網干場工事、埋蔵文化財調査報告業務完 了。	
																	H24	314,700		9,005		305,695
																	H25	227,325		305,817		▲ 78,492
																	H26	239,100		8,835		230,265
																	H27			5,869		▲ 5,869
																	H28			29,391		▲ 29,391
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	781,125		0		358,917
43	C	-	5	-	6	-	千鷲地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鷲地区	県	市	間接	継続	262,500	24	~	31	H23			0	H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月本体工事 発注。H25年10月完了予定。 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分譲済み、1戸 分譲手続中。 H29.3避難路実施設計、埋蔵文化財調査報告業務完了。 避難路工事契約済み。 北地区避難路測量設計業務委託 H31.7完了予定 北地区避難路測量設計業務委託R1.7.12完了。避難路整備工事施工中。全額繰越。	
																	H24	97,575		28,926		68,649
																	H25	121,800		12,604		109,196
																	H26					0
																	H27					0
																	H28			3,565		▲ 3,565
																	H29			1,519		▲ 1,519
																	H30			10,130		▲ 10,130
																	H31		▲ 22,500	2,938		▲ 25,438
																	H32					0
																	累計	219,375	▲ 22,500	59,682		137,193

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	完了	429,820	24	~	30	H23			0	24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工中(繰越)。 災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の2ヶ所については、H25 年度中に契約し全て完了予定。 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約と なっている箇所については26年度に契約したい。 4ヶ所完了。4ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約の3ヶ所については、H27年度中に契約したい。 7ヶ所完了。3ヶ所施工中(繰越)。他の災害復旧工事との調整により未契 約の1ヶ所については、H28年度中に契約の見込。 10ヶ所完了。残り1ヶ所施工中。新たに事業間流用により実施が認められ た箇所につき、29年度中に契約したい。 11ヶ所完了。新たに事業間流用により実施が認められた箇所につき、契約 締結済。H30年度完了予定。 H30年9月28日で事業は全部完了済み。	
																	H24	72,450		34,483		37,967
																	H25	170,265		55,391		114,874
																	H26	40,650		102,113		▲ 61,463
																	H27			36,081		▲ 36,081
																	H28		39,000	30,586		8,414
																	H29			30,341		▲ 30,341
																	H30			2,335		▲ 2,335
																	H31					0
																	H32					0
累計	283,365	39,000	291,330	31,035																		
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	完了	1,460,000	24	~	30	H23			0	<撰待工区>H24.10ほ場整備工事契約。H26.2完了予定。 撰待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成済、残る 11haについては、平成26年度中に完成する見込み。 第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中の工事着手 を目指し、各種調査等を行っているところ。 <撰待工区>ほ場整備工事10ha完成。 <津軽石・赤前工区>土地改良法手続き中。 <撰待工区>H27.4ほ場整備工事完了(全23ha) <津軽石・赤前工区>H27.2ほ場整備工事着手 <撰待工区>H29.3事業完了 <津軽石・赤前工区>ほ場整備施工中 <津軽石・赤前工区>ほ場整備工事9ha完成 H31.3月事業完了	
																	H24	310,000		310,000		0
																	H25	46,500		157,325		▲ 110,825
																	H26	635,500		150,350		485,150
																	H27	23,250		168,460		▲ 145,210
																	H28	0		119,510		▲ 119,510
																	H29		63,995	138,725		▲ 74,730
																	H30			31,387		▲ 31,387
																	H31					0
																	H32					0
累計	1,015,250	63,995	1,075,757	3,488																		
56	◆	C	-	9	-	1	再生可能エネ ルギープロ ジェクト推進事 業(再生可能 エネルギー導 入による産業 振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	32,009	24	~	25	H23			0	木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実 施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。	
																	H24	25,607		25,200		407
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	25,607	0	25,200	407																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	C	-	5	-	7	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	完了	978,586	24	~	31	H23			0	測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)	
																	H24	158,475		17,958	140,517	
																	H25	161,550		9,653	151,897	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。H26.6月用地取得予定。H26.12月集落道路工事着手予定(~H27年度末)。
																	H26	153,660			▲ 221,010	H27.2月用地買収及び物件移転補償完了。H27.2月集落道工事着手(~H28.1月)
																	H27	152,849		255,078	▲ 102,229	集落道工事(その1)~H28.6、集落道工事(その2)~H29.3
																	H28	107,405		▲ 152,165	259,570	H28.6その1工事完了
																	H29			157,343	▲ 157,343	その2工事完了。(H30.1.26)
																	H30			38,217	▲ 38,217	その3工事完了。(H30.11.19) H31.7避難路測量設計業務完了予定
																	H31			12,639	▲ 12,639	R1.7.12 避難路測量設計業務完了。避難路整備工事 R2.2.28完了。
																	H32				0	
																	累計	733,939	0	713,393	20,546	
																	66	C	-	5	-	8
H24	140,625		4,707	135,918																		
H25	25,950		▲ 1,923	27,873	造成工事は中止。H26.3月測量調査設計業務完了。																	
H26	10,087			10,087																		
H27				0																		
H28		▲ 39,000		▲ 39,000																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	176,662	▲ 39,000	2,784	134,878																		
67	C	-	5	-	9	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	完了	94,150	24	~	31						
																	H24	42,600		1,196	41,404	工事。(25年9月発注予定)
																	H25	23,625		59,450	▲ 35,825	H25.10月造成工事着手(2戸)。H26.6月下旬完了予定。
																	H26	4,387		714	3,673	H26.7月造成工事完了(2戸)。1戸分譲済み。
																	H27				0	
																	H28			837	▲ 837	H29.3避難路実施設計業務完了
																	H29				0	
																	H30			8,400	▲ 8,400	避難路施工中 H31.6 完成予定
																	H31				0	避難路整備工事完了。(R1.6.28)
																	H32				0	
																	累計	70,612	0	70,597	15	
																	77	☆	F	-	-	1
H24	474,024		19,822	454,202																		
H25			15,467	▲ 15,467																		
H26	69,212		38,505	30,707																		
H27			117,385	▲ 117,385																		
H28	55,520		1,299	54,221																		
H29			6,459	▲ 6,459																		
H30			62,590	▲ 62,590																		
H31			▲ 49,178	49,178																		
H32				0																		
累計	598,756	0	212,349	386,407																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
91	C	-	9	-	1	-	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	民間	直接	廃止		~	H23				0			
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27				0			
															H28				0			
															H29				0			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	0	0	0	0			
112	C	-	1	-	2	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	完了	17,000	24 ~ 26	H23				0	H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成 H26.3に「津軽石・赤前地区」の整備事業が採択(第8回申請) 契約変更増 計画策定完了		
															H24	17,000		11,000	6,000			
															H25			2,779	▲ 2,779			
															H26			2,916	▲ 2,916			
															H27				0			
															H28				0			
															H29				0			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	17,000	0	16,695	305			
113	◆	C	-	2	-	1	-	3	宮古市広域総合交流促進施設駐車場等整備事業	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	完了	166,865	25 ~ 27	H23				0	平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。 平成26年10月 土壌調査(平成26年12月 調査完了) 平成26年12月 本体工事発注、平成27年7月 完成予定。 平成27年8月整備工事完了。
																	H24				0	
																	H25	16,920		15,128	1,792	
																	H26		111,067	98,271	12,796	
																	H27		5,504	4,373	1,131	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	16,920	116,571	117,772	15,719	
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鶏小学校擁壁改修事業	千鶏地区	市	市	直接	完了	21,000	25 ~ 25	H23				0	平成26年3月、完成。
																	H24				0	
																	H25	16,800		16,075	725	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	16,800	0	16,075	725	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
115	C	-	7	-	4	-	宮古市鉾ヶ崎 地区水産加工 団地整備事業 (施設)	鉾ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	781,269	25	~	30	H23				0	共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。 3箇所の測量設計完了しH27年度工事発注。H27年度内に完成の見込み。 同地区で施行中の防潮堤事業、区画整理事業などの調整の結果、3箇 所全てが完成するのはH28年度10月になる見込み。 共同利用施設その1~3工事が完了。その4工事は、H29におこなう。 その4工事を実施。 その4工事完了。(H30.5.31)
																	H24				0	
																	H25	643,410		3,888	639,522	
																	H26		▲ 43,784	15,083	▲ 58,867	
																	H27		▲ 13,674	242,868	▲ 256,542	
																	H28			▲ 10,507	10,507	
																	H29			13,283	▲ 13,283	
																	H30			15,318	▲ 15,318	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	643,410	▲ 57,458	279,933	306,019	
120	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	65,878	25	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	47,402			47,402	
																	H26			12,171	▲ 12,171	
																	H27			1,397	▲ 1,397	
																	H28			33,600	▲ 33,600	
																	H29			5,300	▲ 5,300	
																	H30		5,300		5,300	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	47,402	5,300	52,468	234	
126	C	-	2	-	2	-	農山漁村地域 施設整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	55,000	26	~	27	H23				0	平成26年度に実施設計を完了。平成27年度に整備工事を実施予定。 平成27年度に整備工事完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,250	2,025	2,673	1,602	
																	H27	36,975		36,975	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,225	2,025	39,648	1,602	
127	C	-	2	-	3	-	野外活動交流 促進施設整備 事業	姉吉地区	市	市	直接	完了	101,353	26	~	27	H23				0	平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。 平成26年7月 実施設計(平成27年1月 設計完了) 平成27年6月整備工事発注。平成28年3月整備工事完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	3,854		2,304	1,550	
																	H27	72,160		68,283	3,877	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	76,014	0	70,587	5,427	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
128	◆	C	-	2	-	1	-	4	浄土ヶ浜前ト イレ復旧事業	浄土ヶ浜 地区	市	市	直接	完了	31,983	26	～	26	H23				0	平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。 平成26年6月 実施設計、平成26年11月 本体工事、平成27年3月 完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	25,586		23,976	1,610	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	25,586	0	23,976	1,610	
130	C	-	5	-	10	-	田老野原地区 漁業集落防災 機能強化事業	野原地区	県	市	間接	完了	330,706	26	～	29	H23				0	H27.3月に実施設計業務実施、H27年6月完了予定。 H28.2実施設計業務完了 H28.10水産関連施設用地整備その1、H29.2その2工事着手 その2工事完了(H29.12.12)。その3工事完了(H29.11.30～H30.1.16)。		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	235,650		24,604	211,046			
																	H27			▲ 570	570			
																	H28			171,434	▲ 171,434			
																	H29	12,379		19,475	▲ 7,096			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	248,029	0	214,943	33,086			
132	C	-	7	-	5	-	海洋汚染防止 機材保管倉庫 整備事業	藤原地区	市	市	直接	完了	19,768	27	～	28	H23				0	H27.9実施設計業務完了 H28.3工事請負契約、H28.6完成予定 H28.6 整備完了		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27	1,152	13,674	11,907	2,919			
																	H28			567	▲ 567			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	1,152	13,674	12,474	2,352			
135	◆	C	-	2	-	3	-	1	野外活動交流 促進施設津波 避難路整備事 業	姉吉地区	市	市	直接	完了	24,000	30	～	31	H23				0	実施設計H30.11完成、工事H31.3発注 避難路整備工事了。(R1.9.18)
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		19,200	16,377	2,823	
																			H31			652	▲ 652	
																			H32				0	
																			累計	0	19,200	17,029	2,171	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6	7								開始	終了																					
136	◆	C	-	7	-	3	-	2	宮古市魚市場 (既設様)改修 事業	鍬ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	完了	260,942	30	~	30	H23				0	工事完了。(31.3.15)													
																			H24				0														
																			H25				0														
																			H26				0														
																			H27				0														
																			H28				0														
																			H29				0														
																			H30		208,753	198,772	9,981														
																			H31				0														
																			H32				0														
																			累計	0	208,753	198,772	9,981														
																													市町村 交付分	各年度 別合計	H23	9,664	0	0	9,664		
																			H24	4,409,587	0	3,257,445	1,152,142														
H25	3,542,404	0	443,381	3,099,023																																	
H26	1,375,810	0	2,105,264	▲ 729,454																																	
H27	167,285	0	720,975	▲ 553,690																																	
H28	55,520	0	1,735,892	▲ 1,680,372																																	
H29	0	0	87,209	▲ 87,209																																	
H30	0	0	293,057	▲ 293,057																																	
H31	0	0	▲ 48,526	48,526																																	
H32	0	0	0	0																																	
13,068,433	市町村交付分 計	9,560,270	0	8,594,697	965,573																																
										都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																					
H24	1,600,950	0	492,985	1,107,965																																	
H25	983,642	0	757,217	226,425																																	
H26	1,330,096	0	672,622	657,474																																	
H27	200,577	0	494,301	▲ 293,724																																	
H28	107,405	0	246,624	▲ 139,219																																	
H29	12,379	10,671	361,942	▲ 338,892																																	
H30	0	5,300	90,469	▲ 85,169																																	
H31	0	▲ 22,500	15,577	▲ 38,077																																	
H32	0	0	0	0																																	
5,648,979	都道府県交付分 計	4,235,049	▲ 6,529	3,131,737	1,096,783																																
												市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	9,664	0		0	9,664																		
H24	6,010,537	0	3,750,430	2,260,107																																	
H25	4,526,046	0	1,200,598	3,325,448																																	
H26	2,705,906	0	2,777,886	▲ 71,980																																	
H27	367,862	0	1,215,276	▲ 847,414																																	
H28	162,925	0	1,982,516	▲ 1,819,591																																	
H29	12,379	10,671	449,151	▲ 426,101																																	
H30	0	5,300	383,526	▲ 378,226																																	
H31	0	▲ 22,500	▲ 32,949	10,449																																	
H32	0	0	0	0																																	
18,717,412	合計	13,795,319	▲ 6,529	11,726,434	2,062,356																																

(様式2D)

宮古市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D - 4 - 1 -	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	完了	4,002,060	24 ~ 28	H23				0	黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸): H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月 に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設 計中。
										H24	471,827		45,528	426,299	
										H25	1,278,240		2,174,532	▲ 896,292	【黒田町(24戸)]:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)]: H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)]:1号棟完成。【西ヶ 丘(24戸)]:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)]:H26.3月、解 体設計発注。
										H26	2,039,466		35,251	2,004,215	【黒田町(24戸)]:工事実施中。【和見町(23戸)]:H27.3月完成。 【近内(改修80戸)]:2号棟完成。【西ヶ丘(24戸)]:工事実施中。 【山口(21戸)]:H26.7月～実施設計中。
										H27	24,871		717,515	▲ 692,644	【黒田町(24戸)]:H27.8完成。【西ヶ丘(24戸)]:H27.4完成。【山 口(23戸)]:工事実施中。
										H28			528,974	▲ 528,974	【山口(23戸)]:H29.1完成。
										H29		▲ 312,603		▲ 312,603	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	3,814,404	▲ 312,603	3,501,800	1											
12	D - 4 - 2 -	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	86,617	24 ~ 28	H23				0	崎山、高浜、赤前、測量設計費等。
										H24	99,531		34,257	65,274	
										H25			1,158	▲ 1,158	(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)]:H25.2月、実施 設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)]:H25.3月実施設計発 注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)]:H25.3月実施設計発注。 H25.10月設計完了。
										H26		▲ 23,741	0	▲ 23,741	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										H31			0	0	
										H32			0	0	
累計	99,531	▲ 23,741	35,415	40,375											
13	◆ D - 4 - 1 - 1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 24	H23				0	平成24年3月、計画策定。
										H24	8,000		5,063	2,937	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
累計	8,000	0	5,063	2,937											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								24	25									
14	◆	D	-	4	-	1	-	2	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	廃止	4,000	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																			H24	3,200		0	3,200	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	3,200	0	0	3,200																				
15	D	-	15	-	1	-	1	-	中心市街地津 波復興拠点整 備事業	中心市街 地	市	市	直接	完了	3,875,794	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手。H26年2月、物件補償調査着手。 測量調査設計(敷地造成)、H26年9月着手、H27年8月完了予定。 道路環境調査、H26年9月着手、H27年3月完了。施設基本計画、 H26年9月着手、H27年3月完了 H27年10月用地補償着手済(一部完了済)、H28年3月測量調査設 計(敷地造成)完了 施設基本設計H27年6月着手、H27年12月完了。施設実施設計、H 28年3月契約。 平成28年9月施設実施設計完了、建設工事着手 事業用地取得、物件移転補償、道路工事 物件移転補償、道路工事 道路工事、建設工事完了
																			H24	41,850		35,910	5,940	
																			H25	63,750		3,287	60,463	
																			H26	832,500		49,735	782,765	
																			H27			584,883	▲ 584,883	
																			H28	110,040		386,697	▲ 276,657	
																			H29	794,016	253,502	792,754	254,764	
																			H30	840,408	▲ 29,221	986,512	▲ 175,325	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	2,682,564	224,281	2,839,778	67,067																				
16	D	-	15	-	2	-	1	-	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	津軽石地 区	市	市	直接	完了	475,600	24	~	28	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。 H26年2月、測量調査設計着手。用地補償着手済。 埋蔵文化財発掘調査(試掘・本調査)、H26年4月着手、H26年11月 完了。 測量調査設計、H26年2月着手、H27年3月完了。 基盤整備工事、H27年1月着手、H27年11月完了予定。 H28年3月基盤整備工事完了(公園を除く)、H29年3月公園工事完 了予定 基盤整備工事、遺跡資料整理作業
																			H24	16,200		14,540	1,660	
																			H25	190,500		22,423	168,077	
																			H26	312,000		236,215	75,785	
																			H27			28,869	▲ 28,869	
																			H28			48,182	▲ 48,182	
																			H29		▲ 162,000		▲ 162,000	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	518,700	▲ 162,000	350,229	6,471																				
17	D	-	17	-	1	-	1	-	田老地区都市 再生区画整理 事業計画案作 成事業	田老地区	市	市	直接	完了	108,303	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。
																			H24	87,300		82,612	4,688	
																			H25			▲ 6,114	6,114	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 6,073		▲ 6,073	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	87,300	▲ 6,073	76,498	4,729																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	17	-	2	-	野原地区都市 再生区画整理 事業計画案作 成事業	野原地区	市	市	直接	完了	87,056	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。 検討の結果、事業廃止。
																	H24	75,375		71,393	3,982	
																	H25			▲ 6,101	6,101	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 10,083		▲ 10,083	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	75,375	▲ 10,083	65,292	0																		
19	D	-	17	-	3	-	鍛ヶ崎地区都 市再生区画整 理事業計画案 作成事業	鍛ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	142,208	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。
																	H24	118,350		117,132	1,218	
																	H25			▲ 10,476	10,476	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 11,694		▲ 11,694	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	118,350	▲ 11,694	106,656	0																		
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前 地区都市再生 区画整理事業 計画案作成事 業	津軽石・ 赤前地区	市	市	直接	完了	8,166	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。 H26年3月、基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。
																	H24	124,275		13,956	110,319	
																	H25			▲ 7,832	7,832	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 118,150		▲ 118,150	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	124,275	▲ 118,150	6,124	1																		
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興ま ちづくり計画 策定事業(被災 地における復 興まちづくり 総合支援事業)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	102,950	24	~	25	H23				0	調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。 H26年3月、調査等業務完了。
																	H24	77,212		73,738	3,474	
																	H25			2,056	▲ 2,056	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	77,212	0	75,794	1,418																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	40,000	24	～	25	H23			0	業務委託契約済(H24年7月)。			
																	H24	30,000		10,013	19,987			
																	H25			15,030	▲ 15,030	H26年2月完了。		
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
累計	30,000	0	25,043	4,957																				
23	◆	D	-	20	-	2	-	1	東日本大震災 記憶伝承事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	～	24	H23			0	宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】H24.7 契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)	
																			H24	8,000		7,106		894
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	8,000	0	7,106	894																				
24	D	-	22	-	1	-	藤原上町都市 公園事業	藤原地区 藤原上町 地内	市	市	直接	完了	13,000	24	～	25	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。			
																	H24	9,750		4,217		5,533		
																	H25			3,765		▲ 3,765		
																	H26					0		
																	H27					0		
																	H28					0		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
累計	9,750	0	7,982	1,768																				
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公 園事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	完了	16,756	24	～	25	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。			
																	H24	41,175		18,470		22,705		
																	H25			▲ 6,006		6,006		
																	H26					0		
																	H27					0		
																	H28					0		
																	H29					0		
																	H30		▲ 28,608			▲ 28,608		
																	H31					0		
																	H32					0		
累計	41,175	▲ 28,608	12,464	103																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	22	-	3	-	館山都市公園 事業	津軽石地 区 館山	市	市	直接	完了	13,789	24	~	25	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																	H24	40,950		6,450	34,500	
																	H25	52,500		2,882	49,618	H26年3月、測量調査設計完了。後年度、他事業に移行予定。
																	H26				0	
																	H27		▲ 72,000		▲ 72,000	
																	H28				0	
																	H29		▲ 11,108		▲ 11,108	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	93,450	▲ 83,108	9,332	1,010																		
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	完了	276,200	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。
																	H24	207,150		187,342	19,808	
																	H25			▲ 575	575	H26年3月、測量調査設計完了。
																	H26			75	▲ 75	
																	H27				0	H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了 予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H28		0		0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29		0		0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30		0		0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	207,150	0	186,842	20,308																		
28	◆	D	-	23	-	1	公共交通体系 構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	11,200	24	~	25	H23				0	平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完了。 一括配分へ移行。
																	H24	8,960		7,910	1,050	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	8,960	0	7,910	1,050																		
29	D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	完了	39,400	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																	H24	29,550		10,963	18,587	
																	H25			14,391	▲ 14,391	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26				0	H27年6月、団地造成工事完了予定。
																	H27			2,907	▲ 2,907	H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定
																	H28		0		0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29		0		0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30		0		0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32				0	
累計	29,550	0	28,261	1,289																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	完了	131,900	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																	H24	98,925		52,430	46,495	
																	H25			23,826	▲ 23,826	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26			0	0	H27年7月、団地造成工事完了予定。
																	H27			3,169	▲ 3,169	H27年9月、団地造成工事完了
																	H28			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32			0	0	
累計	98,925	0	79,425	19,500																		
31	D	-	23	-	4	-	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	完了	46,800	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																	H24	35,100		20,660	14,440	
																	H25			13,567	▲ 13,567	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26			0	0	H27年3月、団地造成工事完了。
																	H27			0	0	移転補助・建設補助
																	H28			0	0	H28年3月、移転促進区域の買収完了
																	H29			0	0	移転補助・建設補助
																	H30			0	0	移転補助・建設補助
																	H31			0	0	移転補助・建設補助が終了し、事業完了
																	H32			0	0	
累計	35,100	0	34,227	873																		
32	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	完了	40,400	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。
																	H24	30,300		18,303	11,997	
																	H25			6,237	▲ 6,237	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26			4,401	▲ 4,401	H27年3月、団地造成工事完了。
																	H27			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H28			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32			0	0	
累計	30,300	0	28,941	1,359																		
33	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	完了	44,900	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。
																	H24	33,675		19,647	14,028	
																	H25			3,671	▲ 3,671	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26			0	0	H27年3月、団地造成工事完了。
																	H27			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H28			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32			0	0	
累計	33,675	0	23,318	10,357																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
34	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	完了	36,500	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。
																	H24	27,375		14,994	12,381	
																	H25			9,069	▲ 9,069	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26			3,051	▲ 3,051	H27年3月、団地造成工事完了。
																	H27				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H28			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32				0	
累計	27,375	0	27,114	261																		
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	完了	37,600	24	~	30	H23				0	測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。
																	H24	28,200		6,178	22,022	
																	H25			18,996	▲ 18,996	H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
																	H26				0	H26年4月、団地造成工事完了。
																	H27				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H28			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30			0	0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32				0	
累計	28,200	0	25,174	3,026																		
47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍛ヶ崎	県	県	直接	完了	39,423	24	~	29	H23				0	
																	H24	90,750		0	90,750	
																	H25			412	▲ 412	25年10月用地測量発注、実施中
																	H26			2,375	▲ 2,375	26年12月用地補償に着手、実施中
																	H27			980	▲ 980	27年12月交差点設計に着手、実施中
																	H28			28,717	▲ 28,717	29年3月工事着手、実施中
																	H29			40	▲ 40	29年8月工事完成
																	H30		▲ 58,226		▲ 58,226	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	90,750	▲ 58,226	32,524	0																		
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	0	24	~	27	H23				0	
																	H24	24,750	▲ 24,750	0	0	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	24,750	▲ 24,750	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,953,409	23	～	32	H23	249,375		0	249,375	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸) 本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3月工事発注 西町設備、H26.5工事発注 上鼻、H26.5工事発注 24戸 上村、H26.10工事発注 24戸 佐原、H27.2買取 50戸 鴨崎、実田、西町
																	H24	2,918,125		7,531	2,910,594	
																	H25	3,320,625		492,725	2,827,900	
																	H26	739,375	▲ 121,625	2,276,265	▲ 1,658,515	
																	H27	528,379		4,810,905	▲ 4,282,526	
																	H28		▲ 46,278		▲ 46,278	
																	H29				0	
																	H30		▲ 550		▲ 550	
																	H31				0	
																	H32	246,807			246,807	
累計	8,002,686	▲ 168,453	7,587,426	246,807																		
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	48,000	24	～	30	H23					H24.7月から募集開始 20戸 H26.3契約 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし
																	H24	65,625		0	65,625	
																	H25			42,000	▲ 42,000	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31		▲ 23,625		▲ 23,625	
																	H32				0	
累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0																		
51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	785,855	24	～	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居144戸分 入居162戸分 入居185戸分、事業は平成31年度以降も実施
																	H24	12,751		0	12,751	
																	H25	80,609		0	80,609	
																	H26			0	0	
																	H27			78,769	▲ 78,769	
																	H28	113,626	74,697	129,076	59,247	
																	H29	98,000	124,687	143,338	79,349	
																	H30			144,595	▲ 144,595	
																	H31	137,667		146,259	▲ 8,592	
																	H32	45,582			45,582	
累計	488,235	199,384	642,037	45,582																		
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	117,260	24	～	32	H23				0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居106戸分 入居130戸分 入居141戸分、事業は平成31年度以降も実施
																	H24	1,957		0	1,957	
																	H25	12,375		0	12,375	
																	H26			0	0	
																	H27			10,653	▲ 10,653	
																	H28	7,620	25,697	15,807	17,510	
																	H29		17,506	17,257	249	
																	H30		12,852	15,983	▲ 3,131	
																	H31			17,120	▲ 17,120	
																	H32	9,936			9,936	
累計	31,888	56,055	76,820	11,123																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	52,121	24	~	24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																	H24	42,400	▲ 703	41,697	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	42,400	▲ 703	41,697	0																		
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	38,580	24	~	28	H23				0	佐原地区H27.3、磯鶏地区H27.3、宮町地区H27.3、契約 本町、八木沢、上鼻、津軽石、鴨崎、実田、西町
																	H24	23,200	▲ 264	0	22,936	
																	H25	23,616		0	23,616	
																	H26			11,424	▲ 11,424	
																	H27			19,433	▲ 19,433	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 15,688		▲ 15,688	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	46,816	▲ 15,952	30,857	7																		
55	◆	D	-	4	-	3	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	H24	800	264	1,064	0	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	800	264	1,064	0																		
57	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 管理システム 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	5,000	24	~	25	H23				0	平成24年1月委託契約。 H26.2月、委託契約。
																	H24	4,000		2,167	1,833	
																	H25			1,232	▲ 1,232	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	4,000	0	3,399	601																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	323,953	24	~	32	H23				0	平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。
																	H24	459,810		14,340	445,470	
																	H25	151,305		98,700	52,605	
																	H26			20,381	▲ 20,381	
																	H27			17,414	▲ 17,414	
																	H28			9,946	▲ 9,946	
																	H29			3,432	▲ 3,432	
																	H30		▲ 368,150	▲ 414	▲ 367,736	
																	H31			1,689	▲ 1,689	
																	H32				0	
																	累計	611,115	▲ 368,150	165,488	77,477	
59	◆	D	-	20	-	2	津波避難誘導 施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,200	24	~	26	H23				0	H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整備工 事契約、H25年3月完成。
																	H24	8,160		8,160	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,160	0	8,160	0	
60	◆	D	-	20	-	2	地域防災力向 上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	12,800	24	~	25	H23				0	H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。
																	H24	10,240		6,459	3,781	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	10,240	0	6,459	3,781	
61	◆	D	-	20	-	2	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	~	25	H23				0	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完了。
																	H24	48,800		46,494	2,306	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	48,800	0	46,494	2,306	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
62	◆	D	-	20	-	2	-	5	給水車整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	~	25	H23			0	平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。
																			H24	20,160	0	20,160	
																			H25		15,706	▲ 15,706	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	20,160	0	15,706	4,454																			
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺構保存整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24	H23			0	平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。
																			H24	28,000	27,888	112	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	28,000	0	27,888	112																			
64		D	-	23	-	9	-		崎山地区防災集団移転促進事業	崎山地区	市	市	直接	完了	36,500	24	~	30	H23			0	測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。 H25年10月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助が終了し、事業完了
																			H24	27,375	10,993	16,382	
																			H25		10,981	▲ 10,981	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28		0	0	
																			H29		0	0	
																			H30		0	0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	27,375	0	21,974	5,401																			
68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	完了	640,000	24	~	30	H23			0	24年12月詳細設計発注、25年6月完了 26年3月用地測量発注、実施中 26年12月用地補償に着手、実施中 27年9月工事発注、実施中 29年3月工事実施中 30年3月工事実施中 31年3月工事完成
																			H24	41,250	21,038	20,212	
																			H25	41,250	9,165	32,085	
																			H26	173,250	19,403	153,847	
																			H27	158,400	238,364	▲ 79,964	
																			H28	31,350	131,029	▲ 99,679	
																			H29	82,500	98,213	▲ 15,713	
																			H30		10,788	▲ 10,788	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	528,000	0	528,000	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,681,515	24 ~ 32	H23				0	24年11月詳細設計発注、実施中
															H24	41,250		41,250	0	
															H25	18,975		▲ 34,135	53,110	地元調整実施中
															H26	173,250		29,431	143,819	27年1月詳細設計発注、実施中
															H27			44,614	▲ 44,614	26年度に引き続き、詳細設計実施中
															H28	961,950		406,722	555,228	28年10月工事着手、実施中
															H29	223,575		360,455	▲ 136,880	30年3月工事実施中
															H30			538,333	▲ 538,333	31年3月工事実施中
															H31		▲ 31,750		▲ 31,750	32年3月工事実施中
															H32				0	
															累計	1,419,000	▲ 31,750	1,386,670	580	
70	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	完了	1,341,919	24 ~ 29	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
															H24	57,750		57,750	0	
															H25	45,375		30,684	14,691	25年12月用地補償開始、実施中
															H26	437,250		39,928	397,322	25年度に引き続き、用地補償実施中
															H27	503,250		427,069	76,181	27年8月工事発注、実施中
															H28	86,625		436,468	▲ 349,843	29年3月工事実施中
															H29			115,184	▲ 115,184	30年3月工事完成
															H30		▲ 23,167		▲ 23,167	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,130,250	▲ 23,167	1,107,083	0	
71	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	3,390,000	24 ~ 32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
															H24	107,250		81,675	25,575	
															H25	132,000		72,925	59,075	26年2月に橋梁設計発注、実施中
															H26	453,750		54,733	399,017	26年12月用地補償に着手、実施中
															H27	495,000		583,451	▲ 88,451	27年9月工事発注、実施中
															H28	396,000		767,950	▲ 371,950	29年3月工事実施中
															H29	1,089,000		305,227	783,773	30年3月工事実施中
															H30			471,310	▲ 471,310	31年3月工事実施中
															H31	123,750		459,479	▲ 335,729	32年3月工事実施中
															H32				0	
															累計	2,796,750	0	2,796,750	0	
72	D	-	1	-	7	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平～ 堀内	県	県	直接	継続	4,890,000	24 ~ 32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
															H24	165,000		165,000	0	
															H25	132,000		90,833	41,167	26年3月橋梁詳細設計発注、実施中
															H26	453,750		24,418	429,332	26年6月用地補償に着手、実施中
															H27	859,650		494,467	365,183	27年10月工事発注、実施中
															H28	1,611,225		1,665,132	▲ 53,907	29年3月工事実施中
															H29	462,000		508,016	▲ 46,016	30年3月工事実施中
															H30	350,625		1,039,519	▲ 688,894	31年3月工事実施中
															H31			46,865	▲ 46,865	32年3月工事実施中
															H32				0	
															累計	4,034,250	0	4,034,250	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
73	D	-	1	-	8	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内～津 軽石	県	県	直接	継続	5,280,000	24	～	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																	H24	132,000		132,000	0	
																	H25	107,250		59,882	47,368	26年2月に橋梁設計発注、実施中
																	H26	495,000		190,125	304,875	26年6月に用地補償を開始、実施中
																	H27	1,310,100		502,089	808,011	27年12月工事発注、実施中
																	H28	759,000		1,108,062	▲ 349,062	29年3月工事实施中
																	H29	660,000		1,379,472	▲ 719,472	30年3月工事实施中
																	H30	892,650		801,468	91,182	31年3月工事实施中
																	H31			182,902	▲ 182,902	32年3月工事实施中
																	H32				0	
																	累計	4,356,000	0	4,356,000	0	
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	完了	934,242	24	～	27	H23			0	H24.12～H25.1 用地測量実施済み	
																	H24	129,500		656	128,844	H25.7 用地価格交渉中
																	H25	490,875		58,725	432,150	H26.3設計終了
																	H26	104,125	121,625	765	224,985	H26.7工事発注 35戸
																	H27			757,307	▲ 757,307	完成
																	H28		▲ 28,663		▲ 28,663	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	724,500	92,962	817,453	9	
75	D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	完了	161,400	24	～	30	H23			0		
																	H24	141,225			141,225	
																	H25			136,621	▲ 136,621	H26.3月、移転先用地補償完了。
																	H26				0	H27年7月、団地造成工事完了予定。
																	H27				0	H27年9月、団地造成工事完了
																	H28				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H29				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H30				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H31				0	移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H32				0	
																	累計	141,225	0	136,621	4,604	
76	D	-	23	-	4	-	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	490,409	24	～	32	H23			0	用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着手、	
																	H24	401,799		0	401,799	H26年3月完了予定。
																	H25	78,487		326,802	▲ 248,315	移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。
																	H26	6,387		49,025	▲ 42,638	H26年3月、団地造成工事完了。
																	H27			36,837	▲ 36,837	移転補助・建設補助
																	H28			▲ 12,994	12,994	H28年3月、移転促進区域の買収完了
																	H29				43	移転補助・建設補助
																	H30		▲ 57,566	1,418	▲ 58,984	移転補助・建設補助
																	H31			1,173	▲ 1,173	公園遊具設置工事・移転補助・建設補助
																	H32				0	
																	累計	486,673	▲ 57,566	402,304	26,803	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
78	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続	7,974,628	24	～	32	H23				0	
																		H24	3,167,936		15,686	3,152,250	
																		H25	164,861		408,452	▲ 243,591	
																		H26	610,741		1,051,844	▲ 441,103	
																		H27	2,458,149		1,514,719	943,430	
																		H28	111,548		1,113,530	▲ 1,001,982	
																		H29			483,514	▲ 483,514	
																		H30			485,164	▲ 485,164	
																		H31		▲ 133,537	267,562	▲ 401,099	
																		H32				0	
																		累計	6,513,235	▲ 133,537	5,340,471	1,039,227	
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢線道路整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	1,617,000	24	～	32	H23				0	H24.11月～測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託実施中であり、H25.12月完了予定、H26.1月～用地補償着手予定。 測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施中、H26.9月完了予定。 用地調査業務委託完了。債務負担にて土工工事発注契約済(H28.1完了予定)。 H28.4一部工事着手。修正設計実施。 H29.3一部工事着手。(修正)用地測量調査実施中。 H30.2一部工事着手。(修正)用地測量調査完了 H31.1一部工事着工。ルート変更部分用地補償実施中。 R2.3一部工事着工。	
																	H24	45,600		5,032	40,568		
																	H25	104,000		26,014	77,986		
																	H26	384,000		11,023	372,977		
																	H27			242,607	▲ 242,607		
																	H28	520,000		227,146	292,854		
																	H29			217,951	▲ 217,951		
																	H30		195,200	127,062	68,138		
																	H31		44,800	239,705	▲ 194,905		
																	H32				0		
																	累計	1,053,600	240,000	1,096,540	197,060		
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(宮古北地区)	宮古北地区	市	市	直接	完了	2,395,638	24	～	28	H23				0	崎山(24戸):H24.2月～実施設計中。H25.10月工事発注予定。日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月～造成計画。H25.6月～実施設計。鍛ヶ崎(区画整理地内40戸):計画中。 【崎山(24戸)】:H25.12月、本体工事発注。現在工事中。【日の出町(26戸)】:H25.5月、造成設計発注。H25.6月、本体実施設計発注。H26.1月、造成工事発注。現在工事中。【鍛ヶ崎(区画整理地内40戸)】:H25.9月、実施設計発注。現在設計中。 【崎山(24戸)】:H27.3月完成。【日の出町(26戸)】:本体工事中。【鍛ヶ崎(区画整理地内40戸)】:本体工事中。 【日の出町(26戸)】:H27.4完成。【鍛ヶ崎(区画整理地内40戸)】:H27.12完成。 日の出町の埋文資料整理が完了	
																	H24	119,937		47,138	72,799		
																	H25	447,700		686,693	▲ 238,993		
																	H26	1,243,273	509,232	664,287	1,088,218		
																	H27			695,024	▲ 695,024		
																	H28			3,038	▲ 3,038		
																	H29		▲ 223,962		▲ 223,962		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,810,910	285,270	2,096,180	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
81	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地区	市	市	直接	完了	566,034	24	~	28	H23				0	高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。H25.10月 工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。H25.11月工事 発注予定。 【高浜(12戸)】:H25.9月、本体工事発注。H26.4月完成予定。【赤 前(14戸)】:H26.1月、本体工事発注。 【高浜(12戸)】:H26.4月完成。【赤前(14戸)】:H26.11月完成。 高浜の埋文資料整理が完了
																	H24	144,561		45,881	98,680	
																	H25	577,094		414,570	162,524	
																	H26		▲ 226,376	18,147	▲ 244,523	
																	H27				0	
																	H28			2,621	▲ 2,621	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	721,655	▲ 226,376	481,219	14,060																		
82	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	8,760,405	24	~	32	H23				0	用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月完了 予定。 団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。 H27年9月、団地造成工事完了予定。 H28年3月、造成工事完了(公園を除く)、H28年12月公園工事完了 予定、移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 公園遊具設置・移転補助・建設補助・移転促進区域の買収
																	H24	229,162		74	229,088	
																	H25	3,078,250		2,563,828	514,422	
																	H26	3,929,187		2,469,906	1,459,281	
																	H27	808,062		1,648,275	▲ 840,213	
																	H28			868,736	▲ 868,736	
																	H29			26,682	▲ 26,682	
																	H30			5,381	▲ 5,381	
																	H31		▲ 379,308	21,068	▲ 400,376	
																	H32				0	
累計	8,044,661	▲ 379,308	7,603,950	61,403																		
83	D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地区	市	市	直接	完了	29,600	24	~	30	H23				0	用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24年12 月着手、H27年12月完了予定。 移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了予 定。 H27年6月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	25,900		582	25,318	
																	H25			18,423	▲ 18,423	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	25,900	0	19,005	6,895																		
84	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地区	市	市	直接	完了	341,900	24	~	30	H23				0	用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24年12 月着手、H27年12月完了予定。 移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完了予 定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	299,162		339	298,823	
																	H25			255,665	▲ 255,665	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	299,162	0	256,004	43,158																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
85	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	完了	163,700	24	～	30	H23				0	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。 H26年完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	143,237			143,237	
																	H25			134,585	▲ 134,585	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	143,237	0	134,585	8,652																		
86	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	完了	300,300	24	～	30	H23				0	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了予 定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	262,762			262,762	
																	H25			259,257	▲ 259,257	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	262,762	0	259,257	3,505																		
87	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	完了	478,300	24	～	30	H23				0	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了予 定。 H26年4月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収が終了し、事業完了
																	H24	418,512			418,512	
																	H25			385,591	▲ 385,591	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	418,512	0	385,591	32,921																		
88	D	-	23	-	9	-	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続	197,652	24	～	32	H23				0	用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10月着 手、H25年10月完了予定。 移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。 H25年10月、団地造成工事完了 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 移転補助・建設補助 公園遊具設置・移転補助・建設補助
																	H24	273,437		5,002	268,435	
																	H25	53,287		162,232	▲ 108,945	
																	H26			▲ 19,015	19,015	
																	H27			4,202	▲ 4,202	
																	H28			5,557	▲ 5,557	
																	H29			6	▲ 6	
																	H30		▲ 153,779	6	▲ 153,785	
																	H31			777	▲ 777	
																	H32				0	
累計	326,724	▲ 153,779	158,767	14,178																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	完了	3,000	24	~	27	H23			0	H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検討 中。 H25年度15回+住まいの展示会 H26年度20回+住まいの展示会	
																			H24	1,200		247		953
																			H25	1,200		1,396		▲ 196
																			H26	0		757		▲ 757
																			H27	0		0		0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	2,400	0	2,400	0																				
92	D	-	1	-	10	-	磯鷄金浜線 (金浜工区)道 路整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	543,577	25	~	31	H23			0	H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定 H27.3詳細設計完了。H26.8一部工事着手。 H28.3一部工事着手。 水道ポンプ場移設中。継続して用地買収実施中。 H29.7一部工事着手。修正設計実施中。 H31.2一部工事着工。修正設計実施中。 R2.3完成。			
																	H24			0		0		
																	H25	160,000		0		160,000		
																	H26	240,000		60,607		179,393		
																	H27	160,000		130,600		29,400		
																	H28			70,560		▲ 70,560		
																	H29			64,608		▲ 64,608		
																	H30			▲ 3,113		3,113		
																	H31		▲ 125,138	70,476		▲ 195,614		
																	H32					0		
累計	560,000	▲ 125,138	393,738	41,124																				
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	完了	347,670	24	~	28	H23			0	用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了予 定。 H26.9測量設計完了。H27.3用地調査完了。H27.3一部工事着手。 H27.10修正設計実施。H28.2一部工事着手。 H29.3繰越工事完成により事業完了。			
																	H24	56,000		0		56,000		
																	H25	104,000		97,387		6,613		
																	H26	100,000		20,556		79,444		
																	H27	109,600		141,594		▲ 31,994		
																	H28			18,598		▲ 18,598		
																	H29		▲ 91,464			▲ 91,464		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
累計	369,600	▲ 91,464	278,135	1																				
94	D	-	1	-	12	-	(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	完了	815,000	25	~	30	H23			0	測量設計実施中、H26年9月完了予定。 H27.1測量設計完了。H27.3用地調査完了。 H27.6一部工事着手。 H28.6及びH28.12一部工事着手、実施中。 H29.9工事着手。H30.1全線完成。 道路台帳整備			
																	H24					0		
																	H25	96,000		17,891		78,109		
																	H26	248,000		23,260		224,740		
																	H27	76,000		339,060		▲ 263,060		
																	H28	184,000		221,533		▲ 37,533		
																	H29		48,000	154,096		▲ 106,096		
																	H30			▲ 113,110		113,110		
																	H31					0		
																	H32					0		
累計	604,000	48,000	642,730	9,270																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道路整備事業	津軽石地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	27	H23				0	測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定 H27.3測量設計完了。H26着手工事施工中。 H27.10完成。
																	H24	7,200		0	7,200	
																	H25	44,800		1,638	43,162	
																	H26			30,624	▲ 30,624	
																	H27			10,073	▲ 10,073	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	52,000	0	42,335	9,665	
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢東線道路整備事業	赤前地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	26	H23				0	用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了予定。 H27.3完成
																	H24	9,600		0	9,600	
																	H25	27,200		24,474	2,726	
																	H26			2,999	▲ 2,999	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	36,800	0	27,473	9,327	
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3号線道路整備事業	金浜地区	市	市	直接	完了	167,470	25	~	28	H23				0	H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定 H27.3設計完了。H26.8一部工事着手。 H27.7一部工事着手。 H28.3舗装工事着手。舗装工事完了。
																	H24				0	
																	H25	60,000		0	60,000	
																	H26	64,000		45,278	18,722	
																	H27		36,000	83,730	▲ 47,730	
																	H28			4,967	▲ 4,967	
																	H29				0	
																	H30		▲ 26,024		▲ 26,024	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	124,000	9,976	133,975	1	
98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(田老地区)	田老地区	市	市	直接	完了	3,320,429	24	~	27	H23				0	【田老乙部(防集団地内82戸)】:用地取得、造成工事発注。H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:用地取得、H25.9月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。 【田老乙部(防集団地内82戸)】: I 期H27.3月本体工事発注。 H26.11月~ II 期実施設計中。【田老館が森(区画整理地内40戸)】:H26.8月本体工事発注。 【田老乙部(防集団地内76戸)】: I 期H27.10完成。II 期H28.3完成。 【田老館が森(区画整理地内40戸)】:H27.11完成
																	H24	14,000		0	14,000	
																	H25	256,783		123,954	132,829	
																	H26	901,898		954,015	▲ 52,117	
																	H27	1,908,629		1,827,403	81,226	
																	H28				0	
																	H29		▲ 175,937		▲ 175,937	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,081,310	▲ 175,937	2,905,372	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(重 茂地区)	重茂地区	市	市	直接	完了	133,279	24	～	27	H23				0	【重茂(漁集団地内4戸)】:用地取得。造成工事発注。H25.5月、実 施設計発注。現在造成中。 【重茂(漁集団地内4戸)】:H26.11月本体工事発注。 【重茂(漁集団地内4戸)】:H27.6完成。		
														H24	23,625		0	23,625						
														H25	69,252		19,454	49,798						
														H26		23,741	84,002	▲ 60,261						
														H27			368	▲ 368						
														H28				0						
														H29				0						
														H30				0						
														H31				0						
														H32				0						
累計	92,877	23,741	103,824	12,794																				
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	災害公営住宅 建設に係る既 存建物除去事 業	宮古市内	市	市	直接	完了	46,540	24	～	25	H23				0	西ヶ丘地区:平成25年2月～解体実施設計中。 西ヶ丘地区:H25.9月、解体工事発注。完了。
																H24	2,400		2,226	174				
																H25	34,832		29,907	4,925				
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29				0				
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
累計	37,232	0	32,133	5,099																				
101	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	32,745	25	～	28	H23				0	駐車場整備は本体工事と共に実施(支出は建物本体工事完了後) 高浜、赤前、崎山、近内、和見町が完成。 黒田町、西ヶ丘、鎌ヶ崎、日の出町、館が森、乙部、金浜、重茂が 完成。 山口が完成。
																H24				0				
																H25	5,156		0	5,156				
																H26	16,920		8,836	8,084				
																H27	4,120		14,642	▲ 10,522				
																H28			1,120	▲ 1,120				
																H29				0				
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
累計	26,196	0	24,598	1,598																				
102	D	-	15	-	2		津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23				0	事業廃止。		
														H24	70,575		0	70,575						
														H25				0						
														H26				0						
														H27				0						
														H28		▲ 70,575		▲ 70,575						
														H29				0						
														H30				0						
														H31				0						
														H32				0						
累計	70,575	▲ 70,575	0	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	17	-	5	鍛ヶ崎地区緊急防災空地整備事業	鍛ヶ崎地区	市	市	直接	完了	398,900	24	~	25	H23				0	用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。 H25年8月、用地取得完了。
																H24	299,175		115,077	184,098	
																H25			184,087	▲ 184,087	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	299,175	0	299,164	11																	
104	D	-	17	-	6	田老地区都市再生区画整理事業	田老地区	市	市	直接	完了	1,762,000	25	~	31	H23				0	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H28年3月、造成工事完了(公園、一部道路を除く) H28年12月公園工事完了予定 H28年3月、換地処分 H28年4月~精算手続き 公園工事、清算事務 公園工事、清算事務 公園工事、清算事務 区画道路工事、清算事務
																H24				0	
																H25	295,499		121,954	173,545	
																H26	786,720		342,943	443,777	
																H27	239,280		845,599	▲ 606,319	
																H28			▲ 81,095	81,095	
																H29			430	▲ 430	
																H30			17,819	▲ 17,819	
																H31			23,315	▲ 23,315	
																H32				0	
累計	1,321,499	0	1,270,965	50,534																	
105	D	-	17	-	7	野原地区都市再生区画整理事業	野原地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	H23				0	事業実施について精査中。 事業廃止。
																H24				0	
																H25	48,825		0	48,825	
																H26				0	
																H27				0	
																H28			▲ 48,825	▲ 48,825	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	48,825	▲ 48,825	0	0																	
106	D	-	17	-	8	鍛ヶ崎・光岸地区都市再生区画整理事業	鍛ヶ崎・光岸地区	市	市	直接	継続	9,252,936	25	~	32	H23				0	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年12月公園工事完了予定 H29年9月、換地処分予定。 建物移転及び工事の推進 建物移転及び工事の推進 建物移転及び工事の推進 建物移転及び工事の推進
																H24				0	
																H25	323,316		182,654	140,662	
																H26	3,240,531		1,399,444	1,841,087	
																H27	1,366,651		2,157,892	▲ 791,241	
																H28	791,201		832,610	▲ 41,409	
																H29	483,750	621,000	1,174,405	▲ 69,655	
																H30		113,250	1,048,200	▲ 934,950	
																H31			1,839	▲ 1,839	
																H32				0	
累計	6,205,449	734,250	6,797,044	142,655																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
107	◆	D	-	17	-	8	-	1	鎌ヶ崎地区内 水面対策事業	鎌ヶ崎・ 光岸地区	市	市	直接	完了	833,036	25	～	30	H23				0	復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。 H29年3月、造成工事完了予定(公園、一部道路を除く) H29年3月、造成工事完了 H30年3月、造成工事完了予定 H31年3月、造成工事完了
																			H24				0	
																			H25	130,720		130,720	0	
																			H26	26,240		▲ 91,343	117,583	
																			H27	176,734		159,680	17,054	
																			H28	297,534		311,371	▲ 13,837	
																			H29	35,200		64,000	▲ 28,800	
																			H30			74,043	▲ 74,043	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	666,428	0	648,471	17,957	
108	D	-	21	-	1	-	1	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	継続	4,342,465	25	～	32	H23				0	平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。 平成27年3月実施設計作成業務委託。平成27年度に繰越。 実施設計作成業務委託により詳細設計作成。 平成28年5月雨水ポンプ場建設工事委託。 雨水ポンプ場建設工事に係る支障物件移設補償費の契約(支出)	
																		H24				0		
																		H25	3,750		0	3,750		
																		H26	117,750		2,599	115,151		
																		H27	3,017,598		37,080	2,980,518		
																		H28			45,542	▲ 45,542		
																		H29			1,100,076	▲ 1,100,076		
																		H30		117,750	427,500	▲ 309,750		
																		H31			721,500	▲ 721,500		
																		H32				0		
																		累計	3,139,098	117,750	2,334,297	922,551		
109	D	-	23	-	10	-	1	高浜・金浜地区 防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	2,563,603	24	～	32	H23				0	造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。 (高浜団地)H27年6月、団地造成工事完了予定。 (金浜団地)H27年7月、団地造成工事完了予定。 H27年10月、団地造成工事完了(一部道路を除く) H29年3月、全体完成予定 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 H30年3月、全体完成予定(道路工事分) 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 公園遊具工事・移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																		H24				0		
																		H25	2,194,150		1,244,660	949,490		
																		H26	432,775		550,613	▲ 117,838		
																		H27			497,774	▲ 497,774		
																		H28			▲ 149,807	149,807		
																		H29			48,888	▲ 48,888		
																		H30		▲ 383,772	20	▲ 383,792		
																		H31			7,888	▲ 7,888		
																		H32				0		
																		累計	2,626,925	▲ 383,772	2,200,036	43,117		
110	D	-	23	-	11	-	1	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	1,040,340	24	～	32	H23				0	造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。 H27年3月、団地造成工事完了。 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 移転補助・建設補助・移転促進区域の買収 公園遊具工事・移転補助・建設補助・移転促進区域の買収	
																		H24				0		
																		H25	1,010,012		247,018	762,994		
																		H26	244,212		531,402	▲ 287,190		
																		H27			54,849	▲ 54,849		
																		H28			725	▲ 725		
																		H29			26,258	▲ 26,258		
																		H30			93	▲ 93		
																		H31		▲ 343,927	6,749	▲ 350,676		
																		H32				0		
																		累計	1,254,224	▲ 343,927	867,094	43,203		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
111	◆	D	-	23	-	11	-	1	埋蔵文化財整理 収蔵施設整備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	261,098	25	~	27	H23			0	25年度実施設計を完了、26年度着工予定 現在工事中。H27.12月(建屋)完成予定 H27.12.14完成、H27.12.24引渡し	
																			H24			0		
																			H25	10,000		9,764		236
																			H26	229,646		11,440		218,206
																			H27			187,669		▲ 187,669
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 30,768			▲ 30,768
																			H31					0
																			H32					0
累計	239,646	▲ 30,768	208,873	5																				
116	D	-	4	-	7			2	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地区	市	市	直接	完了	341,090	24	~	27	H23			0	【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。 現在造成中。【上村(24戸)】:用地取得も含め県整備に変更。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.2月本体工事発注。 【金浜(防集団地内16戸)】:H27.11完成。	
																			H24	4,463		0		4,463
																			H25	209,650		43,911		165,739
																			H26	585,735	▲ 282,856	232,047		70,832
																			H27			22,494		▲ 22,494
																			H28		▲ 218,539			▲ 218,539
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	799,848	▲ 501,395	298,452	1																				
117	◆	D	-	4	-	1	-	6	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接	完了	2,736	25	~	25	H23			0	近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。	
																			H24					0
																			H25	2,188		1,118		1,070
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	2,188	0	1,118	1,070																				
118	D	-	9	-	1				田老地区小規模 住宅地区改良 事業(跡地 公共)	田老地区	市	市	直接	廃止	13,081	25	~	26	H23			0	事業実施について精査中。 事業廃止。	
																			H24					0
																			H25	66,750		0		66,750
																			H26			0		0
																			H27					0
																			H28		▲ 56,939			▲ 56,939
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	66,750	▲ 56,939	0	9,811																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
119	D	-	21	-	2	-	鎌ヶ崎・光岸 地区公共下 水道整備事業	鎌ヶ崎・ 光岸地区	市	市	直接	完了	82,705	25	～	26	H23				0	平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
																	H24				0	
																	H25	177,000		176,378	622	
																	H26			▲ 114,349	114,349	
																	H27				0	
																	H28		▲ 114,971		▲ 114,971	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	177,000	▲ 114,971	62,029	0																		
121	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接	継続	229,941	25	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	316,793		8,761	308,032	
																	H26			35,965	▲ 35,965	
																	H27			59,788	▲ 59,788	
																	H28			6,043	▲ 6,043	
																	H29		▲ 120,000	35,794	▲ 155,794	
																	H30			5,469	▲ 5,469	
																	H31		▲ 12,840		▲ 12,840	
																	H32				0	
累計	316,793	▲ 132,840	151,820	32,133																		
122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共 下水道整備事 業	田老地区	市	市	直接	完了	113,506	25	～	26	H23				0	平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。 一括交付金事業への組換えにより事業費を減額。
																	H24				0	
																	H25	159,000		159,000	0	
																	H26			▲ 87,592	87,592	
																	H27				0	
																	H28		▲ 73,870		▲ 73,870	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	159,000	▲ 73,870	71,408	13,722																		
123	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	宮古市内	市	市	直接	継続	3,441,789	26	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	105,336		29,869	75,467	
																	H27	297,129		282,241	14,888	
																	H28	568,074	644,930	593,194	619,810	
																	H29			620,495	▲ 620,495	
																	H30	565,019	537,551	622,401	480,169	
																	H31		293,524	543,413	▲ 249,889	
																	H32				0	
累計	1,535,558	1,476,005	2,691,613	319,950																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市	市	直接	継続	377,894	26	～	32	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	10,939		2,274	8,665			
																	H27	27,314		27,410	▲ 96			
																	H28	54,029	56,939	52,502	58,466			
																	H29		54,572	50,667	3,905			
																	H30		29,221	48,460	▲ 19,239			
																	H31		50,403	41,318	9,085			
																	H32				0			
																	累計	92,282	191,135	222,631	60,786			
125	◆	D	-	17	-	6	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	208,929	25	～	27	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	38,640		1,898	36,742	
																			H26	128,503		139,277	▲ 10,774	
																			H27			20,940	▲ 20,940	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	167,143	0	162,115	5,028	
129	D	-	1	-	16	-	高浜地区道路 整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	966,000	26	～	32	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	224,000		8,873	215,127			
																	H27	28,000	36,000	3,231	60,769			
																	H28			9,584	▲ 9,584			
																	H29			27,575	▲ 27,575			
																	H30		250,400	41,172	209,228			
																	H31		234,400	274,951	▲ 40,551			
																	H32				0			
																	累計	252,000	520,800	365,386	407,414			
131	D	-	20	-	3	-	藤原地区津波 避難路整備事 業	藤原地区	市	市	直接	完了	258,835	26	～	29	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	24,442		4,884	19,558			
																	H27			15,242	▲ 15,242			
																	H28	169,683		165,670	4,013			
																	H29			564	▲ 564			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	194,125	0	186,360	7,765			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
133	◆	D	-	15	-	2	-	1	法の脇地区津波 浸水防護施設 整備事業	法の脇地区	市	市	直接	完了	326,100	27	~	29	H23				0	H28年3月、工事着手 H29年3月完成予定 施設整備工事、事業用地取得、H29年3月完成 H29年12月完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	342,960		89,315	253,645	
																			H28	113,120		119,676	▲ 6,556	
																			H29			44,181	▲ 44,181	
																			H30		▲ 195,200		▲ 195,200	
																			H31				0	
																			H32				0	
																累計	456,080	▲ 195,200	253,172	7,708				
134		D	-	20	-	4	-	1	藤原地区津波 避難路整備事 業(用地)	藤原地区	市	市	直接	完了	15,250	27	~	28	H23				0	用地取得に係る手続き実施中。H28年6月完了予定。 H29年3月完了。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	10,166		0	10,166	
																			H28			9,833	▲ 9,833	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																累計	10,166	0	9,833	333				
137		D	-	5	-	3	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	宮古市内	市	市	直接	継続	499,620	31	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		57,566	0	57,566	
																			H31		358,783	47,286	311,497	
																			H32				0	
																累計	0	416,349	47,286	369,063				
138		D	-	5	-	4	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	(宮古市)	県	県	直接	継続	102,498	32	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32	85,415			85,415	
																累計	85,415	0	0	85,415				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	8,519,043	0	1,232,350	7,286,693	
										H25	11,767,497	0	11,001,005	766,492	
										H26	17,085,201	0	8,786,884	8,298,317	
										H27	11,055,263	0	12,445,307	▲1,390,044	
										H28	2,919,229	0	5,408,016	▲2,488,787	
										H29	1,312,966	0	4,900,625	▲3,587,659	
										H30	1,405,427	0	3,768,614	▲2,363,187	
										H31	0	0	2,270,709	▲2,270,709	
										H32	0	0	0	0	
								66,267,441	市町村交付分 計		54,064,626	0	49,813,510	4,251,116	
										H23	249,375	0	0	249,375	
										H24	3,855,558	▲25,453	549,908	3,280,197	
										H25	4,722,943	0	833,373	3,889,570	
										H26	3,029,750	0	2,685,589	344,161	
										H27	3,854,779	0	8,027,889	▲4,173,110	
										H28	3,967,396	25,453	4,695,006	▲702,157	
										H29	2,615,075	6,505	2,962,996	▲341,416	
										H30	1,243,275	▲69,091	3,027,465	▲1,853,281	
										H31	261,417	▲68,215	852,625	▲659,423	
										H32	387,740	0	0	387,740	
								28,529,093	都道府県交付分 計		24,187,308	▲130,801	23,634,851	421,656	
										H23	249,375	0	0	249,375	
										H24	12,374,601	▲25,453	1,782,258	10,566,890	
										H25	16,490,440	0	11,834,378	4,656,062	
										H26	20,114,951	0	11,472,473	8,642,478	
										H27	14,910,042	0	20,473,196	▲5,563,154	
										H28	6,886,625	25,453	10,103,022	▲3,190,944	
										H29	3,928,041	6,505	7,863,621	▲3,929,075	
										H30	2,648,702	▲69,091	6,796,079	▲4,216,468	
										H31	261,417	▲68,215	3,123,334	▲2,930,132	
										H32	387,740	0	0	387,740	
								94,796,534	合計		78,251,934	▲130,801	73,448,361	4,672,772	

(様式2E)

宮古市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
36	E-1-1-	浄化槽整備事業(市町村設置型)	田老地区、宮古地区、重茂地区	市	市	直接	継続	325,162	24 ~ 32	H23				0	5地区で7人槽を10基設置。			
										H24	7,325		7,203	122				
										H25	56,731		56,860	▲129	85基設置。			
										H26	71,975		47,593	24,382	70基設置。			
										H27	30,114		47,938	▲17,824	69基設置。			
										H28	36,049		23,456	12,593	35基設置。			
										H29	22,267		5,450	16,817	8基設置			
										H30			5,585	▲5,585	8基設置			
										H31			1,827	▲1,827	3基設置			
										H32			0	0	0			
										累計	224,461	0	195,912	28,549				
										市町村交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計	H24	7,325	0	7,203	122	
市町村交付分		各年度別合計	H25	56,731	0	56,860	▲129											
市町村交付分		各年度別合計	H26	71,975	0	47,593	24,382											
市町村交付分		各年度別合計	H27	30,114	0	47,938	▲17,824											
市町村交付分		各年度別合計	H28	36,049	0	23,456	12,593											
市町村交付分		各年度別合計	H29	22,267	0	5,450	16,817											
市町村交付分		各年度別合計	H30	0	0	5,585	▲5,585											
市町村交付分		各年度別合計	H31	0	0	1,827	▲1,827											
市町村交付分		各年度別合計	H32	0	0	0	0											
325,162		市町村交付分 計	H23	0	0	0	0											
325,162		市町村交付分 計	H24	7,325	0	7,203	122											
325,162		市町村交付分 計	H25	56,731	0	56,860	▲129											
325,162		市町村交付分 計	H26	71,975	0	47,593	24,382											
325,162		市町村交付分 計	H27	30,114	0	47,938	▲17,824											
325,162		市町村交付分 計	H28	36,049	0	23,456	12,593											
325,162		市町村交付分 計	H29	22,267	0	5,450	16,817											
325,162		市町村交付分 計	H30	0	0	5,585	▲5,585											
325,162		市町村交付分 計	H31	0	0	1,827	▲1,827											
325,162		市町村交付分 計	H32	0	0	0	0											
325,162		合計	H23	0	0	0	0											
325,162		合計	H24	7,325	0	7,203	122											
325,162		合計	H25	56,731	0	56,860	▲129											
325,162		合計	H26	71,975	0	47,593	24,382											
325,162		合計	H27	30,114	0	47,938	▲17,824											
325,162		合計	H28	36,049	0	23,456	12,593											
325,162		合計	H29	22,267	0	5,450	16,817											
325,162		合計	H30	0	0	5,585	▲5,585											
325,162		合計	H31	0	0	1,827	▲1,827											
325,162		合計	H32	0	0	0	0											
325,162		合計	交付額	224,461	0	195,912	28,549											