

(様式1)

宮古市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

宮古市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,664	6,111
24	12,969,465	4,374,802	
25	15,480,538	12,799,397	
26	14,625,594		
27	4,120		
合計		43,089,381	17,180,310

<参考>	宮古市東日本大震災復興交付 金基金残高	33,094,714	宮古市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	19,188
------	------------------------	------------	--------------------------	--------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	249,375	2,730
24	5,466,292	1,045,567	
25	5,731,104	3,302,999	
26	4,035,411		
27	0		
合計		15,482,182	4,351,296

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

宮古市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	277,345	24 ~ 27	23				H24年4月から25年3月試掘等調査。H25.4月以降も継続して試掘等調査中。		
														24	33,510	19,766	-	H26.4月以降も継続して試掘等調査中。		
														25	113,906	42,775	-			
														26						
														27						
累計	147,416	62,541	0																	
45	A	-	4	-	2	遺跡調査事業 (震災復興支援)	(宮古市)	県	県	直接	継続	65,349	24 ~ 27	23				平成24年4月から25年3月 試掘等調査		
														24	9,599	5,337	-			
														25	24,519	13,416	-	平成25年4月から26年3月 試掘等調査		
														26						
														27						
累計	34,118	18,753	0																	
89	◆	A	-	4	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(宮古市)	県	県	直接	完了	232	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会		
														24	185	14	171			
														25						
														26						
														27						
累計	185	14	171																	
(注)													23	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	9,784	5,351	171				
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	24,519	13,416	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道県交付分 計			34,303		18,767	171	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
													24	33,510	19,766	0				
													25	113,906	42,775	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計			147,416		62,541	0	
													県・市町村交付分 合計			181,719		81,308	171	

(様式2C)

宮古市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
2	C	-	2	-	1	-	宮古市広域総合交流促進施設整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	完了	777,474	23	23	9,664	6,111	-	平成24年5月実施設計業務着手。平成24年10月整備工事着手。平成25年6月28日完成予定。 平成25年6月28日完成、7月6日オープン。	
															24	573,440	376,730	-		
															25		32,342	167,921		
															26					
															27					
															累計	583,104	415,183	167,921		
3	◆	C	-	2	-	1	観光客誘客促進事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	完了	417,931	24	23				観光の活性化を図るため、平成24年4月から各種イベントを実施。	
															24	37,716	33,089	4,627		
															25					
															26					
															27					
															累計	37,716	33,089	4,627		
4	◆	C	-	2	-	1	浄土ヶ浜地区環境整備事業	宮古地区	市	市	直接	継続	254,406	24	23				平成24年12月業務委託契約を締結し予備設計に着手。工法等について、国、県との協議を行った。平成25年度は実施設計、平成26.27年度で整備工事を実施する。 平成25年度に実施設計、平成26年度に整備工事を実施する。	
															24	6,964	6,173	-		
															25	15,120	10,374	-		
															26					
															27					
															累計	22,084	16,547	0		
5	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通振興タイプ)	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	6,153,750	24	23				H24年6月、11月に実施事業者として計12者を認定し8月から事業着手。 鵜ヶ崎地区の仮換地がH26となり、H25事業はなし	
															24	2,654,548	2,458,488	-		
															25	489,319	-	-		
															26	1,086,834				
															27					
															累計	4,230,701	2,458,488	0		
6	◆	C	-	7	-	1	水産経営復興対策事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	400,000	24	23				H24年6月、11月に実施事業者として計21者を認定し8月から事業着手。 H25予算残額はH26に繰越実施予定	
															24	80,000	70,152	-		
															25	80,000	41,840	-		
															26					
															27					
															累計	160,000	111,992	0		
7	◆	C	-	7	-	1	産業復興総合支援事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	244,000	24	23				H24年5月以降、販路拡大支援や、加工品コンクールを実施。	
															24	15,834	9,873	5,961		
															25					
															26					
															27					
															累計	15,834	9,873	5,961		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁港 施設復興関 係)	市内19漁 港 (市管理)	市	市	直接	継続	465,786	24 ~ 27	23				H24年11月より順次発注し、8施設のうち、1ヶ所完了。6ヶ所施 工中(繰越)。1ヶ所入札不調により未契約。再入札等により契 約し、H25年度中に全て完了する予定。繰越の11施設につい ては、H25年度中に契約し完了する予定。
															24	63,000	51,614	-	
															25	39,375	42,252	-	
															26	7,714			
															27				
															累計	110,089	93,866	0	
9	C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業	鵜ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	2,593,000	24 ~ 26	23				24年3月、魚市場増設工事実施設計業務委託。H25.10月完了 予定。 - 事業の遅れによりH26.8.20完了予定。
															24	31,350	9,451	-	
															25	1,913,400	28,105	-	
															26				
															27				
															累計	1,944,750	37,556	0	
10	◆C	-	7	-	3	-	宮古市魚市場 整備事業(用 地)	鵜ヶ崎地 区 宮古市魚 市場	市	市	直接	継続	968,955	24 ~ 26	23				H25.8月用地購入完了。付帯設備工事は基幹事業の遅れによ りH28.6月完了予定。
															24	447,104	0	-	
															25	328,060	430,178	-	
															26				
															27				
															累計	775,164	430,178	0	
37	C	-	4	-	1	-	生産者再建支 援事業	摂待地区 外	県	市	間接	継続	163,000	24 ~ 26	23				H26年3月摂待地区貸付分農業機械導入完了。
															24	28,500	0	-	
															25		27,759	-	
															26				
															27				
															累計	28,500	27,759	0	
38	C	-	5	-	1	-	摂待地区漁業 集落防災機能 強化事業	摂待地区	県	市	間接	完了	172,200	24 ~ 25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年6月用地買収開始。H24年 12月本体工事発注。H25.7月完了予定。 H25.7月造成工事完了(3戸)。造成団地分譲済み。
															24	76,800	37,841	-	
															25	52,350	7,162	84,147	
															26				
															27				
															累計	129,150	45,003	84,147	
39	C	-	5	-	2	-	堀内地区漁業 集落防災機能 強化事業	堀内地区	県	市	間接	完了	162,300	24 ~ 25	23				H24.6月測量調査設計発注。H25.7月用地買収開始。地権者交 渉及び国有地私下申請中。H25.12月完了予定。 H25.7月造成工事着手、H26.3月完了(2戸)。造成団地1戸分譲 済み、1戸分譲手続中。
															24	89,025	6,724	-	
															25	32,700	30,880	84,121	
															26				
															27				
															累計	121,725	37,604	84,121	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	C	-	5	-	3	-	浦の沢・追切 地区漁業集落 防災機能強化 事業	浦の沢・ 追切地区	県	市	間接	完了	129,800	24	~	25	23				H24年6月測量調査設計発注。H24年12月用地買収開始。H24年12月本体工事発注。H25年3月完成(2戸)。 H25.3月造成工事完了(2戸)。造成団地1戸分譲済み、1戸分譲 手続中。
																	24	41,475	17,456	-	
																	25	55,875	436	79,458	
																	26				
																	27				
																	累計	97,350	17,892	79,458	
41	C	-	5	-	4	-	音部漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	音部・荒 巻地区	県	市	間接	継続	336,200	24	~	26	23				H24年6月測量調査設計発注。H25年2月用地買収開始。H25年7月より造成工事着手予定。H26.3月完了予定。 H25.7月造成工事着手(3戸)。H26.6月下旬完了予定。
																	24	211,725	13,689	-	
																	25	18,300	89,884	-	
																	26	11,062			
																	27				
																	累計	241,087	103,573	0	
42	C	-	5	-	5	-	重茂漁港地区 漁業集落防災 機能強化事業	重茂里地 区	県	市	間接	継続	1,314,700	24	~	27	23				用地・立木等補償交渉中。埋蔵文化財発掘調査中(~H25.6)。 一部立木伐採中。H25年度より造成工事着手予定。 H25.6月造成工事着手(16戸)。H26.11月上旬完了予定。
																	24	314,700	9,005	-	
																	25	227,325	305,817	-	
																	26	239,100			
																	27				
																	累計	781,125	314,822	0	
43	C	-	5	-	6	-	千鷲地区漁業 集落防災機能 強化事業	千鷲地区	県	市	間接	完了	292,500	24	~	25	23				H24年6月実施設計発注。H24年12月用地買収開始。H25年2月 本体工事発注。H25年10月完了予定。 H25.2月造成工事着手(3戸)。H25.10月完了。造成団地2戸分 譲済み、1戸分譲手続中。
																	24	97,575	28,926	-	
																	25	121,800	12,603	177,846	
																	26				
																	27				
																	累計	219,375	41,529	177,846	
44	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	市内11漁 港	県	市	間接	継続	377,820	24	~	27	23				24年6月以降、順次発注。10ヶ所のうち1ヶ所完了。7ヶ所施工 中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により未契約の 2ヶ所については、H25年度中に契約し全て完了予定。 6ヶ所施工中(繰越)。災害復旧工事との調整と入札不調により 未契約となっている箇所については26年度に契約したい。
																	24	72,450	34,483	-	
																	25	170,265	55,391	-	
																	26	40,650			
																	27				
																	累計	283,365	89,874	0	
46	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	1,460,000	24	~	27	23				H24年10月末工事契約。H26年2月完了予定。 摂待工区は、現在ほ場整備工事契約済みであり、10haは完成 済、残る11haについては、平成26年度中に完成する見込み。 第8回申請で採択となった津軽石・赤前工区は、平成26年度中 の工事着手を目指し、各種調査等を行っているところ。
																	24	310,000	310,000	-	
																	25	46,500	157,325	-	
																	26	635,500			
																	27				
																	累計	992,000	467,325	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	C	-	9	-	1														-	1	
56	◆	C	-	9	-	1	-	1	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	市	直接	完了	290,000	24	~	25	23			木質バイオマスを活用する再生可能エネルギーを核とした調査事業を実施。H24.7月契約締結。H25.2月業務完了。
																			24	25,607	25,200	407
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	25,607	25,200	407
65	C	-	5	-	7	-	-	-	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業	女遊戸地区	県	市	間接	継続	552,000	24	~	27	23			測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																			24	158,475	17,958	-
																			25	161,550	9,653	-
																			26	64,875		
																			27			
																			累計	384,900	27,611	0
66	C	-	5	-	8	-	-	-	白浜地区漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	県	市	間接	廃止	249,000	24	~	26	23			測量調査設計業務発注済(24年8月着手~25年10月完了予定)
																			24	140,625	4,707	-
																			25	25,950	-1,923	173,878
																			26	10,087		
																			27			
																			累計	176,662	2,784	173,878
67	C	-	5	-	9	-	-	-	石浜地区漁業集落防災機能強化事業	石浜地区	県	市	間接	継続	100,000	24	~	26	23			測量調査設計業務発注済。(25年8月着手~25年10月完了予定) 団地造成工事。(25年9月発注予定)
																			24	42,600	1,196	-
																			25	23,625	59,450	-
																			26	4,387		
																			27			
																			累計	70,612	60,646	0
77	☆	F	-	1	-	1	-	-	漁業集落復興効果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続			~		23			
																			24	474,024	8,423	-
																			25		12,304	-
																			26			
																			27			
																			累計	474,024	20,727	0
91	C	-	9	-	1	-	-	-	再生可能エネルギープロジェクト推進事業(再生可能エネルギー導入による産業振興事業)	宮古地区	市	民間	直接				~		23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27			
																			累計	0	0	0
112	C	-	1	-	2	-	-	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	宮古地区(田老工区、津軽石、赤前工区)	県	県	直接	継続	17,000	24	~		23			H25.1に計画策定に着手、H26.3に完成
																			24	17,000	11,000	-
																			25		2,779	-
																			26			
																			27			
																			累計	17,000	13,779	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
113	◆	C	-	2	-	1	-	3	宮古市広域総合交流促進施設駐車場等整備事業	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	継続	128,002	25	~	26	23				平成25年度に詳細設計、平成26年度に整備工事を実施する。
																			24				
																			25	16,920	15,128	-	
																			26				
																			27				
累計	16,920	15,128	0																				
114	◆	C	-	5	-	6	-	1	千鷲小学校擁壁改修事業	千鷲地区	市	市	直接	完了	21,000	25	~	25	23				平成26年3月、完成
																			24				
																			25	16,800	16,075	725	
																			26				
																			27				
累計	16,800	16,075	725																				
115		C	-	7	-	4	-		宮古市鵜ヶ崎地区水産加工団地整備事業(施設)	鵜ヶ崎地区	市	市	直接	継続	857,880	25	~	26	23				共同利用施設の設置予定箇所を1箇所から3箇所に拡大。
																			24				
																			25	643,410	3,887	-	
																			26				
																			27				
累計	643,410	3,887	0																				
120	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	宮古市	県	県	直接				~		23				
																			24				
																			25	47,402	12,171		
																			26				
																			27				
累計	47,402	12,171	0																				
126		C	-	2	-	2	-		農山漁村地域施設整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	55,000	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	2,250			
																			27				
累計	2,250	0	0																				
127		C	-	2	-	3	-		野外活動交流促進施設整備事業	姉吉地区	市	市	直接	継続	101,353	26	~	27	23				平成26年度は実施設計、平成27年度に整備工事を実施予定。
																			24				
																			25				
																			26	3,854			
																			27				
累計	3,854	0	0																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																
128	◆	C	-	2	-	1	-	4	浄土ヶ浜前ト イレ復旧事業	浄土ヶ浜 地区	市	市	直接	継続	31,983	26	~	26	23				平成26年度実施設計、復旧工事を実施予定。
																			24				
																			25				
																			26	25,586			
																			27				
																			累計	25,586	0	0	
																			23	0	0	0	
																			24	1,600,950	492,985	0	
																			25	983,642	769,387	599,450	
																			26	1,005,661	0	0	
27	0	0	0																				
(注)																							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
都道府県 交付分																							
各年度 別合計																							
都道府県交付分 計																							
市町村 交付分																							
各年度 別合計																							
市町村交付分 計																							
県・市町村交付分 合計																							



(様式2D)

## 宮古市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古地区)	宮古地区	市	市	直接	継続	3,942,435	24	~	26	23				黒田町(24戸):H25.4月に用地取得、実施設計中。和見町(26戸):H25.9月に用地取得予定。実施設計中。近内(改修80戸):H25.6月に用地と1号棟を取得。実施設計中。西ヶ丘(24戸):市有地。実施設計中。
																	24	471,827	45,529	-	
																	25	1,278,240	2,174,532	-	【黒田町(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【和見町(23戸)】:H26.2月、本体工事発注。【近内(改修80戸)】:1号棟完成。【西ヶ丘(24戸)】:H26.2月、本体工事発注。【山口(21戸)】:H26.3月、解体設計発注。
																	26	1,699,562			
																	27				
																	累計	3,449,629	2,220,061	0	
12	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	113,750	24	~	24	23				崎山、高浜、赤前、測量設計費等。
																	24	99,531	34,257	-	
																	25		1,159	-	(崎山、高浜、赤前、測量設計費等)【崎山(24戸)】:H25.2月、実施設計発注。H25.9月設計完了。【高浜(12戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.8月設計完了。【赤前(14戸)】:H25.3月実施設計発注。H25.10月設計完了。
																	26				
																	27				
																	累計	99,531	35,416	0	
13	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	10,000	24	~	24	23				平成24年3月、計画策定。
																	24	8,000	5,063	2,937	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	8,000	5,063	2,937	
14	◆	D	-	4	-	1	地域産材使用 モデル住宅建 築事業	宮古地区	市	市	直接	廃止	69,000	24	~	25	23				
																	24	3,200	0	3,200	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	3,200	0	3,200	
15	D	-	15	-	1	-	中心市街地津 波復興拠点整 備事業	中心市街 地	市	市	直接	継続	3,998,000	24	~	28	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予定。
																	24	41,850	35,910	-	
																	25	63,750	3,287	-	H26年2月、物件補償調査着手。
																	26	832,500			
																	27				
																	累計	938,100	39,197	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	D	-	15	-	2	-	津軽石地区津波復興拠点整備事業	津軽石地区	市	市	直接	継続	752,600	24	~	27	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H25年12月完了予定。	
																	24	16,200	14,540	-	
																	25	190,500	22,423	-	
																	26	312,000			
																	27				
累計	518,700	36,963	0	H26年2月、測量調査設計着手。用地補償着手済。																	
17	D	-	17	-	1	-	田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	田老地区	市	市	直接	継続	116,400	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。	
																	24	87,300	82,612	-	
																	25		-6,114	-	
																	26				
																	27				
累計	87,300	76,498	0	H26年3月、測量調査設計完了。																	
18	D	-	17	-	2	-	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	野原地区	市	市	直接	継続	100,500	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H26年10月完了予定。	
																	24	75,375	71,393	-	
																	25		-6,102	-	
																	26				
																	27				
累計	75,375	65,291	0	H26年3月、測量調査設計完了。																	
19	D	-	17	-	3	-	鉾ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	鉾ヶ崎地区	市	市	直接	継続	157,800	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予定。	
																	24	118,350	117,132	-	
																	25		-10,477	-	
																	26				
																	27				
累計	118,350	106,655	0	H26年3月、測量調査設計完了。																	
20	D	-	17	-	4	-	津軽石・赤前地区都市再生区画整理事業計画案作成事業	津軽石・赤前地区	市	市	直接	継続	165,700	24	~	24	23			測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年2月完了予定。	
																	24	124,275	13,956	-	
																	25		-7,832	118,151	
																	26				
																	27				
累計	124,275	6,124	118,151	H26年3月、基本構想検討完了。検討の結果、事業廃止。																	
21	D	-	20	-	1	-	宮古市復興まちづくり計画策定事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業)	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	281,750	24	~	27	23			調査等業務着手済。H24年6月着手、H25年10月完了予定。	
																	24	77,212	73,737	-	
																	25		2,055	1,420	
																	26				
																	27				
累計	77,212	75,792	1,420	H26年3月、調査等業務完了。																	
22	D	-	20	-	2	-	総合防災推進事業	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	70,000	24	~	26	23			業務委託契約済(H24年7月)。H25.9.30までに完了予定。	
																	24	30,000	10,013	-	
																	25		15,030	4,957	
																	26				
																	27				
累計	30,000	25,043	4,957	H24年7月業務契約、H26年2月完了。																	
23	◆	D	-	20	-	2	1	東日本大震災記憶伝承事業	田老地区宮古地区重茂地区	市	市	直接	完了	160,000	24	~	31	23			宮古市東日本大震災記録編集業務委託(【民俗・産業分野】H24.7契約。H25.3完了。【防災分野】H24.8契約。H25.3完了。)
																		24	8,000	7,301	699
																		25			
																		26			
																		27			
累計	8,000	7,301	699																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	22	-	1	-	藤原上町都市 公園事業	藤原地区 藤原上町 地内	市	市	直接	継続	175,100	24	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、都市防災推進事業に 移行予定。
															24	9,750	4,217	-	
															25		3,765	1,768	
															26				
															27				
															累計	9,750	7,982	1,768	
25	D	-	22	-	2	-	越田山都市公園 事業	磯鶏地区 越田山	市	市	直接	継続	1,538,600	24	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、都市防災推進事業に 移行予定。
															24	41,175	18,470	-	
															25		-6,007	28,712	
															26				
															27				
															累計	41,175	12,463	28,712	
26	D	-	22	-	3	-	館山都市公園 事業	津軽石地区 館山	市	市	直接	継続	645,800	24	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計完了。後年度、都市防災推進事業に 移行予定。
															24	40,950	6,450	-	
															25	52,500	2,881	84,119	
															26				
															27				
															累計	93,450	9,331	84,119	
27	D	-	23	-	1	-	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続		24	23				測量調査設計業務着手済。H24年5月着手、H25年10月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計完了。
															24	207,150	187,342	-	
															25		-575	-	
															26				
															27				
															累計	207,150	186,767	0	
28	◆	D	-	23	-	1	公共交通体系 構築事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	22,400	24	23				平成24年9月7日業務委託契約。平成25年3月20日業務委託完 了。
															24	8,960	7,910	1,050	
															25				
															26				
															27				
															累計	8,960	7,910	1,050	
29	D	-	23	-	2	-	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地 区	市	市	直接	継続		24	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															24	29,550	10,963	-	
															25		14,391	-	
															26				
															27				
															累計	29,550	25,354	0	
30	D	-	23	-	3	-	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続		24	23				測量調査設計業務着手済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。 H26年3月、測量調査設計、移転補償算定完了。
															24	98,925	52,430	-	
															25		23,826	-	
															26				
															27				
															累計	98,925	76,256	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
31	D	-	23	-	4	-	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続		24	~	26	23			測量調査設計業務着手注済。H24年6月着手、H26年3月完了予 定。
																	24	35,100	20,660	-
																	25		13,567	-
																	26			
																	27			
																	累計	35,100	34,227	0
32	D	-	23	-	5	-	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			測量調査設計業務着手注済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	30,300	18,303	-
																	25		6,236	-
																	26			
																	27			
																	累計	30,300	24,539	0
33	D	-	23	-	6	-	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			測量調査設計業務着手注済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	33,675	19,647	-
																	25		3,670	-
																	26			
																	27			
																	累計	33,675	23,317	0
34	D	-	23	-	7	-	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			測量調査設計業務着手注済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	27,375	14,994	-
																	25		9,069	-
																	26			
																	27			
																	累計	27,375	24,063	0
35	D	-	23	-	8	-	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23			測量調査設計業務着手注済。H24年6月着手、H26年2月完了予 定。
																	24	28,200	6,178	-
																	25		18,996	-
																	26			
																	27			
																	累計	28,200	25,174	0
47	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)崎山 宮古線 鍛ヶ崎	県	県	直接	継続	110,000	24	~	24	23			
																	24	90,750	0	-
																	25		412	-
																	26			
																	27			
																	累計	90,750	412	0
48	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (一)有芸 田老線 中倉	県	県	直接	廃止	550,000	24	~	27	23			
																	24	24,750	0	-
																	25			-
																	26			
																	27			
																	累計	24,750	0	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
49	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 等整備事業	(宮古市) 宮古地区	県	県	直接	継続	8,260,000	23	~	26	23	249,375	2,730	-	25年3月敷地提案型買取事業決定。(佐原・磯鶏・宮町)(90戸) 本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3 月工事発注
																	24	2,918,125	4,801	-	
																	25	3,320,625	2,176,966	-	
																	26	739,375			
																	27				
																	累計	7,227,500	2,184,497	0	
50	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	25	23				H24.7月から募集開始 20戸 H26.3契約
																	24	65,625	0	-	
																	25		42,000	-	
																	26				
																	27				
																	累計	65,625	42,000	0	
51	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(宮古市)	県	県	直接	継続	359,958	24	~	27	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	24	12,751	0	-	
																	25	80,609	0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	93,360	0	0	
52	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	64,470	24	~	27	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	24	1,957	0	-	
																	25	12,375	0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	14,332	0	0	
53	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(宮古市)	県	県	直接	完了	53,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																	24	42,400	41,750		
																	25		-53	703	
																	26				
																	27				
																	累計	42,400	41,697	703	
54	◆	D	-	4	-	3	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	83,240	24	~	26	23				本町26年3月工事発注、八木沢26年3月工事発注、西町26年3 月工事発注
																	24	23,200	0	-	
																	25	23,616	0	-	
																	26				
																	27				
																	累計	46,816	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	3														-	1		
55	◆	D	-	4	-	3	-	1	県営住宅シス テム改修事業	(宮古市)	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23			24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	1,064	-	
																			25		0	-	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																			26				
																			27				
累計	800	1,064	0																				
57	◆	D	-	4	-	1	3	災害公営住宅 管理システム 整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	5,000	24	~	24	23			平成24年1月委託契約。		
																		24	4,000	2,167	-		
																		25		1,232	-	H26.2月、委託契約。	
																		26					
																		27					
累計	4,000	3,399	0																				
58		D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	1,218,300	24	~	27	23			平成24年12月から事業実施。継続して事業実施中。		
																		24	459,810	14,340	-		
																		25	151,305	98,700	-	継続して事業実施中。	
																		26					
																		27					
累計	611,115	113,040	0																				
59	◆	D	-	20	-	2	-	津波避難誘導 施設整備事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	125,400	24	~	26	23			H24年10月設計業務委託契約、H24年11月完了。H25年1月整 備工事契約、H25年3月完成。		
																		24	8,160	8,160	0		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	8,160	8,160	0																				
60	◆	D	-	20	-	2	-	地域防災力向 上促進事業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	30,800	24	~	27	23			H24年12月実施業務契約、H25年3月完了。		
																		24	10,240	6,459	3,781		
																		25					
																		26					
																		27					
累計	10,240	6,459	3,781																				
61	◆	D	-	20	-	2	-	災害用給水機 材等格納倉庫 整備事業	田老地区 宮古地区	市	市	直接	完了	61,000	24	~	24	23			平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完 了。		
																		24	48,800	46,494	-		
																		25			2,306	平成24年8月に実施設計着手。平成25年6月格納倉庫整備完	
																		26					
																		27					
累計	48,800	46,494	2,306																				
62	◆	D	-	20	-	2	-	給水車整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	完了	25,200	24	~	24	23					
																		24	20,160	0	-		
																		25		15,706	4,454	平成24年12月売買契約。平成25年5月納車完了。	
																		26					
																		27					
累計	20,160	15,706	4,454																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	20	-	1														-	1		
63	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	24	23			平成24年9月調査業務委託契約。平成25年3月調査業務委託完了。	
																			24	28,000	27,888		112
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	28,000	27,888		112
64		D	-	23	-	9	-		崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続		24	~	25	23			測量調査設計業務着手済。H24年7月着手、H26年3月完了予定。 H26年3月、測量調査設計完了。H26年1月、移転補償算定完了。	
																			24	27,375	10,993		-
																			25		10,981		-
																			26				
																			27				
																			累計	27,375	21,974		0
68		D	-	1	-	3	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 川代	県	県	直接	継続	400,000	24	~	27	23			24年12月詳細設計発注、25年6月完了 26年3月用地測量発注、実施中	
																			24	41,250	21,038		-
																			25	41,250	9,165		-
																			26	173,250			
																			27				
																			累計	255,750	30,203		0
69		D	-	1	-	4	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 石浜	県	県	直接	継続	1,420,000	24	~	27	23			24年11月詳細設計発注、実施中 地元調整実施中	
																			24	41,250	41,250		-
																			25	18,975	-34,136		-
																			26	173,250			
																			27				
																			累計	233,475	7,114		0
70		D	-	1	-	5	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 千鶏	県	県	直接	継続	1,150,000	24	~	27	23			25年3月用地測量発注、実施中 25年12月用地補償開始、実施中	
																			24	57,750	57,750		-
																			25	45,375	30,684		-
																			26	437,250			
																			27				
																			累計	540,375	88,434		0
71		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 里	県	県	直接	継続	2,650,000	24	~	27	23			25年3月用地測量発注、実施中 26年2月に橋梁設計発注、実施中	
																			24	107,250	81,675		-
																			25	132,000	72,925		-
																			26	453,750			
																			27				
																			累計	693,000	154,600		0
72		D	-	1	-	7	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 熊の平~ 堀内	県	県	直接	継続	3,900,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中 26年3月橋梁詳細設計発注、実施中	
																			24	165,000	165,000		-
																			25	132,000	90,833		-
																			26	453,750			
																			27				
																			累計	750,750	255,833		0
73		D	-	1	-	8	-		まちづくり連携 道路整備事業	(宮古市) (主)重茂 半島線 堀内~津 軽石	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中 26年2月に橋梁設計発注、実施中	
																			24	132,000	132,000		-
																			25	107,250	59,882		-
																			26	495,000			
																			27				
																			累計	734,250	191,882		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
74	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(宮古市) 津軽石地 区	県	県	直接	継続	828,000	24	~	26	23		0		H24.12~H25.1 用地測量実施済み
																	24	129,500	656	-	H25.7 用地価格交渉中
																	25	490,875	31,040	-	H26.3設計終了
																	26	104,125			
																	累計	724,500	31,696	0	
75	D	-	23	-	3	1	金浜南地区防 災集団移転促 進事業	金浜南地 区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				
																	24	141,225	0	-	
																	25		136,620	-	H26.3月、移転先用地補償完了。
																	26				
																	累計	141,225	136,620	0	
76	D	-	23	-	4	1	法の脇地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 法の脇地 区	市	市	直接	継続	610,300	24	~	26	23				用地補償着手済。団地造成工事H25.7発注予定、H24年9月着 手、H26年3月完了予定。
																	24	401,799	19,348	-	
																	25	78,487	307,453	-	移転先用地補償完了。H26年3月、団地造成工事完了。
																	26	6,387			
																	累計	486,673	326,801	0	
78	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	宮古市	市	市	直接	継続			~		23				
																	24	3,167,936	0	-	
																	25	164,861	540,139	-	
																	26	315,267			
																	累計	3,648,064	540,139	0	
79	D	-	1	-	9	-	(仮称)胡瓜沢 線道路整備事 業	高浜地区	市	市	直接	継続	587,000	24	~	27	23				H24.11月~測量設計、用地測量調査、地質調査解析業務委託 実施中であり、H25.12月完了予定。H26.1月~用地補償着手予 測量設計、地質調査解析完了済。用地測量調査業務委託実施 中、H26.9月完了予定。
																	24	45,600	28,428	-	
																	25	104,000	15,575	-	
																	26				
																	累計	149,600	44,003	0	
80	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(宮 古北地区)	宮古北地 区	市	市	直接	継続	2,069,615	24	~	26	23				崎山(24戸):H24.2月~実施設計中。H25.10月工事発注予定。 日の出町(48戸):H25.2月用地取得。H25.5月~造成計画。 H25.6月~実施設計。鍛ヶ崎(区画整理地内40戸):計画 中。
																	24	119,937	47,138	-	
																	25	447,700	686,693	-	【崎山(24戸)】:H25.12月、本体工事発注。現在工事中。【日 の出町(26戸)】:H25.5月、造成設計発注。H25.6月、本体実施 設計発注。H26.1月、造成工事発注。現在工事中。【鍛ヶ崎(区 画整理地内40戸)】:H25.9月、実施設計発注。現在設計中。
																	26	1,243,273			
																	累計	1,810,910	733,831	0	



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 1)	宮古南地区	市	市	直接	継続	826,601	24	~	26	23				高浜(12戸):H24.11月用地取得。H25.2月~実施設計中。 H25.10月工事発注予定。赤前(18戸):H25.3月~実施設計中。 H25.11月工事発注予定。
																	24	144,561	45,881	-	
																	25	577,094	414,570	-	【高浜(12戸)】:H25.9月、本体工事発注。H26.4月完成予定。 【赤前(14戸)】:H26.1月、本体工事発注。
																	26				
																	27				
																	累計	721,655	460,451	0	
82	D	-	23	-	1	1	田老地区防災 集団移転促進 事業	田老地区	市	市	直接	継続	10,513,000	24	~	27	23				用地補償着手済。団地造成工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。
																	24	229,162	73	-	
																	25	3,078,250	2,666,202	-	団地造成工事発注済み。H27年9月完了予定。
																	26	3,929,187			
																	27				
																	累計	7,236,599	2,666,275	0	
83	D	-	23	-	2	1	金浜北地区防 災集団移転促 進事業	金浜北地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				用地補償着手済。団地造営工事H24年12月着手、H27年12月 完了予定。
																	24	25,900	582	-	
																	25		18,423	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H27年2月完了 予定。
																	26				
																	27				
																	累計	25,900	19,005	0	
84	D	-	23	-	5	1	赤前上地区防 災集団移転促 進事業	赤前上地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				用地補償着手済。埋蔵文化財調査着手済。団地造成工事H24 年12月着手、H27年12月完了予定。
																	24	299,162	339	-	
																	25		255,665	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年11月完 了予定。
																	26				
																	27				
																	累計	299,162	256,004	0	
85	D	-	23	-	6	1	赤前下地区防 災集団移転促 進事業	赤前下地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				
																	24	143,237	0	-	
																	25		134,585	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。 H26年完了予定。
																	26				
																	27				
																	累計	143,237	134,585	0	
86	D	-	23	-	7	1	釜ヶ沢地区防 災集団移転促 進事業	釜ヶ沢地区	市	市	直接	継続		24	~	27	23				
																	24	262,762	0	-	
																	25		259,256	-	移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年9月完了 予定。
																	26				
																	27				
																	累計	262,762	259,256	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
87	D	-	23	-	8	1	駒形通地区防 災集団移転促 進事業	津軽石 駒形通地 区	市	市	直接	継続		24 ~ 27	23				移転先用地補償完了。団地造成工事発注済み。H26年4月完了 予定。		
															24	418,512	0	-			
															25		385,591	-			
															26						
															27						
															累計	418,512	385,591	0			
88	D	-	23	-	9	1	崎山地区防災 集団移転促進 事業	崎山地区	市	市	直接	継続	409,900	24 ~ 25	23				用地補償、埋蔵文化財調査、団地造成工事着手済。H24年10 月着手、H25年10月完了予定。 移転先用地補償完了。H25年10月、団地造成工事完了。		
															24	273,437	44,042	-			
															25	53,287	123,191	-			
															26						
															27						
															累計	326,724	167,233	0			
90	◆	D	-	4	-	3	-	2	住宅再建相談 会	宮古市内	県	県	直接	継続	5,200	24 ~ 27	23			H24年度から実施中 H25年度においては7月時点で3回開催。H26以降については検 討中。 H26年度15回+住まいの展示会	
																	24	1,200	247		-
																	25	1,200	1,394		-
																	26				
																	27				
																	累計	2,400	1,641		0
92	D	-	1	-	10	-	磯鶏金浜線 (金浜工区)道 路整備事業	金浜地区	市	市	直接	継続	700,000	25 ~ 27	23				H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定		
															24						
															25	160,000	0	-			
															26						
															27						
															累計	160,000	0	0			
93	D	-	1	-	11	-	(仮称)赤前上 下線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	400,000	24 ~ 27	23				用地取得、物件補償着手済。測量設計実施中、H26年9月完了 予定。		
															24	56,000	0	-			
															25	104,000	97,387	-			
															26						
															27						
															累計	160,000	97,387	0			
94	D	-	1	-	12	-	(仮称)新田平 乙部線道路整 備事業	田老地区	市	市	直接	継続	550,000	25 ~ 27	23				測量設計実施中、H26年9月完了予定。		
															24						
															25	96,000	17,891	-			
															26						
															27						
															累計	96,000	17,891	0			
95	D	-	1	-	13	-	駒形1号線道 路整備事業	津軽石地 区	市	市	直接	継続	65,000	24 ~ 25	23				測量設計、H26年3月完了。H26年度中工事着手予定		
															24	7,200	0	-			
															25	44,800	1,638	-			
															26						
															27						
															累計	52,000	1,638	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
96	D	-	1	-	14	-	(仮称)釜ヶ沢 東線道路整備 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	46,000	24	23				用地取得、物件補償完了済。道路整備実施中、H26年9月完了 予定。		
															24	9,600	0	-			
															25	27,200	24,474	-			
															26						
															27						
															累計	36,800	24,474	0			
97	D	-	1	-	15	-	(仮称)金浜3 号線道路整備 事業	金浜地区	市	市	直接	継続	285,000	25	23				H26.5 詳細設計実施 H27.1 完了予定		
															24						
															25	60,000	0	-			
															26						
															27						
															累計	60,000	0	0			
98	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 老地区)	田老地区	市	市	直接	継続	2,181,988	24	23				【田老乙部(防集団地内82戸)】:用地取得、造成工事発注。 H26.3月、本体実施設計発注、H26年11月完了予定。【田老館 が森(区画整理地内40戸)】:用地取得、H25.9月、本体実施設 計発注、H26年11月完了予定。		
															24	14,000	0	-			
															25	256,783	123,954	-			
															26	672,114					
															27						
															累計	942,897	123,954	0			
99	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(重 茂地区)	重茂地区	市	市	直接	継続	106,146	24	23				【重茂(漁集団地内4戸)】:用地取得。造成工事発注。H25.5月、 実施設計発注。現在造成中。		
															24	23,625	0	-			
															25	69,252	19,454	-			
															26						
															27						
															累計	92,877	19,454	0			
100	◆	D	-	4	-	1	-	4	災害公営住宅 建設に係る既 存建物除去事 業	宮古市内	市	市	直接	完了	46,540	24	23			西ヶ丘地区:平成25年2月~解体実施設計中。	
																	24	2,400	2,226	-	
																	25	34,832	29,907	5,099	西ヶ丘地区:H25.9月、解体工事発注。完了。
																	26				
																	27				
																	累計	37,232	32,133	5,099	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																		
101	◆	D	-	4	-	1	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業	田老地区 宮古地区 重茂地区	市	市	直接	継続	32,745	25	~	27	23				駐車場整備は本体工事と共に実施(支出は建物本体工事完了後)
																			24				
																			25	5,156	0	-	
																			26	16,920			
																			27	4,120			
累計	26,196	0	0																				
102		D	-	15	-	2	1	津軽石地区津 波復興拠点整 備事業	赤前地区	市	市	直接	廃止		24	~	27	23				事業廃止。	
																		24	70,575	0	-		
																		25		0	70,575		
																		26					
																		27					
累計	70,575	0	70,575																				
103		D	-	17	-	5	-	鎌ヶ崎地区緊 急防災空地整 備事業	鎌ヶ崎地 区	市	市	直接	完了	398,900	24	~	24	23				用地取得着手済。H24年12月着手、H25年8月末完了予定。 H25年8月、用地取得完了。	
																		24	299,175	115,076	-		
																		25		184,088	11		
																		26					
																		27					
累計	299,175	299,164	11																				
104		D	-	17	-	6	-	田老地区都市 再生区画整理 事業	田老地区	市	市	直接	継続	1,521,000	25	~	27	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。	
																		24					
																		25	295,499	121,954	-		
																		26	645,315				
																		27					
累計	940,814	121,954	0																				
105		D	-	17	-	7	-	野原地区都市 再生区画整理 事業	野原地区	市	市	直接	継続	701,900	25	~	27	23				事業実施について精査中。	
																		24					
																		25	48,825	0	-		
																		26					
																		27					
累計	48,825	0	0																				
106		D	-	17	-	8	-	鎌ヶ崎・光岸 地区都市再 生区画整理事 業	鎌ヶ崎・ 光岸地地 区	市	市	直接	継続	5,004,150	25	~	27	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。	
																		24					
																		25	323,316	205,377	-		
																		26	1,704,750				
																		27					
累計	2,028,066	205,377	0																				
107	◆	D	-	17	-	8	1	鎌ヶ崎地区内 水面对策事業	鎌ヶ崎地 区	市	市	直接	継続	250,800	25	~	26	23				復興関連業務(造成工事)発注済み。H28年3月完了予定。	
																		24					
																		25	130,720	130,720	-		
																		26					
																		27					
累計	130,720	130,720	0																				
108		D	-	21	-	1	-	浸水対策事業	新川町、 藤原	市	市	直接	継続	4,188,000	25	~	27	23				平成25年7月図書等作成業務委託。平成26年度に繰越。	
																		24					
																		25	3,750	2,599	-		
																		26	117,750				
																		27					
累計	121,500	2,599	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
109	D	-	23	-	10	-	高浜・金浜地区 防災集団移 転促進事業	高浜地区 金浜地区	市	市	直接	継続	3,859,100	24	~	27	23				造成工事発注済み。H27年2月末完了予定。	
																	24					
																	25	2,194,150	1,835,598	-		
																	26	432,775				
																	27					
累計	2,626,925	1,835,598	0																			
110	D	-	23	-	11	-	赤前地区防災 集団移転促進 事業	赤前地区	市	市	直接	継続	2,981,800	24	~	27	23				造成工事発注済み。H26年11月末完了予定。	
																	24					
																	25	1,010,012	531,806	-		
																	26	244,212				
																	27					
累計	1,254,224	531,806	0																			
111	◆	D	-	23	-	11	1	埋蔵文化財整 理収蔵施設整 備事業	宮古地区 田老地区 重茂地区	市	市	直接	継続	299,558	25	~	26	23				25年度実施設計を完了、26年度着工予定
																		24				
																		25	10,000	9,764	-	
																		26	229,646			
																		27				
累計	239,646	9,764	0																			
116	D	-	4	-	7	2	災害公営住宅 整備事業(宮 古南地区その 2)	宮古南地区	市	市	直接	継続	914,113	24	~	26	23				【金浜(防集団地内16戸)】:用地取得、H25.12月造成工事発注。 現在造成中。【上村(24戸)】:用地取得と念付具数確保に亦再	
																	24	4,463	0	-		
																	25	209,650	43,911	-		
																	26	585,735				
																	27					
累計	799,848	43,911	0																			
117	◆	D	-	4	-	1	6	災害公営住宅 建設(改修)に 係る既存入居 者移転事業	宮古地区	市	市	直接	継続	2,736	25	~	25	23				近内1号棟→2号棟、2号棟→仮設への移転を実施。
																		24				
																		25	2,188	1,118	-	
																		26				
																		27				
累計	2,188	1,118	0																			
118	D	-	9	-	1	1	田老地区小規 模住宅地区改 良事業(跡地 公共)	田老地区	市	市	直接	継続	272,000	25	~	26	23				事業実施について精査中。	
																	24					
																	25	66,750	0	-		
																	26					
																	27					
累計	66,750	0	0																			
119	D	-	21	-	2	-	鍛ヶ崎・光岸 地地区公共下 水道整備事業	鍛ヶ崎・ 光岸地地区	市	市	直接	継続	1,017,000	25	~	27	23				平成25年6月設計業務委託契約。同年8月下旬水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。	
																	24					
																	25	177,000	176,378	-		
																	26					
																	27					
累計	177,000	176,378	0																			
121	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	宮古市	県	県	直接			~		23					
																	24					
																	25	316,793	39,084			
																	26					
																	27					
累計	316,793	39,084	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
122	D	-	21	-	3	-	田老地区公共 下水道整備事 業	田老地区	市	市	直接	継続	873,000	25	23				平成25年8月下水道整備事業業務委託契約。平成26年度に繰越。		
															24						
															25	159,000	159,000	-			
															26						
															27						
累計	159,000	159,000	0																		
123	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	宮古市内	市	市	直接	継続	505,266	26	23						
															24						
															25						
															26	105,336					
															27						
累計	105,336	0	0																		
124	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	宮古市内	市	市	直接	継続	61,218	26	23						
															24						
															25						
															26	10,939					
															27						
累計	10,939	0	0																		
125	◆D	-	17	-	6	1	津波遺構保存 整備事業	田老地区	市	市	直接	継続	208,929	25	23				平成26年3月保全工事を完了。平成26年4月実施設計業務を委託予定。		
															24						
															25	38,640	1,898	-			
															26	128,503					
															27						
累計	167,143	1,898	0																		
129	D	-	1	-	16	-	高浜地区道路 整備事業	高浜地区	市	市	直接	継続	430,000	26	23						
															24						
															25						
															26	224,000					
															27						
累計	224,000	0	0																		
(注)														23	249,375	2,730	0				
														24	3,855,558	547,231	0				
														25	4,722,943	2,520,196	703				
														26	3,029,750	0	0				
														27	0	0	0				
都道府県交付分														各年度別合計			23		0	0	0
														24	8,519,043	1,298,641	11,779				
														25	11,767,497	12,067,278	321,572				
														26	13,456,171	0	0				
														27	4,120	0	0				
市町村交付分														各年度別合計			23		0	0	0
														24	8,519,043	1,298,641	11,779				
														25	11,767,497	12,067,278	321,572				
														26	13,456,171	0	0				
														27	4,120	0	0				
都道府県交付分 計														11,857,626	3,070,157	703					
市町村交付分 計														33,746,831	13,365,919	333,351					
県・市町村交付分 合計														45,604,457	16,436,076	334,054					

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

宮古市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
36	E	-	1	-	1	浄化槽整備事業(市町村設置型)	摂待・重茂北部地区外10地区	市	市	直接	継続	180,565	24	~	27	23			5地区で7人槽を10基設置。
																24	7,325	7,202	-
																25	56,731	56,859	-
																26	43,185		-
																27			
																累計	107,241	64,061	0
																85基設置。			
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p>																			
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0												
				24	0	0	0												
				25	0	0	0												
				26	0	0	0												
				27	0	0	0												
都道府県交付分 計															0	0	0		
市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0												
				24	7,325	7,202	0												
				25	56,731	56,859	0												
				26	43,185	0	0												
				27	0	0	0												
市町村交付分 計															107,241	64,061	0		
県・市町村交付分 合計															107,241	64,061	0		