

総務大臣 殿

宮古市長 山 本 正 徳 印

事後評価報告書（中間評価）

情報通信基盤整備推進補助金交付要綱第 2 1 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：平成 3 0 年 3 月 2 6 日
(2) サービス開始日：平成 3 0 年 6 月 1 日

2. 目標達成状況

指 標	目標 (目標年度)	実績値		
		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度
超高速ブロードバンドの加入世帯数	230 世帯 (令和 4 年度)	98 世帯	134 世帯	147 世帯
	()			
	()			

※欄が不足する場合は適宜追加

3. 目標達成に向けて実施した取組

サービス開始前に、住民説明会を実施した。

4. 評価

住民説明会は、4 回開催し、計 93 人が参加した。うち 9 人が会場で加入申

し込みに至った。説明会参加者は、関心が高かったことから、申込に至ったものと思われる。一方、説明会への参加者人数は少なかった。今後は、説明会以外の方法で、加入者を増やすことを検討したい。

5. 課題への対応策

住民説明会では参加者参加人数が少なかったもので、加入可能世帯全てにチラシを配布し加入促進を図りたい。

チラシ配布に際しては、単なるサービスや料金の周知にとどまらず、未加入世帯の世代等について調査・分析した上で、ブロードバンドを利用したくなるように適確に訴求していく。具体的には、当該地域は、高齢者世帯が多いことから、単にインターネットができるだけでなく、コロナウイルスにより、しばらく会えていない家族とテレビ電話ができること、Iot 機器による見守りが可能となること等をアピールしたい。

また、住民からの情報検索によりブロードバンドの加入を知ることができなかったことから、市ホームページで周知を図りたい。