

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項									
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年			2033年								
みどり公園	街区	パーゴラ	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	-	スチール	1964	60	34	48	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									33	健全度調査								33	健全度調査									
みどり公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1964	60	34	40	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	事後	2034以降																												
みどり公園	街区	2方向滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1964	60	15	36	-	-	2022	滑降部破損・出発部(裏側)腐食の進行。基礎の露出(ハザード2)	C	高	予防	2025	11	健全度調査	2,079	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査								
みどり公園	街区	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	コンクリート	1964	60	15	36	-	-	2022	砂場枠の破損。砂の補充が必要。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	2,189	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査								
みどり公園	街区	4連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1964	60	15	36	-	-	2022	緩衝部の摩耗の進行。基礎の露出(ハザード2)交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年。	C	高	予防	2026	13	健全度調査	13	健全度調査	3,000	更新	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	493	健全度調査、吊り席、吊り金具補修	13	健全度調査	13	健全度調査								
みどり公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	1964	60	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2031	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	872	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査								
みどり公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	-	スチール	1964	60	15	36	-	-	2022	支柱部 内部腐食の進行。傾きあり。	C	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	803	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査								
みどり公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	ポートこぎ	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査								
みどり公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	背のばしベンチ	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査								
みどり公園	街区	便所①	便益施設	便所	一般トイレ	1	棟	-	コンクリート	1964	60	41	49	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査								130	健全度調査									
みどり公園	街区	便所②	便益施設	便所	多目的トイレ	1	棟	-	コンクリート	1964	60	41	49	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査								130	健全度調査									
																						64		4,313		3,846		64		357		64		1,408		64		357											

概算費用合計(千円): 10,601

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
西公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査				
西公園	街区	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
西公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査				
西公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
西公園	街区	複合遊具 小型	遊戯施設	複合遊具	石の山・人工的な築山	1	基	-	コンクリート	1966	58	40	48	-	-	2022	コンクリート製遊具は遊具本体が硬い素材で出来ており、衝突・転倒の際に受ける衝撃が大きいため、遊具本体の上をどこでも自由に動き回って遊べる設計になっているものはハザードレベル2の不適合判定として取り扱いをします。	C	高	予防	2027	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	8,000	更新	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査				
西公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	踏み板ストレッチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
西公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	背のばしベンチ	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
西公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	ぶらぶらストレッチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
西公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	1966	58	24	43	-	-	2022	支柱部 腐朽の進行。	C	高	予防	2024	30,000	更新							130	健全度調査										
																						30,092		92		92		8,062		92		222		92		92		92			

概算費用合計(千円): 39,020

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
																						103		103		103		1,968		8,203		103		103		103		2,271		5,186									
																						概算費用合計(千円): 18,246																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた 特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年	2025年			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																			有無			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
もみじ が丘公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1969	55	34	40	-	-	2022	屋根部 腐食の進行。	C	高	事後	2034以降																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
南公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1970	54	34	40	-	-	2022	支柱部 腐食の進行。	C	高	事後	2034以降																			
南公園	街区	パーゴラ	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	-	スチール	1970	54	34	48	-	-	2022	ルーバー部1本欠落。	C	高	予防	2034以降						33	健全度調査									33	健全度調査		
南公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	うであげアーチ	1	基	-	ステンレス	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
南公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	ダブル踏み台昇降	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
南公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
南公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
南公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
南公園	街区	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	FRP	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
																							54		54		54		54		87		54		54		54		87	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年													
																														有無	年度											
田の神公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1970	54	34	40	-	-	2022	支柱部 腐食の進行。	C	高	事後	2034以降																					
田の神公園	街区	2方向滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1970	54	15	36	-	-	2022	滑降部 ボルト内部腐食の進行・摩耗の進行(ガラス繊維が見えています)地際部腐食の進行。	C	高	予防	2029	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	3,597	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
田の神公園	街区	回転ジャングルジム	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	-	スチール	1970	54	15	36	-	-	2022	支柱部 回転不良。交換サイクルは軸受け→5年～7年。精密点検の実施をお勧めします。	C	高	予防	2029	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	2,255	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
田の神公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
田の神公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	腹筋ベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	脚のばし	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具施設	うであげアーチ	1	基	-	ステンレス	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	平均台	遊戯施設	健康器具施設	プレイシット	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	スツール	遊戯施設	健康器具施設	バックスツール	1	基	-	樹脂	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
田の神公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2020	4	24	43	○	2020	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降							130	健全度調査								130	健全度調査				
																						89		89		89		89		219		5,919		89		89		89		219		

概算費用合計(千円): 6,980

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年											
いずみ公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1971	53	34	40	-	-	2022	支柱部・屋根部 腐食の進行。	C	高	事後	2034以降																					
いずみ公園	街区	回転ジャングルジム	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	-	スチール	1971	53	15	36	-	-	2022	支柱部 回転不良。交換サイクルは軸受け⇒5年～7年。精密点検の実施をお勧めします。	C	高	予防	2028	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	2,255	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
いずみ公園	街区	2方向滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1971	53	15	36	-	-	2022	支柱部 つなぎ溶接(重要部材の為使用禁止)支柱部・出発部 腐食の進行、滑降部 摩耗の進行。滑降部 FRP が剥がれガラス繊維が見えています。	C	高	予防	2028	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	3,597	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
いずみ公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	-	スチール	1971	53	15	36	-	-	2022	支柱部 腐食の進行。露出基礎への直接落下が想定される(ハザード3 修繕完了まで使用禁止)	C	高	予防	2028	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	803	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
いずみ公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1971	53	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2033	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	2,000	更新			
いずみ公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	1971	53	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2033	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	728	更新			
いずみ公園	街区	回転遊具	遊戯施設	メリーゴーラウンド	メリーゴーラウンド	1	基	-	スチール	1971	53	15	36	-	-	2022	鋼製部材部腐食の進行。支柱部回転不良。交換サイクルは軸受け⇒5年～7年。精密点検の実施をお勧めします。	C	高	予防	2028	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	1,595	更新	13	健全度調査、回転軸／軸受け回転調整補修	13	健全度調査	113	健全度調査、回転軸／軸受け回転調整補修	163	健全度調査、回転軸／軸受け(ベアリング)補修			

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年			
いずみ公園	街区	複合遊具 小型	遊戯施設	複合遊具	石の山・人工的な築山	1	基	-	コンクリート	1971	53	40	48	-	-	2022	コンクリート破損多数。コンクリート製遊具は遊具本体が硬い素材で出来ており、衝突・転倒の際に受ける衝撃が大きいため、遊具本体の上をどこでも自由に動き回って遊べる設計になっているものはハザードレベル2の不適合判定として取り扱いをします。砂場との組み合わせはNG。砂場の補充が必要。	C	高	予防	2028	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	8,000	更新	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	
いずみ公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	うでたて棒	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
いずみ公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	座位体前屈測定	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
いずみ公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2013	11	24	43	○	2013	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査								130	健全度調査		
																						108		108		108		108		16,415		108		208		108		208		3,097		

概算費用合計(千円): 20,576

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年	2025年			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			有無			年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無		年度	有無	年度	有無	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ひばり公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1972	52	34	40	-	-	2022	屋根部の破損。	C	高	事後	2034以降																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

概算費用合計(千円): 1,150

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
八幡公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	バランス円盤	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
八幡公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	上体のばし	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
八幡公園	街区	チェーンネットジャングル	遊戯施設	ジャングルジム	チェーンネットクライム	1	基	-	スチール	1972	52	15	36	-	-	2022	落下高さ3000mm超えNG・露出基礎への直接落下が想定される(ハザード3 修繕完了まで使用禁止)交換サイクルはチェーン⇒3年～5年。	C	高	予防	2024	3,234	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
八幡公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2012	12	24	43	○	2012	2022	雨樋 変形。	C	中	予防	2034以降							130	健全度調査								130	健全度調査				
																						16,463		121		121		121		251		601		121		121		251				

概算費用合計(千円): 23,812

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
いちよう公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	コンクリート	1974	50	41	49	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2029								130	健全度調査	2,500	更新	30,000	更新																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年			
あゆみ公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	－	コンクリート	1975	49	47	56	－	－	2022	固定金具の腐食の進行・ボルトの欠損。梁部腐食の進行。	C	中	予防	2034以降									33	健全度調査	1,200	屋根葺き替え、桁材、塗装、ベンチ本体、ベンチ接続ボルト交換、ベンチ座板等交換補修									33	健全度調査	
あゆみ公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
あゆみ公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	－	スチール	1975	49	15	36	－	－	2022	支柱部 不用意な溶接(重要部材の為使用禁止)支柱部腐食の進行。	C	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	803	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
あゆみ公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	ポートこぎ	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
あゆみ公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	脚のばし	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
あゆみ公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木材	1975	49	24	43	－	－	2022	扉 腐朽の進行。	C	高	予防	2034以降																			130	健全度調査			
																							35		35		830		35		198		35		1,235		35		35		198			

概算費用合計(千円): 2,671

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項			
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年				2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年			2033年		
																		有無	年度			有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度		有無	年度	有無
やどり木公園	街区	複合遊具 小型	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査				
やどり木公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査				
やどり木公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
やどり木公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	-	スチール	1975	49	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2033	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	803	更新				
やどり木公園	街区	太鼓梯子	遊戯施設	ラダー	太鼓梯	1	基	-	スチール	1975	49	15	36	-	-	2022	地際部・継手金具 腐食の進行。	C	高	予防	2029	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	957	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
やどり木公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	上体のばし	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
やどり木公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	バランス円盤	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
やどり木公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	1975	49	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降								130	健全度調査					130	健全度調査					
																							81		81		81		81		211		1,030		81		81		1,006		

概算費用合計(千円): 2,814

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項	
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年								
八木沢公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	バランス円盤	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査		
八木沢公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	上体のばし	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査		
八木沢公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査		
八木沢公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査		
八木沢公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査		
八木沢公園	街区	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	FRP	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査		
八木沢公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2009	15	24	43	○	2009	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査						130	健全度調査	

概算費用合計(千円): 800

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
わむら公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	脇ストレッチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
わむら公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	ステップ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
わむら公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
わむら公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
わむら公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
わむら公園	街区	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	樹脂	1987	37	15	36	-	-	2022	草が生え利用されていない。砂の補充が必要。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	2,189	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
わむら公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2009	15	24	43	○	2009	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査						130	健全度調査				
																							54		2,235		54		54		184		54		54		184					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
SL公園	街区	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	コンクリート	1977	47	15	36	-	-	2022	石等の異物の混入あり。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	2,189	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
SL公園	街区	動物置物①	遊戯施設	象形遊具	パンダ造形遊具A	1	基	-	FRP	1977	47	15	36	-	-	2022	本体 摩耗の進行。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	1,000	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
SL公園	街区	動物置物②	遊戯施設	象形遊具	パンダ造形遊具B	1	基	-	FRP	1977	47	15	36	-	-	2022	本体 摩耗の進行。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	1,000	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
SL公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	へいこう棒	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
SL公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	ふみいたストレッチ	1	基	-	スチール	2020	4	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
SL公園	街区	登り棒	遊戯施設	その他	円筒型登り棒	1	基	-	スチール	1977	47	15	36	-	-	2022	梁部 腐食の進行。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	2,000	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
SL公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2009	15	24	43	○	2009	2022	壁部 腐食の進行。	C	中	予防	2034以降							130	健全度調査									130	健全度調査			
SL公園	街区	シェルター	休養施設	シェルター	シェルター	1	基	-	スチール	1977	47	34	48	-	-	2022	屋根、梁部腐食の進行、基礎部破損多数。	C	高	予防	2034以降	1,200	屋根葺き替え、桁材、塗装、ベンチ本体、ベンチ接続ボルト交換、ベンチ座板等交換補修															130	健全度調査			
																						2,507		14,099		107		107		400		107		207		902		107		400		

概算費用合計(千円): 18,943

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項											
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年												
磯の子公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2008	16	24	43	○	2009	2022	窓ガラス破損。	C	中	予防	2034以降									130	健全度調査									130	健全度調査										
																						83		1,283		83		9,863		246		83		83		4,566		246													

概算費用合計(千円): 16,619

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項															
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年	2025年			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年																	
																			有無			年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無		年度	有無	年度	有無	年度										
みた公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	ぶらぶらストレッチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査														
みた公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査														
みた公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具系施設	スロープ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査														
みた公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具系施設	腹筋ベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査														
みた公園	街区	複合遊具 小型	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査														
みた公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査														
みた公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査														
みた公園	街区	スツール	遊戯施設	健康器具系施設	バックスツール	1	基	-	樹脂	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査														
みた公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2019	5	24	43	○	2019	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降							130	健全度調査							130	健全度調査																
																							89		89		89		89		219		89		89		219		89		89		89		89		89		219				

概算費用合計(千円): 1,150

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項														
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年													
つくし公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	1984	40	34	48	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									33	健全度調査					1,200	屋根葺き替え、桁材、塗装、ベンチ本体、ベンチ接続ボルト交換、ベンチ座板等交換補修			33	健全度調査											
つくし公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査											
つくし公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査											
つくし公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2006	18	24	43	○	2006	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査								130	健全度調査												
																							19		19		19		19		182		19		19		1,219		19		19		1,219		19		182					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年																	
かんばな公園	街区	シェルター	休養施設	シェルター	四阿	1	基	-	スチール	1992	32	27	48	-	-	2022	支柱部・梁部 腐食の進行。	C	中	予防	2034以降							33	健全度調査								33	健全度調査																				
かんばな公園	街区	スプリング遊具	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	-	スチール	1992	32	10	24	-	-	2022	スプリング部 腐食の進行。床部 腐朽の進行。交換サイクルはスプリング⇒5年～7年。	C	高	予防	2025	8	健全度調査	1,595	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	258	健全度調査、スプリング 補修	8	健全度調査																			
かんばな公園	街区	回転ジャングルジム	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	-	スチール	1992	32	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2031	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	361	健全度調査、塗装 補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	2,255	更新	11	健全度調査	11	健全度調査																	
かんばな公園	街区	滑り台①	遊戯施設	すべり台	象型すべり台	1	基	-	FRP	1992	32	15	36	-	-	2022	本体 摩耗の進行。破損・全体的に汚れあり。	C	中	予防	2029	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装 補修	11	健全度調査	2,079	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査																	
かんばな公園	街区	滑り台②	遊戯施設	すべり台	通常すべり台	1	基	-	スチール	1992	32	15	36	-	-	2022	滑降部 破損。	C	中	予防	2029	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装 補修	11	健全度調査	2,079	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査																	
かんばな公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	コンクリート	1992	32	41	49	○	2006	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降							130	健全度調査									130	健全度調査																			
																							41		1,628		41		3,491		204		4,177		204		4,177		41		2,285		291		204													

概算費用合計(千円): 12,403

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																		
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年															
板屋公園	街区	シェルター	休養施設	シェルター	四阿	1	基	－	スチール	1985	39	27	48	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降								33	健全度調査							1,200	屋根葺き替え、桁材、塗装、ベンチ本体、ベンチ接続ボルト交換、ベンチ座板等交換補修	33	健全度調査																
板屋公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査															
板屋公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査															
板屋公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	横架材部一本無。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
板屋公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	ダブル踏み台昇降	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
板屋公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	ポートこぎ	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	石ころが本体の中に混入。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
板屋公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	背伸ばしベンチ	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
板屋公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具施設	腹筋ベンチ	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
板屋公園	街区	平均台	遊戯施設	健康器具施設	プレイシット	1	基	－	スチール	2019	5	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
板屋公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	－	木材	2005	19	24	43	○	2005	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査								130	健全度調査																
																						70		70		70		70		233		70		70		233		70		70		70		70		70		1,270		233						

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年				2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年			2033年				
																		有無	年度			有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度		有無	年度	有無	年度	
のぞみ公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	木材	1982	42	22	40	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降							33	健全度調査								33	健全度調査					
のぞみ公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1982	42	15	36	-	-	2022	出発部裏側・手摺 腐食の進行。滑降部 摩擦の進行。	C	高	予防	2024	2,079	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査				
のぞみ公園	街区	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	スチール	1982	42	15	36	-	-	2022	支柱部 腐食の進行。	C	高	予防	2024	1,078	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	108	健全度調査、タイヤ補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査		
のぞみ公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	-	スチール	1982	42	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	803	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
のぞみ公園	街区	4連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1982	42	15	36	-	-	2022	着座部 裏側腐食の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカパータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	高	予防	2024	3,000	更新	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	493	健全度調査、吊り席、吊り金具補修	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査				
のぞみ公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	1982	42	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	872	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
のぞみ公園	街区	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	コンクリート	1982	42	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2030	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	2,189	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査				
のぞみ公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	1982	42	24	43	○	2003	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	1,550	塗装、衛生器具交換、灯具交換補修						130	健全度調査							130	健全度調査					
																							7,731		56		56		56		219		636		3,896		56		56		219		

概算費用合計(千円): 12,981

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年				
																			有無			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度
げんき公園	街区	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	FRP	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
げんき公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
げんき公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
げんき公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
げんき公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	脇ストレッチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
げんき公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	腹筋ベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
げんき公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具系施設	壁のぼり	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
げんき公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
げんき公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	コンクリート	1990	34	41	49	-	-	2022	外部メーカー外れ。	C	中	予防	2034以降							130	健全度調査							130	健全度調査			
																							70		70		70		70		200		70		70		200			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
なかよし公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査					
なかよし公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					
なかよし公園	街区	複合遊具 小型	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査					
なかよし公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	バランス円盤	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					
なかよし公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	ぶらぶらストレッチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					
なかよし公園	街区	スツール	遊戯施設	健康器具系施設	バックスツール	1	基	-	樹脂	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					
なかよし公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	コンクリート	1990	34	41	49	-	-	2022	壁部 落書き、屋根部腐朽の進行。苔が生えています。	C	中	予防	2026					2,500	更新	30,000	更新						130	健全度調査						

概算費用合計(千円): 33,360

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年				2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年			2033年															
																		有無	年度			有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度		有無	年度	有無	年度												
近内西公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査																	
近内西公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査																	
近内西公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査																	
近内西公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査																	
近内西公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	のぼりおり	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	降り口 凹凸	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査																	
近内西公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	パラレルバー	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査																	
近内西公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具施設	腹筋ベンチ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査																	
近内西公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2018	6	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降								130	健全度調査						130	健全度調査																	
																							62		62		62		62		192		62		62		192		62		62		62		62		62		192					

概算費用合計(千円): 880

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項											
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
近内踊場公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査												
近内踊場公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	あしのばし	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査												
近内踊場公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	ぶらさがり	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査												
近内踊場公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具系施設	ツイスター	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査												
近内踊場公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査												
近内踊場公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2018	6	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降								130	健全度調査							130	健全度調査											
																							40		40		40		40		170		40		40		40												

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
近内中央公園	街区	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	鉄棒	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	複合遊具 中型	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査										
近内中央公園	街区	4連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査	13	健全度調査										
近内中央公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	ストレッチベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	ローボード	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	上体ひねり	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	ボルトの緩み。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具施設	わたりばし	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
近内中央公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2019	5	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									130	健全度調査							130	健全度調査										
																							170		170		170		170		300		170		170		170		300										

概算費用合計(千円): 1,960

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
近内川端公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
近内川端公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具施設	ウォールクライム	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
近内川端公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具施設	ストレッチベンチ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
近内川端公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具施設	バランスソー	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
近内川端公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
近内川端公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
近内川端公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2019	5	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降								130	健全度調査								130	健全度調査			
																							54		54		54		54		184		54		54		184					

概算費用合計(千円): 800

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
愛宕公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	2009	15	34	48	-	-	2022	支柱部と天井の隙間に雨傘が混入しています。支柱部腐食の進行。天井部 腐朽の進行。	C	中	予防	2034以降							33	健全度調査								33	健全度調査		
愛宕公園	街区	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2009	15	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	
愛宕公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2009	15	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査			
愛宕公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2009	15	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査	8	健全度調査			
愛宕公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2010	14	24	43	-	-	2022	雨樋の破損、壁に汚れあり。	C	中	予防	2034以降							130	健全度調査							130	健全度調査			
																						30		30		30		30		193		30		2,270		30		193		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年			2033年	
さくら公園	近隣	パーゴラ	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	-	コンクリート	2001	23	38	48	-	-	2022	ルーバー部 腐朽の進行。	C	中	予防	2034以降								33	健全度調査								33	健全度調査			
さくら公園	近隣	四阿①	休養施設	四阿	四阿(小)	1	基	-	スチール	2001	23	34	48	-	-	2022	支柱部 腐食の進行。 梁部 腐朽の進行。	C	中	予防	2034以降								33	健全度調査								33	健全度調査			
さくら公園	近隣	四阿②	休養施設	四阿	四阿(大)	1	基	-	コンクリート	2001	23	38	48	-	-	2022	ルーバー部 腐朽の進行。	C	中	予防	2034以降								33	健全度調査								33	健全度調査			
さくら公園	近隣	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	衝撃吸収材の破損。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年。	D	高	予防	2024	2,200	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査			
さくら公園	近隣	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
さくら公園	近隣	複合遊具 中型	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	※現在使用禁止中。登行部 腐食の進行。	C	中	予防	2034以降	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	2,801	健全度調査、塗装、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト補修	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査	101	健全度調査			
さくら公園	近隣	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	樹脂	2001	23	15	36	-	-	2022	砂の補充が必要です。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,008	健全度調査、砂補充補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
さくら公園	近隣	スプリング遊具①	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(鳥)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	
さくら公園	近隣	スプリング遊具②	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(車)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	
さくら公園	近隣	スプリング遊具③	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(兎)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	
さくら公園	近隣	シーソー①	遊戯施設	シーソー	シーソーA	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	608	健全度調査、座板、接続ボルト・ナット、タイヤ、塗装補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項						
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年													
さくら公園	近隣	シーソー②	遊戯施設	シーソー	シー ソーB	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	腕部 摩耗 の進行・破 損。	C	中	予防	2034以降	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	608	健全 度調 査、座 板、接 続ボ ルト・ ナット、 タイ ヤ、塗 装補 修	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	
さくら公園	近隣	健康遊具①	遊戯施設	健康器 具系施 設	背伸ば しベン チA	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	全体的に健 全。	B	低	予防	2034以降	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	208	健全 度調 査、塗 装 補 修	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	
さくら公園	近隣	健康遊具②	遊戯施設	健康器 具系施 設	背伸ば しベン チB	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	全体的に健 全。	B	低	予防	2034以降	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	208	健全 度調 査、塗 装 補 修	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	
さくら公園	近隣	複合遊具 迷路	遊戯施設	複合遊 具	迷路遊 具	1	基	-	木材	2001	23	7	17	○	2020	2022	全体的に健 全。	B	低	予防	2030	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	4,000	更新	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査	8	健全 度調 査			
さくら公園	近隣	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	2001	23	24	43	-	-	2022	全体的に健 全。	B	低	予防	2034以降								130	健全 度調 査										130	健全 度調 査			
																						2,369		180		180		180		409		4,480		5,822		180		180		409				

概算費用合計(千円): 14,389

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
ふれあい公園	地区	健康遊具⑤	遊戯施設	健康器具系施設	バランス円盤	1	基	-	スチール	2021	3	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
ふれあい公園	地区	健康遊具⑥	遊戯施設	健康器具系施設	脇ストレッチ	1	基	-	スチール	2021	3	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査			
ふれあい公園	地区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	木材	1974	50	24	43	-	-	2022	床部・壁部ひび割れあり。	C	高	予防	2034以降																130	健全度調査				
																						5,508		83		83		83		246		83		83		1,664		83		246		

概算費用合計(千円): 8,162

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
金浜高台1号公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	腕のばし	1	基	-	スチール	2017	7	15	36	-	-	2022	パイプクランプ ボルトの緩みあり。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
金浜高台1号公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	腕のばし測定	1	基	-	スチール	2017	7	15	36	-	-	2022	ブラキヤップカバーの欠損あり。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
																								16		16		16		16		16		16		16		16											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 540

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 226

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年													
清水公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	バランス歩行	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
清水公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	ぶらぼー	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
清水公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
清水公園	街区	健康遊具④	遊戯施設	健康器具系施設	文字タッチ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
清水公園	街区	複合遊具 中型	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査	30	健全度調査															
清水公園	街区	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査															
清水公園	街区	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査															
清水公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	スチール	2018	6	50	60	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降							130	健全度調査								130	健全度調査																
																							81		81		81		81		211		81		81		211		81		81		81		81		81		211					

概算費用合計(千円): 1,070

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年												
七滝公園	街区	四阿	休養施設	四阿	四阿	1	基	-	スチール	2018	6	34	48	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降									33	健全度調査									33	健全度調査												
七滝公園	街区	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	腹筋・足上げ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
七滝公園	街区	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
七滝公園	街区	健康遊具③	遊戯施設	健康器具系施設	腕立て台	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
七滝公園	街区	ジャングルジム	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査										
七滝公園	街区	平均台	遊戯施設	健康器具系施設	複合平均台	1	基	-	スチール	2018	6	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査										
七滝公園	街区	便所	便益施設	便所	便所	1	棟	-	スチール	2018	6	50	60	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降										130	健全度調査									130	健全度調査											
																							43		43		43		43		206		43		43		206		43		43		43		43		206						

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項									
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年											
うみどり公園	近隣	(本庁舎跡)その他の遊具③	遊戯施設	その他	(本庁舎跡)鉄琴遊具	1	基	-	スチール	2021	3	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査											
うみどり公園	近隣	(本庁舎跡)便所	便益施設	便所	(本庁舎跡)便所	1	棟	-	木材	2021	3	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降																130	健全度調査												
うみどり公園	近隣	(本庁舎跡)管理棟	管理施設	管理事務所	(本庁舎跡)管理棟	1	棟	-	木材	2021	3	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	A	低	予防	2034以降																	130	健全度調査											
うみどり公園	近隣	(分庁舎跡)四阿①	休養施設	四阿	(分庁舎跡)2連四阿A	1	基	-	コンクリート	2021	3	38	48	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降																	33	健全度調査											
うみどり公園	近隣	(分庁舎跡)四阿②	休養施設	四阿	(分庁舎跡)2連四阿B	1	基	-	コンクリート	2021	3	38	48	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降																	33	健全度調査											
うみどり公園	近隣	(分庁舎跡)便所	便益施設	便所	(分庁舎跡)便所	1	棟	-	木材	2021	3	24	43	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降																	130	健全度調査											
																						194		194		194		194		815		194		194		815		194		194		194		194		194		815		

概算費用合計(千円): 3,182

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 7,317

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 3,589

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年							
日の出町公園	その他	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	吊部材部腐食の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカパータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
日の出町公園	その他	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2001	23	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査	8	健全度調査	
日の出町公園	その他	スプリング遊具①	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(車)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	
日の出町公園	その他	スプリング遊具②	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(兎)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	
																																		</				

概算費用合計(千円): 1,260

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
																			11		健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査												
下在家公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2015	9	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査												
																						11		11		11		11		11		11		11		11													

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 4,874

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
崎山中学南公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2000	24	15	36	-	-	2022	出発部裏側・滑降部腐食の進行。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
崎山中学南公園	その他	シーソー	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基	-	スチール	2000	24	15	36	-	-	2022	腕部 裏側腐食の進行。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	608	健全度調査、座板、接続ボルト・ナット、タイヤ、塗装補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
																						19		19		19		19		19		2,169		19		19		19				

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
崎銀ヶ崎公園	その他	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1999	25	15	36	-	-	2022	着座部 裏側腐食腐朽の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカパータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装 補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査		
崎銀ヶ崎公園	その他	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	1999	25	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制限期間 など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項											
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
山口三丁目公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2003	21	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査											
山口三丁目公園	その他	スプリング遊具	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査											
																							15		15		15		15		15		15		1,715		15		15											

概算費用合計(千円): 1,850

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年									
泉町南公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1980	44	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2031	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	2,079	更新	11	健全度調査	11	健全度調査										
																						11		11		11		11		11		11		2,079		11		11											

概算費用合計(千円): 2,178

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項		
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
佐原公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2008	16	15	36	-	-	2022	滑降部 ひび割れ多数。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
佐原公園	その他	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	木材	1989	35	7	17	-	-	2022	草が生え使用していません。砂の補充が必要。	C	高	予防	2027	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	2,189	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
佐原公園	その他	1連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1989	35	15	36	-	-	2022	基礎の露出(ハザード2)着座部裏側腐食の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカパータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2030	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、プランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	2,000	更新	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
																						520		30		30		2,211		30		30								

概算費用合計(千円): 6,510

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項																				
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年																						
																			有無			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度													
八木沢南公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1996	28	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2032	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	2,079	更新	11	健全度調査																			
八木沢南公園	その他	1連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1996	28	15	36	-	-	2022	吊り金具部腐食の進行。基礎の露出(ハザード2)交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカバータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2032	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	2,000	更新	11	健全度調査																			
八木沢南公園	その他	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	1996	28	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2032	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査	728	更新	8	健全度調査																			
																							30		30		30		30		30		520		1,780		30		4,807		30						30											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
希望ヶ丘ニュータウンⅠ公園	その他	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	-	木材	1996	28	7	17	-	-	2022	砂の補充が必要。	C	高	予防	2026	8	健全度調査	8	健全度調査	2,189	更新	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
希望ヶ丘ニュータウンⅠ公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1996	28	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2032	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	2,079	更新	11	健全度調査			
希望ヶ丘ニュータウンⅠ公園	その他	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1996	28	15	36	-	-	2022	梁部・継手金具部・着座部 裏側腐食の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカパータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。大永ドリーム製。	C	中	予防	2032	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	2,000	更新	11	健全度調査	
																						30		30		2,211		30		30		520		30		1,580		4,087		30		

概算費用合計(千円): 8,578

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項					
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年				
希望ヶ丘タウンⅡ公園	その他	1連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	1999	25	15	36	-	-	2022	着座部裏側腐食の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカバータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査				
希望ヶ丘タウンⅡ公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	1999	25	15	36	-	-	2022	出発部裏側腐食の進行。滑降部摩耗の進行(ガラス繊維が見えています)	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査						
希望ヶ丘タウンⅡ公園	その他	スプリング遊具①	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(車)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査						
希望ヶ丘タウンⅡ公園	その他	スプリング遊具②	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(兎)	1	基	-	スチール	2012	12	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査						
																							30		30		30		30		30		520		1,580		30		330		30		

概算費用合計(千円): 2,640

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 300

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項				
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
八木沢北公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2000	24	15	36	-	-	2022	露出基礎への直接落下が想定される(ハザード3 修繕完了まで使用禁止)	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接続ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
八木沢北公園	その他	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2000	24	15	36	-	-	2022	着座部 裏側腐食の進行。基礎の露出(ハザード2)交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカバータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	
八木沢北公園	その他	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2000	24	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	
																						30		30		30		30		30		2,070		230		30		30		30		

概算費用合計(千円): 2,540

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 1,080

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項						
						数値	単位【選択】							年度	劣化状況	健全度	緊急度	2024年	2025年			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年															
希望ヶ丘ニュータウンⅢ公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	－	スチール	2001	23	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	1,561	健全度調査、滑り面、踊場、支柱、階段、接統ボルト、塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査							
希望ヶ丘ニュータウンⅢ公園	その他	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	－	スチール	2001	23	15	36	－	－	2022	着座部裏側腐食の進行。交換サイクルは吊り金具・チェーン・回転軸⇒3年～5年※木材とゴムカパータイプの座板はボルト類が腐食しやすいので交換をお勧めします。	C	中	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	501	健全度調査、吊り席、吊り金具、桁材、ブランコ塗装補修	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査							
希望ヶ丘ニュータウンⅢ公園	その他	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	－	スチール	2001	23	15	36	－	－	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、境界柵塗装補修	8	健全度調査							
希望ヶ丘ニュータウンⅢ公園	その他	砂場	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	－	樹脂	2001	23	15	36	－	－	2022	砂の補充が必要。	C	中	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	1,008	健全度調査、砂補充補修	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査							
																								38		38		38		38		38		1,528		38		1,588		238		38		

概算費用合計(千円): 3,620

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 1,930

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年									
崎山小学校北公園	その他	スプリング遊具①	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具(虎)	1	基	-	スチール	2013	11	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	
崎山小学校北公園	その他	スプリング遊具②	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具(コアラ)	1	基	-	スチール	2013	11	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	
崎山小学校北公園	その他	スプリング遊具③	遊戯施設	スプリング遊具	シーソー	1	基	-	スチール	2013	11	10	24	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	154	健全度調査、スプリング補修	4	健全度調査	4	健全度調査	4	健全度調査	
崎山小学校北公園	その他	その他の遊具	遊戯施設	その他	ボールリング	1	基	-	スチール	2013	11	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	208	健全度調査、塗装補修			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			2032年		2033年	
赤前上高台公園	その他	滑り台	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	-	スチール	2014	10	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査					
赤前上高台公園	その他	2連ブランコ	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	踏み板式ぶらんこ	1	基	-	スチール	2014	10	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査	11	健全度調査					
赤前上高台公園	その他	境界柵	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	境界柵	1	基	-	スチール	2014	10	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					
赤前上高台公園	その他	健康遊具①	遊戯施設	健康器具系施設	バランス円盤	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					
赤前上高台公園	その他	健康遊具②	遊戯施設	健康器具系施設	上体のばし	1	基	-	スチール	2019	5	15	36	-	-	2022	全体的に健全。	B	低	予防	2034以降	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査	8	健全度調査					

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

[illegible]

概算費用合計(千円): 270